



15

PS-11/05 zał. Nr 5a

Zelów dnia, 30 grudnia 2013

WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław MADEJSKI
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WM / 150 / 2013

Nr umowy **431/GW/P/2013**

Nazwa zadania

Budowa wodociągu we wsiach Walewice, Pszczółki, Wola
Pszczółcka gmina Zelów

Cel i zakres kontroli: w trakcie realizacji zadania

Beneficjent: Miasto i Gmina Zelów

Kwota umowy: 208 900,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1436 800,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 13 listopada 2012

Termin zakończenia: 31 lipca 2014

Dane uzupełniające: zadanie współfinansowane z PROW

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Kamila Golanowska – Kierownik Referatu

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

Walewice – Dec. 135/10 z dnia 09.02.2010 (uprawomocniona 30.03.2010);

Pszczółki - Dec. 71/10 z dnia 25.01.2010 (uprawomocniona 05.03.2010) ;

Dec. 1196/10 z dnia 26.08.2010 (uprawomocniona 22.09.2010);

Wola Pszczółcka - Dec. 70/10 z dnia 25.01.2010 (uprawomocniona 23.02.2010);

Wszystkie decyzje wydał Starosta Bełchatowski

1.2. Czy jest dziennik budowy TAK Data pierwszego i ostatniego wpisu.

Dec. 135/10 Dz. B. 1540/2012 z dnia 16.11.2012 I wpis 29.11.2012 ostatni 28.06.2013

Dec. 71/10 Dz. B. 1259/2013 z dnia 25.01.2012 I wpis 29.11.2012 ostatni (Tom II z dnia

BURMISTRZ

WM / 150 / 2013

Strona 1 z 3

mgr Urszula Suterczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesław Madejski

23.10.2013) 15.11.2013

Dec. 1196/10 Dz. B. 1542/2012 z dnia 16.11.2012 I wpis 29.11.2012 ostatni 03.12.2013

Dec. 70/10 Dz. B. 1543/2012 z dnia 16.11.2012 I wpis 29.11.2012 ostatni 20.12.2013

1.3. Czy jest protokół odbioru / ~~przekazania do użytkowania~~

TAK

Walewice Protokół odbioru częściowego z dnia 04.07.2013;

Pszczółki Protokół odbioru częściowego z dnia 18.10.2013;

Pszczółki Protokół odbioru częściowego z dnia 20.11.2013;

Dec. 1196/10 Pszczółki Protokół odbioru częściowego z dnia 18.10.2013;

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi TAK

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

stronie internetowej Beneficjenta,
tablicy informacyjnej w m. Pszczółki.

2. Szczegółowe:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej we wsiach Walewice, Pszczółka, Wola Pszczółcka o łącznej długości 10.173,00 mb oraz 154 szt. przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego o łącznej długości 773,00 mb, w tym:

1- w m. Walewice sieci wodociągowej o łącznej długości 3.061,50 mb wraz z 42 szt. przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 312,00 mb.

2- w m. Pszczółki sieci wodociągowej o łącznej długości 3.528,50 mb wraz z 57 szt. przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 298,00 mb,

3- w m. Wola Pszczółcka sieci wodociągowej o łącznej długości 3.583,00 mb wraz z 55 szt. przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 163,00 mb,

Koszty niekwalifikowane

3- odtworzenie dróg po wykonanych sieciach.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W oparciu o wizję w terenie, Projekty Budowlane, Dzienniki Budów, Protokoły odbioru częściowego, Inwentaryzację powykonawczą wraz z Protokołami Geodezyjnymi (pkt. 1 i 2 HRF) oraz pomiarom kontrolnym stwierdzam wykonanie:

1 - Dec. 135/10 w m. Walewice sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości L = 3349,04 mb, w tym:

- d 160 L = 2194,13 mb;

- d 90 L = 849,84 mb;

wraz z 42 szt. odejściami w granicach pasa drogowego d 320 łącznej długości 305,07 mb.

Element zakończony

2 - Dec. 71/10 w m. Pszczółki sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości L = 3688,04

mb, w tym:

- d 160 L = 1493,00 mb;

- d 110 L = 946,00 mb;

- d 90 L = 844,19 mb;

- d 63 L = 70,00 mb;

wraz z 70 szt. odejściami w granicach pasa drogowego d 320 łącznej długości 334,85 mb.

Dec. 1196/10 w m. Pszczółki sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości L = 249,86

mb, w tym:

- d 90 L = 230,98 mb;

wraz z 2 szt. odejść w granicach pasa drogowego d 320 łącznej długości 18,88 mb.

Łącznie w m. Pszczółki wybudowano 3937,9 mb sieci wodociągowej.

Element zakończony.

3 - Dec. 70/10 w m. Wola Pszczółcka sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości L = 3349,04 mb, w tym:

- d 160 L = ok.1350,00 mb (pomiar w terenie);

- d 90 L = ok. 849,84 mb (pomiar w terenie).

Element w trakcie realizacji.

Koszty niekwalifikowane

- 3 – Teren w pasie prowadzenia robót w miejscowościach Walewice i Pszczółki został uporządkowany.

Beneficjent złożył wnioski o płatność ze środków Funduszu w dniu 28.11.2013 na kwotę 42 500,00 zł i w dniu 6.12.2013 na kwotę 46 400,00 zł. Potwierdzam wykonanie prac objętych ww wnioskami o płatność.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51 543 REGON: 590848272

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesław Madejski