

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 27.09.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 39/N/III/RPO/2019

z kontroli projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie*”, realizowanego w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 13 września 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26 - 200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina



II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Obratański

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3. „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 6.12.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.07.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 4 września 2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 39/N/III/RPO/2019:

17 Sm

- Pan Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Anna Zapala-Śledź (członek zespołu).

9. Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Cezary Maliborski;
- Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Pani Anna Batorowska.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 13 września 2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”.



Ad. 2**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych****I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:**

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 1 września 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14 września 2017 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panem Henrykiem Kosem, prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Baza” inż. Henryk Kos z siedzibą w Końskich o wartości 73 950,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 7 do 11 maja 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 538367-N-2018, stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta i dotyczyło wyboru wykonawcy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Końskie.

W związku z tym, że Zamawiający na podstawie art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych podzielił zamówienia na części, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 15 maja 2018 r. umowy nr BP.271.1.21.A.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Marianem Marszałkiem oraz Panem Edwardem Marszałkiem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „BUDMAR” na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie, o wartości 868 999,92 zł brutto.



- 2) podpisanie w dniu 15 maja 2018 r. umowy nr ZP.272.1.21.B.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Jackiem Karolakiem, prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BANKAR” Karolak Jacek Karol z siedzibą w Radomiu na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach, o wartości 863 620,04 zł brutto.
- 3) podpisanie w dniu 15 maja 2018 r. umowy nr ZP.272.1.21.C.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. k. z siedzibą w Radomiu na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie, o wartości 1 340 700,00 zł brutto.
- 4) Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania w zakresie wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Postępowanie oraz aneksy zawarte do powyższych umów zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 19 grudnia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20 000 zł netto, które zostało wszczęte w dniu 23 maja 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1113560 oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl.

W związku z tym, że Zamawiający podzielił zamówienia na części, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 7 czerwca 2018 r. umowy nr ZP.272.2.21.81.A.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Andrzejem Charunem, prowadzącym działalność pod nazwą EKO – DOM Projekty Budowlane mgr inż., Andrzej Charun z siedzibą w Końskich na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o wartości 7 500,00 zł brutto.
- 2) podpisanie w dniu 14 czerwca 2018 r. umowy nr ZP.272.2.21.81.B.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Zbigniewem Gajosem, prowadzącym działalność pod nazwą



KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos z siedzibą w Kielcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości 8 200,00 zł brutto.

- 3) podpisanie w dniu 7 czerwca 2018 r. umowy nr ZP.272.2.21.81.C.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Markiem Zapałą na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, o wartości 8 000,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń podczas weryfikacji stosownego wniosku o płatność.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20 000 zł netto, które zostało wszczęte w dniu 3 października 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1140917 oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl.

W związku z tym, że Zamawiający podzielił zamówienia na części, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 19 października 2018 r. umowy nr ZP.272.2.170.A.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Henrykiem Kosem, prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwem Budowlano Handlowym BAZA inż. Henryk Kos z siedzibą w Końskich na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o wartości 2 000,00 zł brutto.
- 2) podpisanie w dniu 19 października 2018 r. umowy nr ZP.272.2.21.270.B.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Bogdanem Kusztalem, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości 2 600,00 zł brutto.
- 3) podpisanie w dniu 19 października 2018 r. umowy nr ZP.272.2.21.170.C.2018.DS pomiędzy Beneficjentem a Panem Markiem Zapałą na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, o wartości 1 400,00 zł brutto.



Postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń podczas weryfikacji stosownego wniosku o płatność.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20 000 zł netto, które zostało wszczęte w dniu 16 listopada 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1149853 oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 grudnia 2018 r. umowy nr ZP-272.2.198.2018.EP pomiędzy Beneficjentem a Panią Anną Wenus oraz Panem Zbigniewem Wenus, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe D.W.A. Spółka Cywilna Anna i Zbigniew Wenus z siedzibą w Kielcach, o wartości 2 656,80 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń podczas weryfikacji stosownego wniosku o płatność.

6. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610160-N-2018, stronie internetowej Beneficjenta www.umkonskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta i dotyczyło wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10 października 2018 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a EXPOL – BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Sp. j. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej o wartości 576 878,20 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.



Ad. 3**Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zrealizował roboty budowlane.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 2).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5**Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:



- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 5) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 6) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 342,07 m², tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 3 919,09 GJ/rok;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 86,68 MWh/rok;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 373,67 tony równoważnika CO₂;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 811 252,80 kWh/rok;
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 4 447,15 kWh/rok.



Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowi dowód nr 4.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] .
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok] .
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32).
- 5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00.IZ.00-26-075/16, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

Handwritten signature

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0041/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 12 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń



w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Paula Pila

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Łopcia-Slech

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański