

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Gniewkowo, 30.04.2020 r.

wpr. dnia 25.05.2020
Znak spr.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Protokół z dnia 30.04.2020 r. ze spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

W dniu 30.04.2020 r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska, w którym udział wzięli:

- Michał Otremba – Przewodniczący Komisji
- Andrzej Żmudziński – Członek Komisji
- Adam Straszyński – Burmistrz Gniewkowa

(Lista podpisów w załącznikach.)

Spotkanie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Burmistrza, Adama Straszyńskiego celem kontroli na inwestycjach drogowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w dwóch lokalizacjach.

Komisja spotkała się o 06:45 na drodze w Gąskach. Od poprzedniej kontroli usypano kolejną warstwę kruszywa 0+010 – 0+200. Nawierzchnia widocznie pofalowana wzdłużnie i poprzecznie. Na odcinku 0+520 – 0+528 wymieniono część stabilizacji i przysypano kruszywem, po którym bezpośrednio po zagęszczeniu przewożono materiały na dalszy odcinek. Doprowadziło to do rozjeżdżenia do tego stopnia, że samochody wykonawcy grzęzły w koleinach. Odcinek ten z wyraźnie wymieszonym kruszywem ze stabilizacją zarównano. Skrzyżowanie na 0+740 – wysypana stabilizacja i kruszywo od czasu ostatniej wizyty Komisji, niepoddana zagęszczeniu.


Kolejna przebudowa to droga w Kawęczynie. Skrzyżowania w dalszym ciągu niepoddane pracom, kruszywo wysypane niemal na całym przebudowywanym odcinku. Podbudowa pofalowana, miejscami wykonana z kruszywa, w którym znajdują się kamienie zdecydowanie odbiegające od zaleceń projektowych. Podczas kontroli drogi w Kawęczynie jedna z mieszanek zgłaszała Komisji zastrzeżenia do wykonawcy, iż ten bez zgody korzystał z jednego z wjazdów do jej posesji, niszcząc go, wjeżdżając ciężarówkami na prywatną działkę. Na końcu jednego z odcinków drogi widoczna wysypana stabilizacja pokryta kruszywem, niezagęszczona. Zagrożające drzewa wciąż nieusunęte.

W trakcie pracy Komisji kontaktował się telefonicznie z Panem Burmistrzem Radny Grzegorz Gołaś, który miał podobne spostrzeżenia co do nierówności powierzchni i rozseparowanych frakcji kruszywa. Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy prace

przygotowawcze do układania masy asfaltowej są w ostatniej fazie, ponieważ członkowie Komisji od tygodnia nie mogą się skontaktować z Inspektorem Nadzoru, a sytuacja budzi wiele zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji zawniósł do Burmistrza o możliwość wytypowania członka Komisji do badań wytrzymałości podłoża VSS, które będą wykonywane na podbudowie przed układaniem mas asfaltu.

Pomimo przedłużenia przez Burmistrza Gniewkowa terminu zakończenia inwestycji aż o miesiąc, Członkowie Komisji poddają w wątpliwość planowe zakończenie prac.

Przewodniczący Komisji



Michał Otremba

Sporządził: A. Żmudziński

Załączniki:

1. Lista podpisów – Gąski
2. Lista podpisów – Kawęczyn

Otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie
- Burmistrz Gniewkowa