

Protokół 6/2022

Z przeprowadzonej kontroli w zakresie inwestycji oczyszczania zbiornika wodnego (stawu) Ubocze.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski działając zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2022r. i uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/214/21. W miesiącu styczniu przeprowadzono kontrolę dokumentów i stanu placu budowy.

Skład zespołu kontrolnego:

- Mariusz Kozak -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Mariusz Dragan - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Urszula Maga – Członek Komisji Rewizyjnej

Odpowiedzi udzielał Zastępca Burmistrza Gminy Gryfów Śląski Pan Andrzej Tartak.

Wnioski:

Dostarczona dokumentacja wskazuje na przesunięcie części prac (poprawa skarp, poprawa montażu koszy na śmieci, rozplantowanie mułu, poprawa impregnacji wiaty) na okres do 31 maja 2022.

W dostarczonej dokumentacji nie stwierdzamy żadnych uchybień.

Spornym elementem wykonywanych prac jest ilość wywiezionego mułu. Po wizji lokalnej komisja rewizyjna nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy ilość wybranego mułu jest zgodna z podpisaną umową, która zakładała średnie zebranie mułu do 0,1m. Członkowie komisji rewizyjnej nie mają kompetencji budowlanych aby dokonać takiej oceny. Wizualnie stwierdzamy, że dno zbiornika w większym stopniu zostało wybrane przy brzegach niż na środku (pozostała widoczna górką na środku stawu - załączone zdjęcie).

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby przy dokonywaniu prac poprawkowych wykonawca uwzględnił również zebranie tego wzniesienia z mułu wraz z pozostałymi pracami poprawkowymi wskazanymi w Protokole Odbioru Końcowego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący

- 1.) *Mariusz Kozak*
- 2.) *Mariusz Dragan*
- 3.) *Urszula Maga*

Kontrolowani

- 1.) *[Signature]*
- 2.)
- 3.)

UWAGI Kierownika jednostki co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli

Nie wnoszę uwag do treści protokołu
oraz przebiegu kontroli. Niossek Komisji
zostanie przekazany wykonawcy.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnieniem
Podpis wnoszącego uwagi
Zastępca Burmistrza

