

W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. **„Rozbudowa szkoły w Harasiukach o część dydaktyczną i blok żywieniowy - dydaktyka etap II.”** Obecnie dobiega końca realizacja tego etapu zadania inwestycyjnego, co będzie zakończeniem rozbudowy szkoły. Wartość zadania opiewa na kwotę **918 712,53 zł**. W roku 2007 wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem , część stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , kotłownię na wartość 443 688,00zł. W bieżącym roku do chwili obecnej zamontowano pozostałą część stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano podłóża i posadzki, instalację elektryczną, wodną i co. poziomy kanalizacyjny, tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ścian, roboty zewnętrzne.

Do zakończenia realizacji zadania pozostały do wykonania barierki przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych ,wykonanie przebić w ścianach do istniejącej szkoły i sali gimnastycznej na obu poziomach wraz z montażem drzwi. Z uwagi na konieczność wykonania przebić w ścianach przypadających w okresie nauki szkolnej termin realizacji przedmiotu umowy przedłużono do 31 lipca 2008 r.

2. Dobiega końca realizacja dalszego etapu zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok żywieniowy — dydaktyka etap III”.**

Wartość umowna zadania opiewa na kwotę **913 796,95zł**. W roku 2007 wykonano część stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, kotłownię , podłóża pod posadzki, instalację wewnętrzną podtynkową, tynki wewnętrzne na wartość 340 000,00zł.

Do chwili obecnej zamontowano pozostała część stolarki okiennej, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co, posadzki i izolacje, malowanie ścian, część robót zewnętrznych.

Do zakończenia realizacji zadania pozostały do wykonania następujące prace :

- Wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych,
 - Dokończenie elewacji zewnętrznej,
 - Wykonanie przebić w ścianach do istniejącej szkoły wraz z montażem drzwi,
- Termin realizacji zadania inwestycyjnego ustalono do 15.08.2008r.

3. W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Łazory.

Wartość zamówienia publicznego brutto 67 076,76 zł,

Termin wykonania do 31 sierpnia 2008 r.

Planowane do realizacji:

1. Modernizacja drogi dojazdu rolnego w miejscowości Harasiuki o długości 530 mb,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102106R Rogóznia -Banachy od km 2 + 650 do km 3 + 700 – etap II

Z zakresu remontów budynków realizowano:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Zakres robót obejmował; rozbiórkę sceny drewnianej, słupów i podciagu żelbetowego, boazerii z płyt pilśniowych , wykucie i wstawienie 2 szt nowych otworów okiennych i drzwi ewakuacyjnych, wykonanie lamperii z mozaiki olejno-żywicznej malowanie ścian i sufitu. Wartość robót stanowi kwotę **46811,40 zł.**

2. Świetlica Krzeszów Górny.

Wykonano instalację gazową wraz z nagrzewnicą, remont instalacji wody ciepłej i zimnej w kuchni, wymianę rynien i rur spustowych na budynku. Wartość robót opiewa na kwotę **-34563,44 zł.**

3. Kontynuowano roboty wykończeniowe w Hucie Nowej .Wykonano instalację ciepłej i zimnej wody w kuchni. Wartość robót stanowi kwotę **1305,10 zł**