

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Data kontroli: 3.09. 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola zakończonej inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej w Harbułtowicach.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Szymańska – przewodnicząca,

Halina Trybus – członek,

Mirosław Ledwoń – członek,

Helena Pruska – członek.

Przebieg czynności kontrolnych:

Komisja w trakcie kontroli wysłuchiwała sprawozdania kierownika inwestycji i zapoznała się z przedstawioną dokumentacją wykonanej kanalizacji.

Na zadanie to wpłynęły dwie oferty:

- Przedsiębiorstwo Instalacyjno Inżynieryjne „Hydro Montex” z Częstochowy, które zaoferowało cenę brutto 3.418.237,39 zł.

- P.P.H.U. AD-BUD Adam Pyka z Lisowa, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę brutto 3.122.399,43 zł.

Na sfinansowanie tej inwestycji zamierzono przeznaczyć 3.530.000,00 zł.

Do wykonania zadania, powołana Komisja przetargowa, wybrała Przedsiębiorstwo AD-BUD Adama Pyki z Lisowa.


Z wybraną firmą została podpisana umowa, której przedmiotem było, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Harbułtowicach za kwotę wskazaną w ofercie. Ustalono termin wykonanie zadania na 30.11.2011 r.

Wybrane Przedsiębiorstwo wykonało powierzone zadanie w terminie za kwotę określoną w ofercie. Na wykonaną inwestycję dało 36 miesięczną gwarancję od dnia podpisania protokołu odbioru.

Dodatkowymi kosztami będą tylko wypłacone odszkodowania dla rolników za straty w zbiorach z tytułu prowadzonych prac kanalizacyjnych na ich gruntach rolnych w wysokości 5.162,56.

Po przeanalizowaniu tematu Komisja nie miała zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów dotyczących wykonanego zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Harbułtowicach.

Podpisy Komisji:

Danuta Szymańska 

Halina Trybus..... 

Mirosław Ledwoń..... 

Helena Pruska..... 

Podpisy:

Jarosław Pasieka 