

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Data kontroli: 5.09. 2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola wykonanej inwestycji „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbuńtowicach”.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Szymańska – przewodnicząca,
Helena Pruska – zastępca przewodniczącej,
Halina Trybus – członek,
Gabriela Honisz – członek,
Mirośław Ledwoń - członek.

Przebieg czynności kontrolnych:

Komisja w trakcie kontroli wysłuchiwała sprawozdania kierownika inwestycji i zapoznała się z przedstawioną dokumentacją wykonanej inwestycji. Przetarg na zadanie ogłoszono 20.07.2012. Na zadanie to wpłynęło siedem ofert:

Szacunkowa wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosiła 195.831,82 netto plus podatek VAT 45.041,32, wartość brutto 240.873,14.

Do wykonania zadania, powołana Komisja przetargowa, wybrała ofertę firmy – Projektowanie i Nadzór Budowlany Zakład BUD-REM „MARBUD” Józef Marek z miejscowości Ługi Radły. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów i była ofertą o najniższej cenie. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę netto 157.267,41. Brutto cena ofertowa wyniosła 193.438,91.

Z wybraną firmą została podpisana umowa, której przedmiotem było, wykonanie zadania pn. „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbuńtowicach”.


Ustalono termin wykonanie zadania na 31.05.2013 r.

Wystąpiły roboty dodatkowe ziemne, fundamenty pod budynkiem, ze względu na odkryte tam wysypisko śmieci, musiały być zdecydowanie głębsze, co związane było z dodatkowymi kosztami. Przygotowanie terenu pod wykonanie robót ziemnych i fundamentowych zamknęło się kwotą, zgodnie z kosztorysem ofertowym, w wysokości 17.885,71 netto plus 4.113,71 podatek VAT, wartość brutto 21.999,42.

Wybrane Przedsiębiorstwo dotrzymało terminu ukończenia inwestycji. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania-przyjęcia inwestycji do użytkowania nastąpił 14.06.2013 roku.

Po przeanalizowaniu tematu Komisja nie miała zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów dotyczących wykonanego zadania pn. „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbuńtowicach”.

Podpisy Komisji:

Danuta Szymańska 
Helena Pruska 
Halina Trybus 
Gabriela Honisz 
Mirośław Ledwoń 

Podpisy:

Jarosław Pasieka 