

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Data kontroli: 26.09. 2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola wykonanej inwestycji „Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów”.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Szymańska – przewodnicząca,
Helena Pruska – zastępca przewodniczącej,
Halina Trybus – członek,
Gabriela Honisz – członek,
Mirosław Ledwoń – członek.

Przebieg czynności kontrolnych:

Komisja w trakcie kontroli wysłuchiwała sprawozdania kierownika inwestycji i zapoznała się z przedstawioną dokumentacją wykonanej inwestycji.

Przetarg na zadanie ogłoszono 20.06.2012 roku. Wpłynęło siedem ofert.

Szacunkowa wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosiła 254.890,00 netto plus podatek VAT 58.624,70, wartość brutto 313.514,70. Otwarcie ofert nastąpiło 12.07.2012.

Do wykonania zadania, powołana Komisja przetargowa, wybrała ofertę firmy – P.P.H.U. STYL – MARK z Częstochowy. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów i była ofertą o najniższej cenie. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę netto 226.525,61. Brutto cena ofertowa wyniosła 278.626,50.

Z wybraną firmą 4.09.2012 podpisana została umowa, której przedmiotem było, wykonanie zadania pn. „Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów”.

Ustalono termin wykonanie zadania na 1.07.2013 r.

Wybrane Przedsiębiorstwo dotrzymało terminu ukończenia inwestycji. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania-przyjęcia inwestycji do użytkowania nastąpił 28.06.2013 roku.

Roboty dodatkowe nie wystąpiły. Inwestycja zamknęła się kwotą wskazaną w ofercie wybranej firmy.

Wykonane roboty dodatkowe nie wchodziły w zakres wykonanej inwestycji lecz dotyczyły starej części budynku. W ramach tych robót wymieniono drzwi i okna, naprawiono dach, docieplono i otynkowano budynek, wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany i wycyklinowano podłogę jak również zainstalowano centralne ogrzewanie i kanalizację sanitarną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym.

Po przeanalizowaniu tematu Komisja nie miała zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów dotyczących wykonanego zadania pn. „Budowa Domu Spotkań Lubockie - Ostrów”.

Podpisy Komisji:

Danuta Szymańska

Helena Pruska

Halina Trybus

Gabriela Honisz

Mirosław Ledwoń

Podpisy:

Jarosław Pasieka