

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Data kontroli: 23.10. 2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola wykonanej inwestycji „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko”.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Szymańska – przewodnicząca,
Helena Pruska – zastępca przewodniczącej,
Halina Trybus – członek,
Gabriela Honisz – członek,
Mirosław Ledwoń - członek.

Przebieg czynności kontrolnych:

Komisja w trakcie kontroli wysłuchiwała sprawozdania kierownika inwestycji i zapoznała się z przedstawioną dokumentacją wykonanej inwestycji.

Przetarg na zadanie ogłoszono 11.03.2013 roku. Wpłynęło dwadzieścia ofert. Najtańsza oferta za kwotę 497.167,66 natomiast najdroższa za kwotę 948.405,96

Szacunkowa wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosiła 826.054,14 netto plus podatek VAT 189.992,45, wartość brutto 1.016046,56.

Otwarcie ofert nastąpiło 25.03.2013.

Do wykonania zadania, powołana Komisja przetargowa, wybrała ofertę firmy – MULTISPORT Karina Komornicka z Katowic. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów i była ofertą o najniższej cenie. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę brutto 497.163,66 zł, jednak wycofał swoją ofertę podając jako uzasadnienie wycofanie się podwykonawcy z robót budowlanych i nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejną najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy P.W. GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej za kwotę brutto 579.293,10.

Z wybraną firmą 23.04.2013 podpisana została umowa, której przedmiotem było, wykonanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko”.

Ustalono termin wykonanie zadania na 28.06.2013 r. W dniu 12 czerwca został podpisany aneks do umowy wprowadzający zmianę terminu do dnia 15.07.2013 r.

Wybrane Przedsiębiorstwo dotrzymało terminu ukończenia inwestycji. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania-przyjęcia inwestycji do użytkowania nastąpił 15.07.2013 roku.

Roboty dodatkowe nie wystąpiły. Inwestycja zamknęła się kwotą wskazaną w ofercie wybranej firmy.

Po przeanalizowaniu tematu Komisja nie miała zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów dotyczących wykonanego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko”.

Podpisy Komisji:

Danuta Szymańska

Helena Pruska

Halina Trybus

Gabriela Honisz

Mirosław Ledwoń

Podpisy:

Jarosław Pasieka