

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011r.**

| Lp. | Zadanie                                                                           | Plan za I półrocze 2011 | Wykonanie za I półrocze 2011 | %     | Uwagi                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica i budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach | 1 125 767,56            | 629 687,01                   | 55,93 | rozliczenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu |
| 2   | Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica- Piasek                                   | 1 150 000,00            | -                            | 0,00  |                                                      |
| 3   | Budowa wodociągu - Kam. Młyny ul. Romanowska                                      | 58 800,00               | 369,00                       | 0,63  | rozliczenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu |
| 4   | Budowa wodociągu - Kam. Młyny ul. Leśna                                           | 25 000,00               | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |
| 5   | Budowa wodociągu Woźniki ul. Tarnogórska                                          | 25 000,00               | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |
| 6   | Przebudowa ul. Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach-drogi powiatowej                 | 1 256 989,86            | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |
| 7   | Przebudowa ul. Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach-drogi gminne                     | 1 849 900,00            | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |
| 8   | Pomoc finansowa dla powiatu- budowa chodnika z odwodnieniem ul. Ligocka w Lubszy  | 42 807,00               | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |
| 9   | Dokumentacja na budowę chodnika w Psarach ul. Lompy - pomoc finansowa dla Powiatu | 43 050,00               | -                            | 0,00  | zadanie realizowane w II półroczu                    |

|    |                                                                                                    |            |            |        |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------|
| 10 | Pomoc finansowa dla powiatu – dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Czarnoleśnej w Ligocie Woź. | 18 119,00  | -          | 0,00   | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 11 | Pomoc finansowa - dokumentacja na budowę chodnika w Babienicy ul. Główna                           | 41 820,00  | -          | 0,00   | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 12 | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urząd                          | 146 517,96 | 146 517,96 | 100,00 | zadanie zrealizowane               |
| 13 | Rozbudowa budynku OSP Psary i świetlica wiejska                                                    | 420 000,00 | 492,00     | 0,12   | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 14 | Wykup gruntów                                                                                      | 130 000,00 | 107 483,60 | 82,68  | zadanie kontynuowane w II półroczu |
| 15 | Termomodernizacja budynków szkół- wymiana kotłowni, instalacji C.O. docieplenie budynku SP Lubsza  | 400 000,00 | 12 300,00  | 3,08   | zadanie kontynuowane w II półroczu |
| 16 | Zakup tablicy interaktywnej                                                                        | 6 000,00   | 5 800,00   | 96,67  | zadanie zrealizowane               |
| 17 | Dokumentacja na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Woźnikach                                             | 50 000,00  | 49 815,00  | 99,63  | zadanie kontynuowane w II półroczu |
| 18 | Budowa odwodnienia ul. Św. Antoniego w Ligocie W-ckiej                                             | 50 000,00  | -          | 0,00   | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 19 | Budowa oczyszczalni ścieków w Śliwie                                                               | 10 000,00  | -          | 0,00   |                                    |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska - Rynek                                    | 200 000,00 | 984,00     | 0,49   | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 21 | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty kanalizacja Woźniki                                        | 58 600,00  | 58 352,20  | 99,58  | zadanie zostało zrealizowane       |

|    |                                                                   |                     |                     |              |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| 22 | Dobudowa oświetlenia ulicznego                                    | 42 157,00           | 3 775,53            | 8,96         | zadanie kontynuowane w II półroczu |
| 23 | Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach            | 510 000,00          | -                   | 0,00         | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 24 | Zakup i montaż pieca C.O. w MGOK                                  | 20 000,00           | -                   | 0,00         | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 25 | Rozbudowa szatni dla klubu sportowego w Woźnikach                 | 50 000,00           | -                   | 0,00         | zadanie realizowane w II półroczu  |
| 26 | Wykonanie studni na boisku w Woźnikach                            | 30 000,00           | -                   | 0,00         |                                    |
| 27 | Roboty wykończeniowe przy budynku klubu sportowego w Kam. Młynach | 130 000,00          | 651,10              | 0,50         | zadanie kontynuowane w II półroczu |
|    | <b>Razem</b>                                                      | <b>7 890 528,38</b> | <b>1 016 227,40</b> | <b>12,88</b> |                                    |

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski