

Protokół z kontroli z dnia 25.06.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie instalacji oddymiającej”
określonego umową Nr SO.524.XV.13 z dnia 19.06.2013

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Realizacja zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W § 4 umowy organizacja zobowiązała się do zachowania 50% udziału dotacji w całości kosztów zadania publicznego.*
2. *W § 3 umowy wkład własny osobowy określono na kwotę 1000 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym w dniu 9.10.2013 określono wkład własny osobowy organizacji jako robociznę (1000 zł). Ponadto wykazano wkład własny finansowy organizacji w wysokości 191,98 zł (elementy instalacji), który udokumentowano załączonymi rachunkami.*
4. *Do dokumentacji dodatkowej zadania dołączonej do sprawozdania z jego realizacji załączono oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie prac związanych z realizacją zadania publicznego na kwotę 1056 zł.*
5. *Całkowity wkład własny organizacji wyniósł 1191,98 zł, co stanowi 56,27%.*
6. *Wobec powyższego należy uznać, że zapisy § 4 umowy zostały spełnione.*

Do realizacji zapisów umowy nie wniesiono zastrzeżeń

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski