

Protokół z kontroli z dnia 11.02.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie elewacji od strony północnej wraz z
kominami”
określonego umową Nr 524.II.2.15 z dnia 14.01.2015

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W umowie z dnia 14.01.2015 określono maksymalny udział dotacji jako 74%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy zapisano, że stowarzyszenie zobowiązało się do przekazania wkładu osobowego w wysokości 1050 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (cz.II.1) określono wkład własny osobowy jako „robocizna” na kwotę 1080 zł*
4. *W sprawozdaniu wykazano wkład własny finansowy Stowarzyszenia w wysokości 197,66 zł, który udokumentowano załączonymi fakturami.*
5. *Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego dołączono oświadczenia wolontariusza o przepracowaniu na rzecz Stowarzyszenia przy realizacji zadania publicznego pracy o wartości 1080 zł.*
6. *Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1277,66 zł, co stanowi 29,87% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono uwag.

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI