

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2012 roku na rok 2013 w ciągu I półrocza 2013 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w I półroczu 2013 roku aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2012 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

**- Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczólecka, Walewice** - Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w 2012 roku, natomiast jej zakończenie zaplanowano na 2014 r. Łączny nakład finansowy na zadanie wynosi 1 790 000 zł. Wykonanie na 30.06.2013 roku wyniosło (-) 83 211,38 co związane jest ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy W I półroczu 2013 roku wykonano zakres inwestycji zgodnie z harmonogramem. Planowane nakłady w 2014 roku, to kwota 610 000,00 zł.

**- Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów** - Inwestycja jest realizowana w okresie trzyletnim a jej zakończenie zaplanowano na 2013 rok, inwestycja realizowana przy współudziale środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Łączny nakład finansowy przeznaczony na realizację zadania wynosi 43 000 000,00 zł. W 2013 roku na dzień 30 czerwca wykonano prace na kwotę 2 487 941,61 zł, które są zgodnie z założonym harmonogramem.

**- Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap**  
Realizację inwestycji planuje się na lata 2014- 2017. Łączny nakład na inwestycję wynosi 25 250 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2014 – 250 000,00 zł. 2015 – 6 000 000,00 zł 2016 – 9 000 000,00 zł i 2017 – 10 000 000,00 zł.

**- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żelowie** – poprawa sprawności fizycznej uczniów. Realizację inwestycji planuje się na lata 2014-2017. Łączny nakład na inwestycję

wynosi 5 080 000,00 zł. Planowane nakłady to :w roku 2014 – 80 000,00 zł, 2015 – 2 5000 000,00 zł, 2016 – 2 500 000,00 zł.


- **Modernizacja parku przy ulicy Poznańskiej w Zelowie** – rekreacja i wypoczynek. Łączny nakład finansowy na inwestycję wynosi 783 000,00 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęto w 2012 roku a jej zakończenie nastąpiło zgodnie z umowa w I półroczu 2013 rok. Za prace wykonane do 30 czerwca br. dokonano płatności w kwocie 2 648,31 zł. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.

- **Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdzenicach** Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2015, łączny nakład finansowy przeznaczony na realizację zadania wynosi 800 000,00 zł, który zostanie wydatkowany w roku 2014.


- **Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie** - Realizację inwestycji planuje się w latach 2013- 2014. Łączny nakład finansowy przeznaczony na inwestycję wynosi 120 000,00 zł. Na realizację inwestycji zaplanowano nakład finansowy w roku 2013 kwocie 60 000,00 zł oraz 60 000,00 zł w roku 2014.

**Przedsięwzięcie na realizację wydatków bieżących** związanych z wdrożeniem od 1 lipca br. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą w roku 2013 - 1 500 000,00 zł, których płatność nastąpi w II półroczu br.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

  
mgr Urszula Sielerczuńska