

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Przebudowa drogi gminnej

LOKALIZACJA

CHYNOWA KOTŁÓW

INWESTOR

MiG MIKSTAT

OPRACOWAŁ

J. Przybyłek

DATA

06/ 2013

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej Chynowa Kotłów

Inwestor: MiG Mikstat

1.Podstawa opracowania:

- przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5.12.2003r.
- Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.Część opisowa:

2.1Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania przebudowa drogi

1. Prace pomiarowe na dł. 0+872
- 2.Korczowanie krzewów i podkrzesywanie drzew
- 3.Odkopanie rowu prawostronnego
- 4.Przebudowa przepustu w km 0+ 864
5. Wykonanie profilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa dolna gr. 12 cm. i warstwa górna gr 5 cm
7. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
8. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70
grubości 4 cm.
- 9.Uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31,5 do poziomu projektowanej nawierzchni

2.2.Wykaz istniejących obiektów: nie występują obiekty kubaturowe, ale w strefie robót występuje sieć wodociągowa .sieć gazowa i telefoniczna

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- 1.Branża drogowa- roboty pod ruchem na całym odcinku:
 - roboty ziemne; wykonanie profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie podłoża przy pomocy walca ogumionego
- 3.Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży w pobliżu przebiega odcinkami linia napowietrzna
- 4.Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych

1.Prowadzenie robót ziemnych –wykopy (paragraf 6 pkt 1.a Rozporządzenia MI)

mechaniczne z dowozem kruszywa i wbudowanie w nasyp w pobocza,

2.Praca ciężkiego sprzętu na obszarze w otoczeniu zadrzewienia (walce drogowe, układarka, równiarka) może sprzęt powodować zahaczanie gałęzi wchodzących w skrajnię robót, ponadto roboty pod ruchem.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

-maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót

Niedopuszczalne jest:

-prowadzenie robót, zajmując pas drogi o nawierzchni asfaltowej na postój sprzętu.

- pozostawianie przyzmy materiału na jezdni na okres poza godzinami robót

-rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkańców o okresowych zamknięciach.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-odpowiednie oznakowanie odcinka robót, strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż drogi

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ

opracował: