

Góra Kalwaria, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Beata Mika
Radna Miasta i Gminy
Góra Kalwaria

IRD.7013.22.2023.KK

W odpowiedzi na zapytanie, dotyczące harmonogramu budowy tężni w Górze Kalwarii, uprzejmie informuję, że 6 października 2023 r. Gmina Góra Kalwaria podpisała umowę na wykonanie zadania „Budowa tężni w Górze Kalwarii z Aldoną Grabowską – Pajdak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Kryształowy Świat P. H. U. – Export Aldona Grabowska Pajdak na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgody Starosty Piaseczyńskiego na budowę obiektu, jego wykonanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia inwestycji 15 listopad 2023 r.

W dniu 5 kwietnia 2024 r., ze względu na zmianę lokalizacji tężni i konieczność zmiany dokumentacji, podpisano porozumienie o zmianie terminu zakończenia na 28 czerwca 2024 r.

W dniu 11 lipca 2024 r. do urzędu wpłynął wniosek Firmy Kryształowy Świat z dnia 28.06.2024 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2024 r. ze względu na brak ostateczności decyzji Konserwatora Zabytków, która jest wymagana do złożenia zgłoszenia budowy tężni do Starosty Piaseczyńskiego.

Ze względu na konieczność rozliczenia dofinansowania, umowa musi zostać zakończona do dnia 15 września 2024 r. W przeciwnym wypadku Gmina odstąpi od umowy z wykonawcą, naliczy kary umowne oraz skieruje wniosek do sądu o odszkodowanie.



Z poważaniem

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Arkadiusz Strzyzewski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a