

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	658.050	59.449	648.132
1	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo – rowerowy – zadanie zakończone: - ciąg pieszy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 579,85 m ² , - ciąg rowerowy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 376,15 m ²	114.500		114.068
2	Przebudowa chodnika w ul. Bema – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm częściowo w obrzeżach betonowych z oznakowaniem pionowym i poziomym przejść dla pieszych 661,80 m ² , - zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w krawężnikach najazdowych – 160,10 m ²	112.000		111.867
3	Urządzenie przejścia na ul. Żeglarskiej – zadanie zakończone: - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, podbudowie z kruszywa naturalnego i mieszanki kruszyw niezwiązanych – 110 m ²	29.750		22.983
4	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno – wchodni Trakt Rowerowy KWJM – zadanie w trakcie realizacji: - opracowana została dokumentacja projektowo - kosztowa	13.800	59.449	53.455
5	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim: zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót budowlanych 30.04.2018 r.	320.000		19.150 NW 258.628
6	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka) – zadanie zakończone: - ciągi piesze z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - 430,82 m ² , - zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 185,00 m ²	68.000		67.981
II	Gospodarka mieszkaniowa	1.619.500	898.000	2.466.837
8	Wykup nieruchomości: ul. Warszawska 14, 17, ul. Smętka, przy Kanale Giżyckim, kotłowni przy ul. Batorego, przy ul. 3 Maja, w Twierdzy Boyen po spółce Serex	705.500		704.240
9	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im T. Kościuszki – zadanie zakończone: - budynek mieszkalny wielorodzinny (15 lokali) pow. zabudowy 293,47 m ² , pow. użytkowa 719,38 m ² , kubatura 3662,50 m ³ wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną, telekomunikacyjne,	914.000	898.000	1.762.597

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
III	Administracja publiczna	150.265	228.167	56.774
10	Zakup mebli i wyposażenia	60.000		54.906
11	Doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowe- go	50.000		
12	Cyfrowe Mazury	40.265	228.167	1.868
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	97.000		87.464
13	Zakup środka trwałego – samochód dla SM	80.000		73.811
14	Zakup kamery z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku	17.000		13.653
V	Oświata i wychowanie	1.230.208	221.926	1.237.818
15	Modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 7	15.000		15.000
16	Zakup środków trwałych- piec elektryczny, kocioł wa- rzelny, obieraczka do warzyw	13.00		13.000
17	Budowa Miejskiego szkolnego obserwatorium astrono- micznego	49.679		49.988
18	System monitoringu szkoły	47.050		46.730
19	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZSz nr 1 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku: - zakres przy ZSz nr 1 - w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.05.2018 r., - zakres przy SP 4 przewidziane do realizacji w 2018 r. z terminem zakończenia - 20.07.2018 r.	1.100.000	214.285	NW 1.100.000
20	Zakup środków trwałych – wiata do ogrodu przedszkol- nego, altana z ławkami i stołem	1.359	7.641	9.000
21	Zakup rampy do wózków inwalidzkich	4.120		4.100
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.568.676	5.353.184	3.063.700
22	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	120.000		119.993
23	Zakup oprogramowania komputerowego	20.000		19.012
24	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK: 2 zamię- tarki HAKO, 2 ciągniki rolnicze, samochód Opel Com- bo, 2 posypywarki ciągnione, posypywarka silosowa, 3 plugi do odśnieżania, myjka ciśnieniowa, motopompa szlamowa, agregat benzynowy	520.000		520.321
25	Dokumentacja techniczna – modernizacja schroniska	20.000		NW 19.188
26	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku – oświetlenie uliczne: - zadanie w trakcie realizacji	174.300		
27	Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u) w Giżycku – zadanie zakończone: - linia kablowa 296 mb, - słupy oświetleniowe z oprawami 8 szt.	32.000		31.365
28	Budowa oświetlenia ścieżki nad J. Popówka Mała– zadanie zakończone: - linie kablowe – 515 mb, - słupy oświetleniowe z oprawami 14 szt.	80.000		78.767
29	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej– zadanie zakoń- czone:	106.700		88.691

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
	- linie kablowe – 210 mb, - słupy oświetleniowe z oprawami 7 szt.,			
30	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki – zadanie zakończone: - nawierzchnia piaskowa - 178,81 m ² . - wyposażenie: zjeżdżalnia, bujak, huśtawka, stożek obrotowy, - ogrodzenie mb 28, - elementy siłowni zewnętrznej: biegacz, pylon, orbitrek, - tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw	50.000		49.992
31	Modernizacja zaplecza kotłowni: - w trakcie realizacji Etap I - budowa przyłącza wodociągowego i ogrodzenia terenu z terminem zakończenia 16.02.2018 r., - zakres przewidziany do realizacji w 2018 r. - Etap II - utwardzenia terenu działki i zjazd na ulicę Batorego.	260.000		7.250 NW 111.645
32	Studia wykonalności Biuro Projektów	143.545		92.289 NW 22.140
33	Aktywne stacje przewijania dzieci	30.000		17.221
34	Szachy parkowe – zadanie zakończone: - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w obrzeżu betonowym (szachownica) – 91,64 m ² , - pionki do szachów z tworzywa sztucznego wysokość figur 62-105 cm – 32 szt., - wózek koszykowy do przewożenia pionków wykonany ze stali, wymiary: 1,06 x 0,78 m, wys. 1,18 cm,	17.500		16.743
35	Zakup oświetlenia świątecznego	12.915		12.484
36	Dokumentacje techniczne: - dokumentacje projektowo – kosztowe - zrealizowane: ➤ schody przy budynkach ul. Daszyńskiego 13 – 15, ➤ remont kapitalny budynku koszarowca nr 1 w Twierdzy Boyen, ➤ remont ławek w amfiteatrze w Twierdzy Boyen, - dokumentacje projektowo – kosztowe - w trakcie realizacji: ➤ adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 na cele usług edukacyjno – kulturalnych, ➤ przejście podziemne w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku pod linią kolejową nr 038 Białystok-Głomno w km 151,815 wraz z likwidacją przejścia kat. E w km 151,733 linii kolejowej nr 038	287.716		216.325
37	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”: - zrealizowy zakres I - przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo: - likwidacja brodzika, rozbiórka pomostu stałego, muru			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
	oporowego, podestu, oświetlenia i instalacji wodociągowej nawadniającej, - nawierzchnia piaskowa – 6475 m ³ , - ostrogi palisadowe z drewna sosnowego – dł. 173 m (4 ciągi), - maszt oświetleniowy wys. 14 m z 5 projektorami LED - leżak o dł. 20 mb, - przebieralnie (konstrukcja drewniana) – 6 szt., - wieża ratownicza - 2 szt., - tablice informacyjne z regulaminem – 3 szt., - ratownicze łodzie wiosłowe 3 osobowe z wyposażeniem - 2 szt.	862.500	4.932.084	622.139
38	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – zadanie w trakcie realizacji; - trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej, - roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2018 r.	250.000		NW 30.873
39	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7 – zadanie zakończone: - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z d= 300 mm na d= 400 mm – 97 mb	88.500		80.145
40	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warمیńska – zadanie zakończone: - przebudowa rowu otwartego systemu kanalizacji deszczowej w zakresie korekty trasy oraz umocnienia skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi ze wzmocnieniem rejonu wylotu płytami drogowymi typu JOMB - 158 mb	127.500		120.517
41	Dokumentacja projektowo – kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP: - zadanie na ukończeniu z przewidywanym terminem dostarczenia dokumentacji I kw. 2018 r.	365.500	421.100	NW 786.600
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.459.687	1.251.243	2.013.166
42	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia- zadanie w trakcie realizacji: ➤ zrealizowano - budynek warsztatu: jednokondygnacyjny, murowany z cegły ceramicznej pełnej, więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną, z przyłączami elektrycznym i wodno – kanalizacyjnym i instalacjami: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, klimatyzacyjno - wentylacyjną z odzyskiem ciepła, monitoringu, p.poż., odgromową, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. - nawierzchnia z kostki kamiennej – 53,96 m ² , - nawierzchnia z kamienia polnego – 120,92 m ² , - elementy małej architektury: ławki 3 szt., stojaki na	1.147.963	584.474	1.064.439

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
	rowery 6 szt., - podświetlenie zewnętrzne obiektu LED – 10 szt. ➤ w trakcie realizacji: - dostawa 6 replik armat z terminem realizacji 2018 r.			
43	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej – zadanie zakończone: - Brama Giżycka w ciągu muru Carnot’a o konstrukcji kamienno – ceglanej przykrytego dachówką ceramiczną o pow. 905,82 m ²	200.452	200.000	381.799
44	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – etap II - zadanie zakończone: - mur Carnot’a o konstrukcji kamienno – ceglanej przykryty dachówką ceramiczną 356,45 m ² .	46.548	100.000	146.490
45	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok ➤ zrealizowano - dostawę sceny mobilnej, nagłośnienia, oświetlenia scenicznego: - scena mobilna łukowa o wym. 8,0 x 6,0 x 5,1 m na stalowej przyczepie dwuosiowej, - rozkładany namiot z aluminiowych profili zamkniętych, - system nagłośnienia: odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych szt. 8, nadajnik miniaturowy, mikrofon w uchwycie nagłównym, konsola cyfrowa, laptop, okablowanie, - system oświetlenia scenicznego: sterownik oświetlenia, zespół regulatorów, mobilna rozdzielnia, reflektory sceniczne, skrzynia transportowa, kratownica mobilna, wciągarka łańcuchowa, ➤ w trakcie realizacji - remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen – przewidziany do zakończenia w 2018 r.	64.724	366.769	420.438
X	Kultura fizyczna	2.561.869	2.772.325	3.152.249
46	Rozbudowa budynku administracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót budowlanych 19.07.2018 r.	757.595	1.272.325	457.955
47	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót budowlanych 30.06.2018 r.	1.500.000	1.500.000	2.058.031 NW 332.000
48	Zakup i montaż domków handlowych	45.033		45.032
49	Zakup i montaż wodnego placu zabaw	130.000		129.994
50	Wykonanie projektu – aktualizacja koncepcji rozbudowy pływalni wraz z programem funkcjonalno – użytkowym	67.650		NW 67.650

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2017 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
51	Wykonanie oznakowania budynku Ekomariny wraz z podświetleniem	13.500		13.500
52	Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie	14.591		14.591
53	Zakup kosiarki samojezdnej	13.500		13.500
54	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych	20.000		19.996
	OGÓŁEM	11.345.255	10.784.294	12.726.140

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz