

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2023 rok środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	3.416.544	1.551.893	2.483.306
1	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	31.093	22.000	29.630
2	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	31.093	22.000	29.630
3	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku (budowa drogi o nawierzchni asfaltowej (długość 380 m) i chodników z kostki betonowej, przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach) - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	2.318.659	920.439	2.203.507
4	Rudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly - Kazimierza Wlk - zadanie w trakcie realizacji	50.000	0	800
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	32.938	23.840	31.475
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	39.100	28.640	37.637
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	43.270	29.200	41.807
8	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski	39.580	31.664	38.118

	- roboty budowlane - zadanie zakończone			
9	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	36.505	29.204	35.043
10	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	37.120	29.696	35.658
11	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855 - zrezygnowano z zadania	757.186	415.210	0
II	Turystyka	3.169.634	1.283.532	576.248
12	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM - zadanie w trakcie realizacji	3.131.910	1.252.308	539.325
13	Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana na skorodowanych rozdzielni zasilających działki - zadanie zakończone	37.724	31.224	36.923
III	Gospodarka mieszkaniowa	3.758.000	350.000	2.288.045
14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą Powierzchnia zabudowy – 213,31 m2, 13 lokali mieszkalnych (w tym 1 wspomagany) - inspektor nadzoru inwestorskiego, - dokumentacje projektowe, - zadanie zakończone	800.000	0	790.224
15	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	600.000	0	600.000
16	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - umowa na roboty budowlane - umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - umowa na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r.	1.857.000	0	600.910
17	Nabycie nieruchomości o nr działki 274/10 położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej	8.000	0	5.124
18	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku - zrealizowane dwie umowy na roboty budowlane i jedna umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru -zadanie w trakcie realizacji (przewidywana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru i umowa na ostatnią część robót budowlanych)	493.000	350.000	291.787
IV	Działalność usługowa	153.000	0	0
19	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku - realizacja w 2023 roku	153.000	0	0
V	Administracja publiczna	197.610	0	171.470
20	Zakup tablic informacyjnych	36.900	0	36.732
21	Zakup oprogramowania do zarządzania drogami oraz projektowania technicznego	53.450	0	39.114
22	Zakup oprogramowania do systemu zabezpieczenia sieci FGNG oraz systemu konsultacji społecznych	27.060	0	26.445

23	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego	32.980	0	32.914
24	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku	30.000	0	19.045
25	Wykonanie i montaż fotoramki miejskiej	17.220	0	17.220
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	46.470	0	46.008
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	46.470	0	46.008
VII	Oświata i wychowanie	1.540.329	810.529	978.536
27	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	47.693	47.693	47.693
28	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.884	58.884	58.884
29	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.230	58.230	58.230
30	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.693	58.693	58.647
31	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	107.029	107.029	107.029
32	Zakup i montaż mat ochronnych na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku - zadanie zakończone	10.000	0	6.150
33	Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią przy SP nr 1	155.000	0	151.420
34	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki nr 255/32	120.000	0	102.672
35	Wygluszenie sal gimnastycznych w SP nr 2	183.800	0	175.602
36	Wykonanie bramy wjazdowej i ułożenie polbruku między bramą wjazdową a boiskiem w SP nr 4	140.000	0	137.587
37	Budowa wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym w PM nr 4	105.000	0	74.622
38	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP 4	16.000	0	0
39	Cyfrowa Gmina	480.000	480.000	0
VIII	Pomoc Społeczna	390.000	0	369.460
40	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej 2/7 Lokal o powierzchni użytkowej – 96,58m ² , - inspektor nadzoru inwestorskiego, - zadanie zakończone	390.000	0	369.460
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.894.137	15.544.114	10.682.623
41	Wykup sprzętu – prawo pierwokupu z umów leasingowych	5.600	0	4.764
42	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja - inspektor nadzoru inwestorskiego - zadanie zakończone	535.830	0	469.823
43	Przebudowa oświetlenia ul. Smętka - inspektor nadzoru inwestorskiego - zadanie zakończone	146.615	0	105.400
44	Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza - realizacja w 2023 r.	22.000	0	22.000
45	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego - realizacja w 2023 r.	19.000	0	19.000
46	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - zadanie w trakcie realizacji	2.600.000	2.400.000	0
47	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	15.000	0	15.000
	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku			

48	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę fontanny na dz. 462 ul. Poczтова w Giżycku – zakończone - roboty budowlane do realizacji w 2023r.	200.000	0	71.340
49	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r.	297.749	0	0
50	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Giżycko - realizacja w 2023 roku	882.491	0	0
51	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - umowa na roboty budowlane - umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - umowa na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r. - do wykonania w 2023r. pomnik orla białego	10.574.000	10.200.000	8.450.692
52	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - realizacja w 2023 r.	1.450.000	336.861	33.309
53	Dokumentacje techniczne - Projekt rozbiórki budynku przy hali sportowej – 1 500,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 28 500,00zł – zadanie zakończone - Dokumentacja projektowo - kosztowa ogrodzenia szpitala 35 547,00zł –zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku – 46 740,00zł – środki niewygasające - zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205067N ul. Piaskowa w Giżycku – 86 100,00 zł - środki niewygasające – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy odcinka drogi 5KDD i 4KD w Giżycku – 79 950,00 zł środki niewygasające – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205046N ul. Łuczańska w Giżycku 73 800,00zł – środki niewygasające – zadanie zakończone - „Dokumentacja projektowo – kosztowej zadania „Przebudowa muru Carnot’a od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru” – 58 671,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Giżyckiego Centrum Pokoleń – 30 750,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – 8 979,00zł – zadanie zakończone - opracowanie dokumentacji zamiennej – Kaponiera – 5 535,00zł – zadanie zakończone	649.322	0	603.700

	- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na odbudowę półkaponierzy rawelinowej Twierdzy Boyen w Giżycku – 61 500,00zł – środki niewygasające, zadanie zakończone			
54	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I" Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanalu Giżyckiego do moła poprzez przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeżnej w giżycku – dokończenie zadania - budowa nadbrzeża nr 2 (Północne): montaż pacholów, drabinek, Belek odbojowych, krawężnika, stanowiska ratowniczego + nawierzchnia, - budowa nadbrzeża nr 3 (Wschodnie): montaż wyposażenia, rozbiórka pali żelbetowych i elementów betonowych, budowa nawierzchni i elementy małej architektury, odtworzenie linii energetycznych i kanalizacji deszczowej, - spil: wykonanie nawierzchni i montaż bariery ochronnej, - pirs nr 1: odtworzenie materaca faszynowego, narzutu kamiennego, wymiana ścianki żelbetowej na stalową, odtworzenie kleszczy i ściąągów stalowych, wykonanie oczepów żelbetowych i przepustu, ułożenie nawierzchni, wymiana lamp oświetlenia, - pomosty pływające: wymiana istniejących sztywnych prowadnic do pali na elastyczne koralikowe, - prace podczyszczeniowe - umowa na roboty budowlane - umowa na inspektora nadzoru inwestorskiego - zadanie zakończone	3.381.530	2.607.253	860.465
55	Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza w Giżycku	15.000	0	7.450
56	Studia wykonalności, audyty	100.000	0	19.680
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	1.356.751	1.238.804	650.201
57	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją „Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - cz. 1 Budowa placu zabaw przy ul. Drzymały 9 w Giżycku” – zadanie zakończone, Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - cz. 2 Budowa placu zabaw przy ul. Jagielly 3 w Giżycku – zadanie zakończone,	502.977	385.030	472.347
	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego			

58	- Renowacja Muru Carnot'a wraz z oświetleniem – CZĘŚĆ IV – Renowacja Muru Carnot'a – PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOT'A – KAPONIERA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA ODCINKU OD BRAMY GIŻYCKIEJ DO NAROŻNIKA BASTIONÓW LEOPOLD I LUDWIG - usunięcie roślinności porastającej mury, oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego, likwidacja wysoleń mchów i porostów, spięcie szczelin i spękań muru, uzupełnienie ubytków, renowacja elewacji muru ceglanego i kamiennego, naprawa lica, rozebranie i wymurowanie z nowej cegły części muru Kaponiery nr 2, nowe bloki gzymsowych, wykonanie wieńca wzmacniającego pod bloki gzymsowe - zadanie przewidziane do zakończenia w 2023r. (umowa na roboty budowlane i umowa na inspektora nadzoru inwestorskiego) - „Posadowienie elementów małej architektury przy ścieżce rowerowej w suchej fosie Twierdzy Boyen” – 6 stojaków na rowery, 6 ławek, 6 koszy na śmieci - zadanie przewidziane do zakończenia w 2023r.	853.774	853.774	177.854
XI	Kultura fizyczna	2.034.990	650.000	811.260
59	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - realizacja w 2023r.	250.000	0	295
60	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia – zadanie zakończone - inspektor nadzoru inwestorskiego Wymiana naświetlaczy w celu uzyskania natężenia – 500lx	438.690	0	433.283
61	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku – realizacja w 2023r.	300.000	0	0
62	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku - zadanie w trakcie realizacji	650.000	650.000	0
63	Budowa skateparku w Giżycku – dostawa i montaż elementów skatepark	90.500	0	90.267
64	Zakup wodnego placu zabaw	80.000	0	80.000
65	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody ciepłej w basenie	45.000	0	44.912
66	Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie	28.500	0	28.450
67	Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina	40.900	0	39.580
68	Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny	32.700	0	31.948
69	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomariny	42.000	0	42.000
70	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej	20.700	0	20.525
71	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w MOSIR	16.000	0	0
	OGÓŁEM	36.957.465	21.428.872	19.057.157

SUMA
 Miasta Giżycka
 Wojciech Jankowski