

16.05.2020

Gniewkowo, 10.04.2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Protokół z dnia 09.04.2020 r. ze spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

W dniu 09.04.2020 r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska, w którym udział wzięli:

- Michał Otremba – Przewodniczący Komisji
- Andrzej Żmudziński – Członek Komisji
- Jarosław Tomczyk – Zastępca Burmistrza Gniewkowa

(Lista podpisów w załącznikach.)

Spotkanie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Radnego Andrzeja Żmudzińskiego celem oceny postępu prac na inwestycjach drogowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w dwóch lokalizacjach.

Komisja rozpoczęła pracę na przebudowywanej drodze w Gąskach o godzinie 06:30. Stwierdza się brak przejezdności drogi. Kolejny „po kolana”, rozkopane, rozjeżdżone koryto. W dalszej części odcinek 0+260 – 0+330 utwardzony poprawnie – stabilizacją i kamieniem. Ciąg dalszy – nieprzykryta, ulegająca destrukcji, rozjeżdżona, niespójna stabilizacja w metrach 0+340 – 0+430, 0+470 – 0+528 w ocenie Komisji do bezsprzecznej wymiany. Kolejna część – 0+528 – 0+730 przysypana kamieniem, widoczne rozjeżdżone miejsca po grzęźnięciu pojazdów, np. 0+550 metr. Odcinek 0+730 – 0+750 – nawierzchnia rozebrana, widoczny grunt.

Komisja nie widzi możliwości dokończenia drogi w zakładanym terminie, tj. do 15.04.2020 r. W czasie od ostatniej kontroli prace niewiele ruszyły do przodu, biorąc pod uwagę konieczność naprawy wielu miejsc (wymiana stabilizacji), nie można przyjąć, że nastąpiły jakiegokolwiek postępy.

Kolejnym miejscem, w którym spotkała się Komisja, to droga w Kawęczynie. Od ostatniego spotkania roboczego, wbrew zapewnieniom wykonawcy, prace niemalże nie ruszyły z miejsca. Wciąż nie wymieniono stabilizacji na dwóch skrzyżowaniach, skarpy nasypów niestabilne, niezabezpieczone, luźne. Wykonano jedynie kilka utwardzeń zjazdów. Obecny przy kontroli mieszkaniec zwrócił uwagę, pytał o możliwość zmiany lokalizacji jednego z przepustów odwadniających i jednocześnie zjazdu do posesji, który został błędnie, w jego ocenie, usytuowany. Komisja prosi o uwzględnianie takich poprawek, aby

infrastruktura była dopasowana do rzeczywistych potrzeb. Komisja ponownie przywołuje konieczność usunięcia kilku drzew w bezpośredniej bliskości jezdni.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Gniewkowo, Pana Adama Straszyńskiego o pilne zwołanie spotkania z wykonawcą inwestycji w Gąskach i Kawęczynie celem podjęcia działań mających rozwiązać tą sytuację, o szczegółowe przeanalizowanie zapisów umowy oraz sprawdzenie możliwości prawnych w sprawie kar umownych czy też rozwiązania umowy. Komisja nie widzi powodów do przedłużenia terminów zakończenia inwestycji. Wykonawca wyraźnie nie radzi sobie z zadaniami oraz nie stosuje się do zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Urzędu Gminy (zapisy w dzienniku budowy). Najwyraźniej, wielkość inwestycji przerasta możliwości techniczne i organizacyjne wykonawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że inwestycje muszą być rozliczane z Urzędem Wojewódzkim (Fundusz Dróg Samorządowych) w określonym terminie.

Przewodniczący Komisji



Michał Otremba

Sporządził: A. Zmudziński

Załączniki:

1. Lista podpisów – Gąski
2. Lista podpisów – Kawęczyn

Otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie
- Burmistrz Gniewkowa
- Zastępca Burmistrza Gniewkowa