

Projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej 32 x 20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty.

BURMISTRZ



## Harmonogram realizacji projektu

Data rozpoczęcia (ogłoszenie) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego			2009-06-19
Data podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych			2009-09-03
Nr etapu	Nazwa (zakres) etapu	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
1.	<i>Roboty budowlane-architektura (roboty rozbiórkowe, stan zerowy, stan surowy i stan wykończeniowy)</i>	2009-09-15	2011-06-30
2.	<i>Roboty budowlane-konstrukcja (stan zerowy, stan surowy, dach)</i>	2009-10-15	2010-09-30
3.	<i>Oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacja odgromowa.</i>	2010-05-05	2011-07-29
4.	<i>Przyłącz kanalizacji deszczowej i odprowadzenie deszczówki.</i>	2010-08-16	2010-10-29
5.	<i>Przyłącz kanalizacji sanitarnej i wody.</i>	2010-09-06	2010-11-30
6.	<i>Rozbudowa kotłowni.</i>	2010-10-15	2011-03-31
7.	<i>Instalacje wentylacji.</i>	2010-11-03	2011-06-30
8.	<i>Instalacje wewn. wod-kan.</i>	2010-11-03	2011-06-30
9.	<i>Instalacje grzewcze.</i>	2010-10-15	2011-06-30
10.	<i>Instalacje niskoprądowe: nagłośnienia, radiowa, komputerowa, telefoniczna i dzwoniczowa.</i>	2010-06-15	2011-07-29
11.	<i>Instalacje niskoprądowe: sygnalizacji włamań i tv dozoru.</i>	2011-07-01	2011-07-29
12.	<i>Zagospodarowanie terenu.</i>	2009-09-15	2011-06-30
13.	<i>Wyposażenie sali sportowej.</i>	2011-06-01	2011-07-29
14.	<i>Wyposażenie dot. kształcenia ustawicznego.</i>	2011-07-01	2011-07-29
15.	<i>Wyposażenie sal dydaktycznych.</i>	2011-07-01	2011-07-29
16.	<i>Wyposażenie pom. piwnic, parteru, piętra i korytarzy.</i>	2011-07-01	2011-07-29
17.	<i>Wyposażenie w sprzęt p-poż. (gaśnice i koce gaśnicze).</i>	2011-07-01	2011-07-29
18.	<i>Wyposażenie w schodolaz dla niepełnosprawnych (szt. 1).</i>	2011-07-01	2011-07-29
Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)			2011-08-22