

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

realizacji zadania pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku przy ul. Grunwaldzkiej 1”

CZĘŚĆ NUMER 1 - Przebudowa budynku dydaktycznego SP-1 w Leżajsku

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji	Koszt realizacji w złotych	
			Ogółem netto	Ogółem brutto
1.	Roboty rozbiórkowe	15.03.2017 – 30.04.2017	56 822,51	69 891,69
2.	Przebudowa więźby dachowej, stropu Instalacja odgromowa	01.04.2017 – 15.06.2017	248 740,85	305 951,25
3.	Przebudowa utwardzenia nawierzchni działki, dojazdu	25.04.2017 – 15.06.2017	53 755,58	66 119,36
4.	Roboty malarskie, remont posadzek	17.04.2017 – 15.06.2017	58 184,92	71 567,45
5.	Remont elewacji, cokół	01.05.2017 – 15.06.2017	68 027,48	83 673,80
6.	Instalacja c.o., elektryczna, pomiary Roboty naprawcze	04.01.2017 – 04.05.2017	211 590,02	260 555,72

WYKONAWCA:

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Szostak

IGLOBUD LEŻAJSK
JERZY SZOSTAK S.J.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
NIP. 816-00-02-176, REG. 690007513
KRS. 0000301547
tel./fax 17 242-01-62

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Jerzy Szostak
Upr. 8386-11-5/85

ZAMAWIAJACY:

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA

mgr Mariusz Pacyniak

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

INSPEKTOR

Włodzisław Jędrzejko

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

realizacji zadania pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku przy ul. Grunwaldzkiej 1”

CZĘŚĆ NUMER 2 - Przebudowa budynku sali gimnastycznej SP-1 w Leżajsku.

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji	Koszt realizacji w złotych	
			Ogółem netto	Ogółem brutto
1.	Roboty rozbiórkowe	10.03.2017 – 05.06.2017	21 765,45	26 711,50
2.	Roboty projektowane	24.03.2017– 10.06.2017	38 362,34	47 185,68
3.	Stolarka drzwiowa	30.04.2017 – 15.06.2017	5 250,45	6 458,05
4.	Elementy zewnętrzne Ciąg pieszy	15.04.2017 – 15.06.2017	42 273,64	51 996,58
5.	Instalacja c.o., Instalacja wod – kan	10.03.2017 – 15.06.2017	98 455,14	121 099,82
6.	Instalacja odgromowa, Instalacja elektryczna, pomiary	10.03.2017 – 15.06.2017	63 736,44	78 395,82

WYKONAWCA:

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Szostak

IGLOBUD LEŻAJSK
JERZY SZOSTAK S.J.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
NIP. 816-00-02-176, REG. 690007513
KRS. 0000301547
tel./fax 17 242-01-62

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Jerzy Szostak
Upn. 9200-11-5/05

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stępnicki

SKARBNIK MIASTA

mgr Mariusz Pacyniak

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703