

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/ 413/0137/13**

**R-01/167**

*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM11-6930-UM1130211/11 DPROW-K.052.429.2013	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
	0	6	2	3	9	7	3	7	1

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia:	30/10/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>4. Rekontrola <input type="checkbox"/></li> <li>5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. Etap ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Starogard Gdański		
NIP	5 9 2 2 0 7 9 8 2 8	REGON	1 9 1 6 7 5 7 0 6
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Starogard Gdański
	Miejscowość/kod	Dąbrówka	83-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 233/1; obr. geodez. nr 0102	
	Tel.	N/D	Fax N/D
	E-mail	N/D	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Starogard Gdański
	Miejscowość/kod	Starogard Gdański	83-200
	Ulica i nr domu/lokalu	Sikorskiego 9	
	Tel.	58 562 50 67	Fax 58 562 46 41
	E-mail	starogardgd@ug.pl	

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>WOJT</b> <i>Sławomir Polom</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Rafał Kuczyński
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1. Imię i Nazwisko	Stanisław Połom	Stanowisko/funkcja	wójt
--------------------	-----------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 06/11/2013	Osoba powiadamiana Magdalena Fore-Cherek	Osoba powiadamiająca Adam Szczepański	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-Z0.087.985.2012 z dnia 28.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-Z0.087.991.2012 z dnia 28.12.2012 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Stanisław	Połom	Dowód osobisty nr AFK 021475	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:


Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Agata Kanas
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	





Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

**Pouczenie:**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2013/11/08 godz. 9:00 <i>(data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych)</i>	2013/11/08 godz. 14:00 <i>(data i godzina zakończenia czynności kontrolnych)</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	N/D <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08/11/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>	Starogard Gdański <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 Agata Kanas
Podmiot kontrolowany	Adam	Szczepański	 Adam Szczepański
	8. XI. 2013r. <i>data podpisania Raportu</i>		 WOJT Stanisław Polom <i>podpis</i>
8. XI. 2013r. <i>data otrzymania Raportu</i>		 WOJT Stanisław Polom <i>podpis</i>	

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130211/11 DPROW-K.052.429.2013	K-03/W/167
 <p><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b></p> <p><b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/413/0137/13	08/11/2013




Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi.	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Starogard Gdański, miejscowość: Dąbrówka; działka nr 233/1; obręb Dąbrówka nr 0102		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Budowa budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym							
	1. roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2. fundamenty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3. ściany zewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4. dach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5. posadzki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6. ścianki działowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7. stolarka	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8. wykończenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9. elementy zewnętrzne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	10. instalacje	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	11. droga dojazdowa, parking, chodnik, zbiornik bezodpływowy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
	1. nadzór inwestorski	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 <b>Stanisław Polom</b>	 <b>Aneta Kurat</b>	 <b>Adam Szczepański</b>

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje cały zakres operacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 <p><b>WOST</b> <i>Stanisław Polom</i></p>	 <p><small>INSPEKTOR</small> Agneta Karas</p>	 <p><small>STARSZY SPECJALISTA</small> Adam Szczepański</p>



## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00146-6930-UM1130211/11 z dnia 22.02.2012 z późniejszymi zmianami - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Starogard Gdański, miejscowość Dąbrówka, działka 233/1, obręb geodezyjny nr 0102 **zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowlany – budowa budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym jako zaplecza boiska sportowego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym dla budynku toalet - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Starogardzkiego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Zawiadomienie PINB w Powiecie Starogardzkim o zakończeniu budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Informacja PINB o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie planowanego przystąpienia do użytkowania - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Ogłędziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Agneta Koruc
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański



I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu ofertowego „BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA” oraz Projektu budowlanego – budowa budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym jako zaplecza boiska sportowego; Projektu budowlanego budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym dla budynku toalet; Projektu budowlano-wykonawczego – branża elektryczna zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru robót (końcowy) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Dąbrówka - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Dziennik budowy -Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Projekt budowlany – budowa budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym jako zaplecza boiska sportowego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
5. Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym dla b udyunku toalet - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
6. Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z ww. kosztorysu ofertowego oraz ww. projektów budowlanych - poz. nr 1-12, 14-18, 2-31, 40-44, 46-47, 54-56, 67a, 69-70, 72-74, 83-87, 101-104, 109 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru robót (końcowy) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Dąbrówka - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Dziennik budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych wynikających z ww. kosztorysu ofertowego– poz. nr: 13, 45, 48, 57-65 wykonane są zgodnie z opisem i w lokalizacjach wskazanych w projekcie, w związku z powyższym uznaje się je za wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 <p>INSPEKTOR Krzysztof Kozłowski STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**IV. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o ww. kosztorys ofertowy oraz ww. projekty budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

Pozycje ww. kosztorysu ofertowego nr: 32–39 zostały wykonane na dachu oraz na elewacji, w związku z czym nie było możliwe dokonanie pełnego obmiaru. Wykonane są zgodnie z opisem i w lokalizacjach wskazanych w projekcie, w związku z powyższym uznaje się je za wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

**V. Koszty ogólne:**

**1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa na kompleksowe prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa zaplecza dla boiska sportowego w Dąbrówce” - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół odbioru robót (końcowy) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Wpis do Dziennika budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

**VI. Wykonanie Poz. nr 95 z ww. kosztorysu ofertowego zakresie:**

1. prób szczelności instalacji wodociągowych uznaje się za wykonane na podstawie:
  - Protokół próby ciśnieniowej - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

**Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:**

- dalmierz laserowy Leica DistoD3 lub D3a lub D3aBT
- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

**Załączniki:**

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski

3b. Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Mateusz Korasz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański



Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego "BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu ofertowego "BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA"	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	19	szt	4	4	0	nd	nd
2	20	szt	2	2	0	nd	nd
3	49	m2	3,256	3,256	0	nd	nd
4	50	m2	4,1	4,1	0	nd	nd
5	51	m2	13,12	13,12	0	nd	nd
6	52	szt	4	4	0	nd	nd
7	53	szt	4	4	0	nd	nd
8	66	m2	12,9	12,9	0	nd	nd
9	67	m	14	70	56	Brak informacji	Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta - załącznik 3b.
10	68	kpl	1	1	0	nd	nd
11	71	szt	1	0	-1		Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta - załącznik 3b.
12	75	szt	1	1	0	nd	nd
13	76	kpl	5	5	0	nd	nd
14	77	kpl	2	2	0	nd	nd
15	78	kpl	1	1	0	nd	nd
16	79	szt	1	1	0	nd	nd
17	80	kpl	1	1	0	nd	nd
18	81	kpl	1	1	0	nd	nd
19	82	szt	1	1	0	nd	nd
20	85	szt	16	16	0	nd	nd
21	89	szt	2	2	0	nd	nd
22	90	szt	6	6	0	nd	nd
23	91	szt	2	2	0	nd	nd
24	92	szt	1	1	0	nd	nd
25	93	kpl	1	1	0	nd	nd
26	94	szt	2	2	0	nd	nd
27	96	kpl	1	1	0	nd	nd
28	97	szt	1	1	0	nd	nd
29	98	szt	4	4	0	nd	nd
30	99	szt	1	1	0	nd	nd
31	100	szt	1	1	0	nd	nd
32	105 + 106	szt	17	17	0	nd	nd
34	107	szt	9	9	0	nd	nd
35	108	kpl	11	11	0	nd	nd
36	110	m2	610	610	0	nd	nd
37	111	szt	1	1	0	nd	nd
38	112	szt	1	1	0	nd	nd

**WOJEWÓDZTWO**  
**Świętokrzyskie**  
**Staniława Polom**

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR  
*[Podpis]*  
Agata Kanas

STARSZY SPECJALISTA  
*[Podpis]*  
Adam Szczępański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Starogard Gdański 2013-11-08

Dotyczy: projektu „Budowa budynku socjalnego na boisku wiejskim w Dąbrówce – Gmina Starogard Gdański” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, znak sprawy UM11-6930-UM1130211/11.

### OŚWIADCZENIE

W związku z realizacją projektu „Budowa budynku socjalnego na boisku wiejskim w Dąbrówce – Gmina Starogard Gdański” Gmina Starogard Gdański wyjaśnia:

1. Stwierdzono następującą rozbieżność: W kosztorysie ofertowym planowano budowę 14 mb obrzeży betonowych w ramach zadania wybudowano 70 mb obrzeży betonowych.

Gmina Starogard Gdański oświadcza, że różnica pomiędzy planem a wykonaniem zadania wynika z tego, że projekt techniczny nie precyzuje szczegółowo, gdzie miało być obrzeże, a gdzie krawężnik. W związku z tym obrzeża dodatkowo zostało wbudowane w wykończenie chodnika – dojścia do budynku. Gmina jednocześnie oświadcza, że zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Stwierdzono następującą rozbieżność – brak kominka z PCV w ramach poz. Kanalizacja

Gmina Starogard Gdański oświadcza, że z powodu trwających przygotowań do imprezy z przyczyn organizacyjnych (swobodne poruszanie się po terenie placu przed obiektem) chwilowo zdemontowano kominek wentylacyjny dla kanalizacji. Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia zadania do pierwotnego stanu.

WÓJT  
Stanisław Poloni

*[Handwritten signature]*