

**WYDATKI INWESTYCYJNE**  
**GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
 za I półrocze 2015 r.

| Lp              | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | wykonanie/plan (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                   |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
|                 |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                            |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
| 1               |       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.                                                                                                                    | 1 945 934,00 | 1 927 118,15 | 99,03              | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 2               |       |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.                                                                                                                       | 20 000,00    | 10 000,00    | 50,00              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 3               |       |          | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu "Lemna" w Bąkowcu.                                                                                                                                       | 350 000,00   | 1 682,30     | 0,48               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 4               |       |          | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy.                                                                                                                                                | 1 218 300,00 | 86,10        | 0,01               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 010 |       |          |                                                                                                                                                                                                         | 3 534 234,00 | 1 938 886,55 | 54,86              |                                                         |                                                                                 |
|                 | 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
|                 |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                               |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
| 5               |       |          | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 9 668,96     | 9 668,96     | 100,00             | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 150 |       |          |                                                                                                                                                                                                         | 9 668,96     | 9 668,96     | 100,00             |                                                         |                                                                                 |
|                 | 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                    |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
|                 |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                             |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
| 6               |       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).                            | 101 000,00   | 0,00         | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |

| Lp                     | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie         | wykonanie/plan (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                               |                     |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 7                      |            |              | Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.                                                                   | 25 836,30           | 12,30             | 0,05               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 8                      |            |              | Budowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową Nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą. | 1 000,00            | 147,60            | 14,76              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 9                      |            |              | Opracowanie projektu przebudowy drogi łączącej ulice Kolejową i Fabryczną.                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 10                     |            |              | Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w Garbatce-Letnisko.                                                                             | 100 000,00          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 11                     |            |              | Przebudowa chodnika wraz z wymianą lamp oświetleniowych na działkach nr 147/9 i nr 147/10.                                                  | 147 200,00          | 132 493,63        | 90,01              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 12                     |            |              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko.                                                                  | 718 072,37          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 13                     |            |              | Przebudowa drogi w Garbatka-Zbuczyn.                                                                                                        | 10 127,83           | 12,30             | 0,12               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 14                     |            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w miejscowości Garbatka-Letnisko.                                | 18 000,00           | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| <b>Razem dział 600</b> |            |              |                                                                                                                                             | <b>1 141 236,50</b> | <b>132 665,83</b> | <b>11,62</b>       |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              |                     |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               |                     |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 15                     |            |              | Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.                                                          | 30 000,00           | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 16                     |            |              | Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku byłej apteki.                                                                     | 100 000,00          | 77 502,80         | 77,50              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 17                     |            |              | Tyczenie i wykup gruntów.                                                                                                                   | 20 000,00           | 3 165,26          | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| <b>Razem dział 700</b> |            |              |                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>   | <b>80 668,06</b>  | <b>53,78</b>       |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              |                     |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                       |                     |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 18                     |            |              | Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych.                                                                                       | 141 000,00          | 140 154,50        | 99,40              | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 19                     |            |              | Zakup sprzętu komputerowego.                                                                                                                | 10 000,00           | 4 980,00          | 49,80              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |

| Lp                     | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | wykonanie/plan (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 20                     |            |              | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. | 17 163,51         | 17 163,51         | 100,00             | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| <b>Razem dział 750</b> |            |              |                                                                                                                                     | <b>168 163,51</b> | <b>162 298,01</b> | <b>96,51</b>       |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                           |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                    |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 21                     |            |              | Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP.                                           | 10 501,78         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 22                     |            |              | Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie.                                                                                                | 6 554,95          | 6 554,95          | 100,00             | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 23                     |            |              | Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa.                                                                         | 65 000,00         | 256,00            | 0,39               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 24                     |            |              | Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Garbatka-Letnisko.                                                                    | 17 000,00         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| <b>Razem dział 754</b> |            |              |                                                                                                                                     | <b>99 056,73</b>  | <b>6 810,95</b>   | <b>6,88</b>        |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 25                     |            |              | Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie.                                          | 22 099,82         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 26                     |            |              | Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.                                                   | 156 573,96        | 156 333,95        | 99,85              | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|                        |            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 27                     |            |              | Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko.                                   | 88 400,00         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 28                     |            |              | Zakup urządzeń i doposażenie oddziału przedszkolnego przy ZSS w Garbatce-Letnisko.                                                  | 9 000,00          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Zespół Szkół Samorządowych                                                      |
|                        |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 29                     |            |              | Zakup sprzętu informatycznego.                                                                                                      | 5 000,00          | 4 997,25          | 99,95              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Przedszkole Samorządowe                                                         |

| Lp                     | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | wykonanie/plan (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 30                     |            |              | Zakup sprzętu informatycznego.                                                                                                                 | 5 000,00          | 3 813,00          | 76,26              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Zespół Szkół Samorządowych                                                      |
| <b>Razem dział 801</b> |            |              |                                                                                                                                                | <b>286 073,78</b> | <b>165 144,20</b> | <b>57,73</b>       |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                         |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 31                     |            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA". | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Zespół Szkół Samorządowych                                                      |
|                        |            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                             |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 32                     |            |              | Posadowienie palisad betonowych na Skwerze Św. Jana Pawła II.                                                                                  | 5 000,00          | 4 250,88          | 85,02              | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 33                     |            |              | Zakup rozdrabniacza do gałęzi.                                                                                                                 | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00             | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|                        |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 34                     |            |              | Przebudowa skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko.                                                                       | 5 000,00          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Zespół Szkół Samorządowych                                                      |
| <b>Razem dział 900</b> |            |              |                                                                                                                                                | <b>27 400,00</b>  | <b>11 650,88</b>  | <b>42,52</b>       |                                                         |                                                                                 |
|                        | <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                        |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
|                        |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                        |                   |                   |                    |                                                         |                                                                                 |
| 35                     |            |              | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Molendy.                                                                                                    | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 36                     |            |              | Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.                                                                           | 99 663,37         | 99 431,96         | 99,77              | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 37                     |            |              | Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin.                                                                                      | 7 311,67          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 38                     |            |              | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów.                                                                                               | 3 869,47          | 0,00              | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| 39                     |            |              | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.                                                                                                | 11 083,77         | 5 515,32          | 49,76              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |

| Lp              | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                 | Plan         | Wykonanie    | wykonanie/plan (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 40              |       |          | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.                               | 7 500,00     | 6 944,01     | 92,59              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
|                 |       | 92695    | Pozostała działalność                                                         |              |              |                    |                                                         |                                                                                 |
| 41              |       |          | Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko. | 9 000,00     | 8 499,99     | 94,44              | zadanie zrealizowane                                    | GCRSiP                                                                          |
| 42              |       |          | Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" w Garbatce-Letnisko.       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 926 |       |          |                                                                               | 168 428,28   | 120 391,28   | 71,48              |                                                         |                                                                                 |
| O G Ó Ł E M     |       |          |                                                                               | 5 584 261,76 | 2 628 184,72 | 47,06              |                                                         |                                                                                 |

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk