

Załącznik nr 1.3

do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2017 roku

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	59 887,05	5,81	x	x
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	59 887,05	5,81	x	x
1			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	30 000,00	29 397,00	97,99	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	75 000,00	27 941,49	37,26	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			WPF - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	850 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			WPF - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	2 548,56	3,40	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 324 748,59	225 124,53	16,99	x	x
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 350,00	0,00	0,00	x	x
5			WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	33 350,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00	x	x
6			Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
7			WPF - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60016	Drogi publiczne gminne	1 071 398,59	225 124,53	21,01	x	x
8			FS - Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
9			FS - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			FS - Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka Zbyszyn.	10 681,48	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin.	4 029,11	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			FS - Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin.	13 934,27	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.	30 000,00	10 211,24	34,04	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Anielin.	45 170,89	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	220 000,00	214 913,29	97,69	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Przebudowa placu na potrzeby lokalnej społeczności w Garbatce-Letnisko.	120 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			WPF - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	104 550,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
19			WPF - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	470 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	472 360,74	56 002,73	11,86	x	x
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 360,74	56 002,73	11,86	x	x
20			Modernizacja pomieszczeń budynków Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.	80 000,00	56 002,73	70,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Modernizacja poszycia dachowego budynków użyteczności publicznej.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	359 644,63	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
23			FS - Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
24			Tyczenie i wykup gruntów.	6 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00	x	x
		71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00	x	
25			WPF - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	3 602,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	x	x
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	x	x
26			Zakup sprzętu informatycznego.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00	x	x
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00	x	x
27			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	x	x
		80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	x	x
28			Doposażenie Przedszkola Samorządowego - oddział VI zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 000,00	0,00	0,00	x	x
29			Zakup wyposażenia wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 712,91	1 333,32	0,11	x	x
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	1 230,00	0,15	x	x
30			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	825 194,73	1 230,00	0,15	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 478,18	103,32	0,19	x	x
31			FS - Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa.	5 000,00	51,66	1,03	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
32			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów.	10 478,18	51,66	0,49	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
33			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	372 040,00	0,00	0,00	x	x
34			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	372 040,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	3 828,38	47,85	x	x
		92195	Pozostała działalność	8 000,00	3 828,38	47,85	x	x
35			Renowacja i rozbudowa Szlaku Garbackich Willi,	8 000,00	3 828,38	47,85	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	113 197,34	29 756,38	26,29	x	x
		92601	Obiekty sportowe	32 477,34	29 756,38	91,62	x	x
36			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	12 253,03	83,12	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	7 000,00	6 767,21	96,67	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
38			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 736,14	10 736,14	100,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	x	x
39			Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność	78 720,00	0,00	0,00	x	x
40			WPF - Rekultywacja terenu GOW" POLANKA".	78 720,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem				4 258 621,58	379 534,39	8,91	x	x