

Załącznik nr 1.3
do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2018 roku.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	245 000,00	2 580,40	1,05	x	X
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	2 580,40	1,05	x	X
1			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	35 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	20 000,00	55,90	0,28	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
5			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	100 000,00	2 524,50	2,52	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
6			P - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	8 248,01	27,49	x	X
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	8 248,01	27,49	x	X
7			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy w tym zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy.	30 000,00	8 248,01	27,49	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 172 082,34	369 418,05	17,01	x	X
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 100,00	3 289,00	7,63	x	X
8			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w Garbatce-Letnisko.	43 100,00	3 289,00	7,63	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60014	Drogi publiczne powiatowe	369 432,34	0,00	0,00	x	X
9			Budowa chodnika w miejscowości Bogucin, gmina Garbatka-letnisko.	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	339 432,34	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	1 759 550,00	366 129,05	20,81	x	X
11			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa.	15 000,0	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wybranych dróg gminnych w Garbatce-Letnisko.	104 550,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin.	750 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Posadowienie wiaty przystankowej w msc. Bąkowiec.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	780 000,00	300 840,40	38,57	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie gminy.	90 000,00	65 288,65	72,54	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	444 644,63	177 748,99	39,98	x	X
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 644,63	177 748,99	39,98	x	X
17			P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	434 644,63	177 748,99	40,90	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Tyczenie i wykup gruntów.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00	x	X
		71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00	x	X
19			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	24 132,00	24 132,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	32 000,00	13 390,00	41,84	x	X
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	13 390,00	41,84	x	X
20			Zakup sprzętu informatycznego.	32 000,00	13 390,00	41,84	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	x	X
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	x	X
21			Zakup wozu bojowego na potrzeby OSP Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	x	X
		80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	x	X
22			Modernizacja instalacji wodno-ciepłowniczej w budynku PSP w Garbatce-Letnisko.	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 229,40	27 300,00	1,28	x	X
		90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	19 920,00	24,90	x	X
23			Budowa wiat śmietnikowych na terenie gminy.	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
24			Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia służącego do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.	40 000,00	19 920,00	49,80	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	7 380,00	36,90	x	x
25			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	20 000,00	7 380,00	36,90	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	2 028 229,40	0,00	0,00	x	x
26			P - Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.	2 028 229,40	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	721 305,04	37 274,64	5,17	x	x
		92601	Obiekty sportowe	701 305,04	34 671,96	4,94	x	x
27			Budowa placu zabaw w sołectwie Garbatka-Letnisko.	75 000,00	7 501,04	10,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
28			Budowa skateparku w miejscowości Garbatka-Letnisko.	316 305,04	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
29			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Brzustów.	280 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
30			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzustów.	7 500,00	6 000,00	80,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
31			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Anielin.	22 500,00	21 170,92	94,09	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	2 602,68	13,01	x	x
32			P - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	20 000,00	2 602,68	13,01	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem				5 867 393,41	660 092,09	11,25	x	x

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk