

**SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU**  
**I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej - wykonano fragment sieci w ul. Spacerowej, możliwa kontynuacja w 2019r po zatwierdzeniu projektu przez PKP	80 000,00	18 000,00	22,50%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii -zadanie zakończone	265 000,00	211 398,37	79,77%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2019 r.	25 000,00	14 536,45	58,15%
4	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina - zadanie zakończone	40 000,00	30 000,00	75,00%
5	400	40002	6050	Budowa odgałęzienia sieci wodociągowej w ul. ks. Marmo - zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczające środki finansowe	17 000,00	0,00	0,00%
6	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	3 184 963,37	3 140 544,43	98,61%
			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	4 744 652,18	4 628 008,42	97,54%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata - zadanie zakończone	980 000,00	924 824,60	94,37%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja -opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2019 r	113 976,04	113 445,05	99,53%
9	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE - zadanie kontynuowane w 2019r	35 022,40	0,00	0,00%
	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE - zadanie kontynuowane w 2019r	124 977,60	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki - zakwalizowano stałą organizację ruchu	4 000,00	4 000,00	100,00%
11	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	14 145,00	28,29%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-kontynuacja w 2019r	58 103,61	58 103,61	100,00%
13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 795 400,00	1 680 006,72	93,57%
	600	60016	6057	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	781 600,00	781 569,78	100,00%
14	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 222 400,00	1 166 962,51	95,46%
	600	60016	6057	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	889 600,00	889 206,24	99,96%
15	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	249 600,00	247 144,76	99,02%
	600	60016	6057	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	998 400,00	988 579,02	99,02%
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	2 925 000,00	2 906 237,62	99,36%
17	600	60016	6057	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II - Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	16 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6059	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II - Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	4 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej - zadanie zakończone	604 300,00	602 700,00	99,74%

19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - <i>wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie kontynuowane w 2019 r.</i>	44 959,00	44 513,20	99,01%
20	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ul. Zymirskiego z ul. Pieniążka - <i>zadanie zakończone</i>	200 000,00	197 957,97	98,98%
21	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - <i>zadanie zakończone</i>	1 109 328,45	1 028 270,88	92,69%
	600	60016	6057		208 313,78	208 313,78	100,00%
22	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>zadanie zakończone</i>	177 200,00	176 632,54	99,68%
			6057		456 469,57	364 931,98	79,95%
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo - <i>wykonano projekt</i>	36 000,00	33 755,00	93,76%
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 066 000,00	1 064 160,55	99,83%
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzyńskiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 171 000,00	1 169 688,27	99,89%
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada - <i>zadanie zakończone</i>	820 000,00	790 554,22	96,41%
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - <i>realizacja w latach 2019-2020</i>	10 000,00	0,00	0,00%
28	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - <i>realizacja w latach 2019-2020</i>	30 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska - <i>zadanie kontynuowane w 2019r</i>	15 000,00	0,00	0,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodajowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej- <i>zakończono etap I przebudowy dróg w ul. Wołodajowskiego, Broniewskiego, Piastowskiej, Norwida i Duńskiej.kontynuacja w 2019r.</i>	1 171 769,00	845 671,74	72,17%
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	613 000,00	612 294,00	99,88%
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - <i>zadanie zakończone</i>	832 000,00	805 735,18	96,84%
33	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja - <i>zadanie zakończone</i>	284 000,00	278 540,45	98,08%
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - <i>zawarto umowę na przebudowę- zadanie kontynuowane w 2019r</i>	26 025,48	615,00	2,36%
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci - <i>zadanie zakończone</i>	100 000,00	98 400,00	98,40%
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej - <i>zadanie zakończone</i>	77 000,00	76 173,90	98,93%
37	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - <i>zawarto umowę na dofinansowanie ze środków UE - realizacja w latach 2019-2020</i>	5 000,00	0,00	0,00%
38	600	60016	6059	<b>Zarządzanie projektem</b> - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	5 000,00	0,00	0,00%
39	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - <i>zadanie będzie realizowane w 2019r</i>	1 000,00	0,00	0,00%
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rycerskiej - <i>zadanie zakończone</i>	160 000,00	158 684,73	99,18%
41	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	152 337,00	147 147,70	96,59%
42	700	70005	6060	Wykup gruntu - <i>zadanie zakończone</i>	3 547 163,67	3 224 550,26	90,91%
43	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej - <i>zadanie zakończone</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%
44	700	70005	6060	Zakup zabawki na plac zabaw - <i>zadanie zakończone</i>	13 000,00	11 501,73	88,47%
45	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta - <i>zadanie zakończone</i>	20 000,00	11 961,00	59,81%
46	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	75 368,89	75 368,89	100,00%
47	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	33 727,68	33 727,68	100,00%
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	169 702,39	169 702,39	100,00%
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	156 320,40	156 320,40	100,00%

50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	101 228,20	101 228,20	100,00%
51	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	54 893,98	54 893,98	100,00%
52	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	53 829,93	53 829,93	100,00%
53	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi- <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	20 000,00	18 939,54	94,70%
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - <i>zadanie zakończone</i>	50 000,00	40 000,00	80,00%
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	5 313,01	75,90%
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	2 300,00	32,86%
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - <i>zadanie zakończone</i>	7 500,00	5 713,01	76,17%
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta- <i>zadanie zakończone</i>	7 500,00	5 713,01	76,17%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacyjowej- <i>zadanie zakończone</i>	4 500,00	0,00	0,00%
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej- <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej- <i>zadanie zakończone</i>	37 000,00	29 865,04	80,72%
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej- <i>zadanie zakończone</i>	10 000,00	7 626,02	76,26%
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - <i>zadanie zakończone</i>	10 500,00	8 621,74	82,11%
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - <i>zadanie zakończone</i>	36 500,00	25 915,05	71,00%
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasickiego - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	5 000,00	71,43%
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	43 000,00	31 300,00	72,79%
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej - <i>zadanie zakończone</i>	12 000,00	9 576,42	79,80%
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza - <i>zadanie zakończone</i>	14 000,00	11 138,21	79,56%
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 000,00	0,00	0,00%
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - <i>zadanie zakończone</i>	1 000,00	0,00	0,00%
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury- <i>zadanie zakończone</i>	6 000,00	4 800,00	80,00%

74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej - <i>zadanie zakończone</i>	1 170 000,00	951 174,40	81,30%
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - <i>zadanie zakończone</i>	30 000,00	16 000,00	53,33%
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - <i>zadanie kontynuowane w 2019r</i>	830,00	830,00	100,00%
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga- <i>opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	10 000,00	7 042,97	70,43%
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - <i>opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	15 000,00	3 861,24	25,74%
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego - <i>wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową</i>	8 500,00	4 195,12	49,35%
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki- <i>wykonano dokumentację - zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	10 000,00	6 813,97	68,14%
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - <i>wykonano projekt-zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	11 000,00	2 952,71	26,84%
82	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza <i>zadanie zakończone</i>	281 800,00	281 376,46	99,85%
83	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich - <i>zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu projektu wiaduktu z odwodnieniem celem włączenia kanału deszczowego z ul. Legionów Polskich</i>	25 000,00	0,00	0,00%
84	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego - <i>zadanie kontynuowane w 2019 r</i>	3 531,67	0,00	0,00%
85	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - <i>zadanie rozpoczęte, wykonanie projektu do czerwca 2019 r.</i>	42 741,00	0,00	0,00%
86	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - <i>zadanie zakończone</i>	1 225 000,00	1 219 668,00	99,56%
87	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej - <i>zadanie zakończone</i>	1 289 000,00	1 288 601,42	99,97%
88	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21 - <i>zadanie zakończone</i>	45 000,00	35 440,00	78,76%
89	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i	10 219,50	4 486,97	43,91%
	900	90004	6057		57 910,50	25 426,15	43,91%
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - <i>zadanie zakończone</i>	128 000,00	122 606,52	95,79%
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - <i>wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową dla zadania, oraz montaż oświetlenie na ul. Pałacowej- kontynuacja w 2019r.</i>	32 856,40	32 856,40	100,00%
92	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery	57 142,00	0,00	0,00%
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia - <i>opracowano koncepcję zagospodarowania placu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
94	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatność do 2031 r</i>	14 349,09	14 349,09	100,00%
95	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - <i>zadanie będzie realizowane w 2019r</i>	603 464,16	0,00	0,00%
96	921	92120	6050	Przebudowa obiektu zabytkowego przy ul. Rumuńskiej 2 w Kobyłce - <i>wykonano dokumentację projektową</i>	141 000,00	119 490,92	84,75%
<b>OGÓLEM</b>					<b>37 767 976,94</b>	<b>34 828 451,02</b>	<b>92,22%</b>

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"- <i>nie zawarto porozumienia na przekazanie dofinansowania</i>	250 000,00	0,00	0,00%
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego-małego dla Komisariatu Policji w Kobyłce - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	23 000,00	23 000,00	100,00%
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu łączności oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie zakończono</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolejkowego - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka - <i>udzielono dwóch dotacji - zadanie rozliczone</i>	10 000,00	3 150,00	31,50%
7	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" - <i>przekazano środki</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka - <i>udzielono 49 dotacji na dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych - zadanie rozliczone</i>	200 000,00	145 508,23	72,75%
9	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce - <i>udzielono dotacji - zadanie rozliczone</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM CZĘŚĆ II</b>					<b>1 128 000,00</b>	<b>816 658,23</b>	<b>72,40%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b>					<b>38 895 976,94</b>	<b>35 645 109,25</b>	<b>91,64%</b>