

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki na zadanie w 2014 r.	Wykonane wydatki na zadanie do 30.06.2014 r.	% wykonania	Źródło	Przebieg realizacji zadania
1.	010	010010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia	30 000,00	0,00	0,00%	środki własne	W lipcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie Andex z Ciechanowa. Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 r.
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki	19 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany przez firmę INSMONT z Mławy na podstawie umowy z dnia 22.05.2014 r. Wartość robót - 18.473,71 zł. Trwają czynności odbiorowe.
	600			Transport i łączność	251 708,83	0,00	0,00%		
3.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Bąki (w ramach funduszu sołeckiego)	8 509,69	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
4.	600	60016	6050	Budowa trzech zjazdów o nawierzchni bitumicznej przy drodze gminnej na działce nr 5/4 w Grzebsku (w ramach funduszu sołeckiego)	15 344,55	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
5.	600	60016	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklin (w ramach funduszu sołeckiego)	20 746,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
6.	600	60016	6050	Przebudowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze w Peplowie na działce nr 342 (w ramach funduszu sołeckiego)	130 000,00	0,00	0,00%	środki własne - 67.000 zł, dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego - 63.000 zł	W czerwcu przeprowadzono rozeznaczenie rynku potencjalnych wykonawców. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 09.07.2014 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 108.197,61 zł. Termin wykonania robót - 30.09.2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Pan Andrzej Dusiński. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 63.000 zł
7.	600	60016	6050	Wysafaltowanie odcinka drogi nr 141 w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)	29 810,00	0,00	0,00%	środki własne	W czerwcu przeprowadzono rozeznaczenie rynku potencjalnych wykonawców. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 09.07.2014 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 23.799,98 zł. Termin wykonania robót - 30.09.2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Pan Andrzej Dusiński.
8.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka drogi relacji Łęg - Chmielewo Wielkie	9 494,28	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Grzebsk	37 804,31	0,00	0,00%	środki własne	W styczniu 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowała firma DECORA-PROJECTS. Projekt przewiduje zagospodarowanie ronda w miejscowości Grzebsk tj. ustawienie obelisku, wykonanie ciągów pieszych oraz nasadzenie roślin. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego 36.881,81 zł. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Kwota dofinansowania 24.588 zł.
	750			Administracja publiczna	10 920,00	0,00	0,00%		
10	750	75023	6060	Serwer z systemem operacyjnym Windows 2012 Server	6 000,00	0,00	0,00%	środki własne	W czerwcu zakupiono serwer typ 470065-798 MS FOUND w firmie EIP Sp. z o.o. z Warszawy. Płatność w lipcu 2014 r.
11	750	75075	6060	Projekt "Okno na świat"- zakup systemu wystawienniczego	4 920,00	0,00	0,00%	środki własne	W styczniu 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt przewiduje zakup systemu wystawienniczego składającego się m.in. ze stolika ekspozycyjnego i ścianki promocyjnej. Realizacja zakupu w II półroczu.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00		
12	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Windyki	6 000,00	0,00		środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
	801			Oświata i wychowanie	435 000,00	18 933,87	4,35%		
13.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Windykach	300 000,00	5 934,00	1,98%	środki własne- 240.000 zł, środki z Ministerstwa Sportu- 60.000 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 5.904,00 zł. Dokonano zgłoszenia realizacji robót. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Inwestycję realizuje za kwotę 285.820,81 zł firma SERVICE COMPANY. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 60.000,00 zł. Termin realizacji do 30.09.2014 r.
14.	801	80103	6060	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna - zakup tablic multimedialnych	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja w ramach projektu systemowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z firmą KLADREW na dostawę wyposażenia.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2014 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 30-06-2014	% Wykonania	Źródło finansowania	Opis zadania inwestycyjnego
15.	801	80103	6050	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna - place zabaw	102 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2014 r. Na dzień sporządzenia informacji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na realizację robót z terminem wykonania do 30.09.2014 r. Inwestycja w ramach projektu systemowego.
16.	801	80110	6060	Zakup kotary do hali sportowej	13 000,00	12 999,87	100,00%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Zakupiono kotarę dzielącą halę sportową w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 562,14	46 357,76	45,64%		
17.	921	92105	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Grzepsku (w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
18.	921	92105	6050	Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Kulanach (w ramach funduszu sołeckiego)	11 290,00	11 289,97	100,00%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonano kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła, udrożniono system wentylacji pomieszczeń.
19.	921	92105	6050	Rozbudowa i wyposażenie miejsca spotkań i placu zabaw w Michalinowie (w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
20.	921	92105	6050	Modernizacja gminnego obiektu rekreacyjnego w Uniszkach Gumowskich poprzez przebudowę alejek.(w ramach funduszu sołeckiego)	11 990,92	11 943,79	99,61%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w zakresie przewidzianym do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Ułożono ciągi piesze z kostki brukowej grubości 8 cm. Roboty wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
21.	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich (w ramach funduszu sołeckiego)	27 533,41	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
22.	921	92105	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Wieczfnia-Kolonii poprzez budowę punktu świetlnego (w ramach funduszu sołeckiego)	13 467,81	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
23.	921	92105	6060	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Windykach (w ramach funduszu sołeckiego)	23 480,00	23 124,00	98,48%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Zamontowano cztery klimatyzatory wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej.
24.	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże - zakup i montaż wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego)	5 800,00	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
Ogółem:					854 190,97	65 291,63	7,6%		