

Protokół nr 32 / 2022 r
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów odbytej
w dniu 28 marca 2022 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Danuta Brzeziewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, udział wzięli wszyscy członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji o godzinie 9.30 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po przywitaniu członków komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie uczestniczą wszyscy członkowie, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Analiza aktualnego stanu realizacji inwestycji bieżących Gminnych pod względem finansowym.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Przewodnicząca KR odczytała protokół z ostatniego posiedzenia. Podała pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 5 głosami obecnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2. Analizą finansową została objęta inwestycja: przebudowa dróg i chodników w Gminie Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. Wapiennej na działce na 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie.

Analizą objęto:

1. Projekt.
2. Przetarg na wykonanie.
3. Finansowanie inwestycji.
4. Realizacja.
5. Odbiór robót.

Projekt obejmował nadbudowę muru oporowego z betonu zbrojonego i montaż barier ochronnych od strony potoku Olszanka. Po obu stronach jezdni wymiana krawężników. Chodnik nawierzchnia betonowa - kostka brukowa. Chodnik po lewej stronie od ul. B. Chrobrego do chodnika ul. Słowackiego oraz wzdłuż budynku ul. Słowackiego 6. Jezdnia nawierzchnia – asfalt. Ponadto plac manewrowy do zawracania za garażami – asfalt.

Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert w dniu 16.06.2021 r. Gminna przeznaczyła na sfinansowanie zadania kwotę 537 613,60 zł. Trzy oferty wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard ul. Daszyńskiego 16 F 58-533 Mysłakowice. Oferta opiewała na 498 863,40 zł Okres gwarancji 60 m-cy. Podpisano umowę w dniu 07.07.2021 r. Zadanie wykonano od 07.07.2021 r do dnia 08.11.2021 r. Odebrano w dniu 15.11.2021 r. Protokół odbioru bez uwag. Łączny koszt zadania 503 660,40 zł w tym inspektor nadzoru 4 797,00 zł zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 77,33 % tj. 385 771,07 zł. Środki własne 117 889,33 zł.

Komisja nie wnosi uwag.

Informacja zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B. Realizacja zadania w latach 2020 - 2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 280 137,01 zł. Środki unijne 1 466 505,03 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Wkład własny 313 631,98 zł. Procedura przetargowa na wykonawcę zadania 8 400,00 zł. Podpisano umowy na roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej na kwotę 17 838 130,31 zł, nadzór inwestorski nad inwestycją w kwocie 228 165,00 zł, na pełnienie nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w kwocie 9 939,00 zł, oraz na projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 10 455,00 zł. Wykonanie ilościowe sieci kanalizacji sanitarnej 23,50 procent, oczyszczalni ścieków 4,88 procent. Zakres robót w 2021 r obejmował między innymi wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na drogach gminnych. W zakresie oczyszczalni wykonano roboty ziemne i fundament pod zbiorniki. Najdroższe elementy będą instalowane w chwili obecnej.

Ad. 3. Sprawy różne.

Omawiano posiedzenie KR w m-cu kwietniu br.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 11.50.

Protokołował:

Przewodnicząca Komisji

Danuta Brzeziewska

Danuta Brzeziewska