

Protokół nr 35 / 2022
z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta odbytej w dniu
6 czerwca 2022 roku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Danuta Brzeziewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji o godzinie 10.30 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po przywitaniu członków komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie uczestniczą wszyscy członkowie komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Analiza planu wykonania inwestycji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji pod względem terminu realizacji poszczególnych kosztów.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z ostatniego posiedzenia.

Poddała pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna uczestniczyła w posiedzeniu Rady Budowy, które odbywają się co dwa tygodnie. Na w/w radzie omawiane są postępy prac inwestycji, wszelkie zmiany, uzgodnienia, pozwolenia. Uczestnicy Rady Budowy: przedstawiciel gminy – główny inwestor, generalny wykonawca oczyszczalni ścieków, wykonawca kanalizacji, główny inspektor nadzoru mający pieczę nad zespołem poszczególnych inspektorów z różnych dziedzin jak; sanitarny, budowlany, elektryki, przedstawiciele administracji gminy – pracownicy, pozostali wykonawcy. Generalny wykonawca to: KONSORCJUM: COM- D Sp. z o.o. Jawor, T4B EKOTECHNOLOGIE Sp. z o.o. Warszawa. Na Radzie Budowy uzgadniany jest harmonogram robót, przedstawiane są raporty miesięczne, protokoły konieczności - zmiany projektu, wszelkie pozwolenia jak od Starosty Powiatowego, geodety- badania, TAURON – przebiegi linii elektrycznej, miejsca i terminy. W związku z dużą inflacją ceny materiałów wzrosły wykonawca wystąpi o zmiany kosztorysu. Zmiany do umowy wykonawczej – aneks dotyczący wykonania terminowego zaplanowanych prac. W związku z dużą ilością potrzebnych zezwoleń szczególnie w przeprowadzanej kanalizacji na drodze wojewódzkiej zostanie przedstawiona propozycja przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do końca roku 31.12.2022 r.

Ad. 3. Sprawy różne.

Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej według planu odbędzie się w m-u sierpniu.

Po wyczerpaniu tematu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie o godz. 12.10.

Protokołował:

Danuta Brzeziewska

Przewodnicząca Komisji

Danuta Brzeziewska