

Protokół Nr 42.2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów odbytej
w dniu 20 marca 2023 roku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Danuta Brzezińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, udział wzięli wszyscy członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji o godzinie 9.30 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po przywitaniu członków oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie uczestniczą wszyscy członkowie, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Analiza wykonania planowej inwestycji budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap VB oraz podłączeń pod względem kosztów.
3. Sprawy różne.

Ad.1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z ostatniego posiedzenia i poddała pod głosowanie. Protokół przyjęto za 4 głosy, wstrzymujący 1 głos.

Ad.2. Analiza wykonania planowanej inwestycji budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap VB oraz podłączeń pod względem kosztów. Zadanie inwestycyjne jest realizacją projektu zaplanowanego na lata 2020 – 2022 r w Gminie Wojcieszów. W związku, że na etapie realizacji inwestycji wystąpiły zmiany projektowe w sieci kanalizacji sanitarnej jak i oczyszczalni ścieków Partner Konsorcjum przedstawił podmiotowe przeszkody powodujące znaczne opóźnienie w realizacji prac. Jednym z powodów były wady w dokumentacji projektowej, które wymagały zamiennego pozwolenia na budowę. Zakończenie prac nastąpi w pierwszym kwartale 2023 r. Do końca 2022 roku w stosunku do planu inwestycji wykonano: 81,82 % sieci kanalizacji sanitarnej, 84,11 % oczyszczalni ścieków oraz 55,37 % przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Zadanie było zaplanowane z następujących środków finansowych: z budżetu Unii Europejskiej w 79,50 % oraz ze środków własnych 20,50 %. Poniesiono w 2022 r następujące wydatki: ze środków unijnych w kwocie 6 792 720,58 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji z 2020 r, a wydatkowane w 2022 r w kwocie 500 000,- zł oraz wkładu własnego w kwocie 3 272 957,83 zł. Razem 10 565 678,41 zł. Koszt całkowity budowy z firmą COM-DE Jawor 19 218 891,66 zł. Dofinansowanie całkowite 12 453 530,47 zł. Termin rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim 28.04.2023 r.

Druga część posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała oglądu oczyszczalni ścieków. Zapoznała się z jej funkcjonowaniem.

Ad.3. Sprawy różne.

1/ Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna zapoznała się z inwestycja przebudowy przepustu na rzece Bełczak. W związku z zakwestionowaną dokumentacją nastąpiło przeniesienia zadania oraz kosztów z 2022 r na 2023 r. Przystąpiono do realizacji nowego projektu, który będzie zawierał uwagi wniesione przez Wody Polskie.

2/ Ustalono wstępnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej na 17.04.2023 r.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 12.10

Protokołowała
Danuta Brzezińska

Przewodnicząca Komisji
(-) Danuta Brzezińska