

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2008r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Place zabaw i rekreacji na terenie miasta i gminy Bobolice	010	01095	500 000,00	0,00	Prace przygotowawcze, przygotowywanie załączników do wniosku ze środków PROW 2007-2013 Odnowa Wsi. Wniosek przygotowywany przez gminę
2	Modernizacja świetlic wiejskich w Kurowie i Kłaninie jako podstawa aktywacji społeczno-kulturalnej	921	92109	600 000,00	0,00	Prace przygotowawcze, przygotowywanie załączników do wniosku ze środków PROW 2007-2013 Odnowa Wsi. Wniosek przygotowywany przez gminę oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach
3	Budowa placu zabaw przy Placu Zwycięstwa	010	01095	27 500,00	27 000,00	Budowa placu zabaw przy Placu zwycięstwa w ramach którego wykonano zagospodarowanie terenu, jego ogrodzenie, zakup wyposażenia
4	Przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego na lokale socjalne w Opatówku- etap II		70095	576 000,00	533503,15	zrealizowany został dzięki finansowemu wsparciu jakie uzyskała Gmina Bobolice, w wysokości 127.223,50 PLN z Funduszu Dopłat na realizację między innymi przedsięwzięć polegających na budowie lokali socjalnych. Powstały 4 lokale użytkowe: 1. lokal nr 1 o pow. 28,91 m ² 2. lokal nr 2 o pow. 25,42 m ² 3. lokal nr 3 o pow. 39,38 m ² 4. lokal nr 4 o pow. 34,03 m ² Została również zagospodarowana przestrzeń wokół budynku.
5	Wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn. Wrota Parsęty (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	750	75023	51 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008 r. jest to II etap w zakresie oprogramowania (elektroniczny obieg dokumentów oraz moduł finansowo-księgowy) a także sprzętu komputerowego.

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2008r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informatycznego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP w latach 2008-2013	700	70095	1 702,00	0,00	Wpłata zostanie dokonana w II półroczu 2008 roku na wykonanie studium wykonalności do projektu na termomodernizację obiektów. Zgłoszono dwa obiekty: budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz budynek Urzędu Miejskiego.
7	Zakup kasy do kancelarii tajnej	750	75095	6 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008r. zakup kasy do kancelarii tajnej – 1 szt.
8	Wpłaty gminy na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego ambulansu techniki kryminalistycznej	754	75404	12 000,00	12 000,00	Został zakupiony 1 samochód w ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzka Policji dla grupy szturmowej
9	Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP Bobolice	754	75412	50 000,00	0,00	Zakupiono dla jednostki OSP Bobolice pompę pływającą NIAGARA w celu wypompowywania wody z budynków, obiektów o parametrach : 1200l/1 min. - 1 szt.
10	Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość – wersja mobilna	754	75416	102 480,00	102 480,00	Został zakupiony do obsługi przez straż miejską w Bobolicach fotoradar na ogólną kwotę 179 340 zł., z płatnością ratową (7 rat). W 2007 roku zapłacono wg umowy 3 raty. Pozostałe 4 w 2008r. Przyrząd pomiaru prędkości składa się z: 1 szt. notebooka, 1 szt. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprzętem, 1 szt. drukarki oraz 1 szt. fotoradaru w kontenerze i licencji oprogramowania
11	Bobolickie Centrum Edukacji, sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach.	801	80195	1600 000,00	30 226,55	Zakres realizacji inwestycji w I półroczu obejmuje 1)rozliczenia płatności z tytułu rozstrzygnięcia odwołań , odsetki od kredytu inwestycyjnego w BOS oraz zakończenie i odbiór montażu instalacji wentylacyjnej na hali widowiskowo-sportowej – 21 372,63 zł. 2) pawilon E – zabezpieczenie konstrukcji, zakup sprzętu sportowego, ksera dokumentacji technicznej – 6 669,71 zł. 3) pawilon D - zabezpieczenie konstrukcji, ksera dokumentacji technicznej – 2 184,21 zł.

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2008r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Etap II	852	85203	151 960	141 567,13	Realizacja w 2007 roku. W 2008 - tylko rozliczenia finansowe- płatności. W wyniku inwestycji powstały następujące pomieszczenia użytkowe: pracownia teatralna/muzykoterapia; zajęć praktycznych z obróbki drewna; pomieszczenie pomocnicze, przedsionek, korytarz, pomieszczenie do treningu samoobsługi i zaradności życiowej.
13	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – dopłata-rata	852	85203	50 000,00	49 938,00	Realizacja w 2007 roku. W 2008 - tylko rozliczenia finansowe- płatności. W wyniku inwestycji Zakupiono 1 nowy samochód 9-cio osobowy typu bus, marki Opel, przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich)
14	Zakup zestawu komputerowego z serwerem		85219	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008 r przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
15	Rewitalizacja rynku w Bobolicach	921	92195	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2008r. ,w ramach której zostanie przyznana nagroda za najlepszy projekt rewitalizacji rynku w Bobolicach ogłoszonego i wyłonionego w drodze konkursu.
16	Budowa ogrodzenia i trybun	926	92601	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2008r. w Swielinie wykonanie ogrodzenia i trybun boiska do piłki nożnej
17	Dostosowanie pomieszczeń i miejsc pracy cel. wymiana oświetlenia, likwidacja barier progów dla osób niepełnosprawnych - świetlica	851 i 853	85154 85395	110 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Powstanie świetlica socjoterapeutyczna w Bobolicach . Inwestycja dofinansowana ze środków UE – POKL oraz przez parafię w Bobolicach
18	Zakup równiarki niesamobieżnej	900	90003	14 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008 r. zakup dla ZUKiO w Bobolicach
19	Budowa infrastruktury sportowej przy CESiR w Bobolicach w ramach programu <i>Moje boisko ORLIK 2012</i>	926	92601	960 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2008 r. wykonanie
ogółem				4 847 642,00	896 714,83	