

DPR-K.44.4.2024
EOD: 13589/03/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/1/24/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	12.02.2024 r. – 10.03.2025 r.		
Numer umowy ~ dofinansowanie	RPPM.08.01.01-22-0009/17-00; zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-01 z dnia 30.09.2019 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-02 z dnia 4.05.2020 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-03 z dnia 29.04.2021 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-04 z dnia 2.09.2022 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-05 z dnia 11.01.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-06 z dnia 13.03.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-07 z dnia 26.05.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-08 z dnia 27.11.2023 r.		
Data podpisania umowy	6.06.2017 r.		
Nazwa projektu	Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.		
Beneficjent	Gmina Miejska Tczew		
Adres jednostki kontrolowanej	Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;		
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera	Adres
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 19A w Tczewie	ul. Zamkowa 19A, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wąska 48 w Tczewie	ul. Wąska 48, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie	ul. Elżbiety 20-21, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie	ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Piłsudskiego 2 w Tczewie	Pl. Piłsudskiego 2, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 w Tczewie	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21, 83-110 Tczew

	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie	Pl. Gen. Hallera 7, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie	ul. Mickiewicza 8-9, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie	ul. Krucza 9-10, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15	Pl. Gen. Hallera 15, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wilczej 7-8 w Tczewie	ul. Wilcza 7-8, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowej 19 w Tczewie	ul. Zamkowa 19, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22-23 w Tczewie	ul. Elżbiety 22-23, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Podgórna 20 w Tczewie	ul. Podgórna 20, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 13 w Tczewie	ul. Krucza 13, 83-110 Tczew		
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pl. Hallera 24	Pl. Gen. Hallera 24, 83-110 Tczew		
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie	Al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew		
Miejsce realizacji projektu	powiat tczewski, gmina Miejska Tczew, miejscowość Tczew.			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji;			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.4.2024, EOD: 4457/01/2024, z dnia 26.01.2024 r. oraz EOD: 43064/09/2024, z dnia 20.09.2024 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

2.	Agnieszka Mizuła	Starszy Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Kafarska	Główny Specjalista - Koordynator Zespołu	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Andrzej Gockowski	Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.05.2023 r.	30.05.2023 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	—	—

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	17.02.2020 r.	Raport nr 1/2020 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020, z dnia 11.03.2020 r. EOD: DPR-E.433.26.2017	Wizyta monitoringowa w zakresie: – Zgodności przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie /wnioskiem o dofinansowanie Projektu/Umową z Wykonawcą; – Dokumentacja przeprowadzonych działań; – Przebieg działań; – Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.	Agnieszka Parkot – Główny Specjalista Magdalena Kaniewska – Główny Specjalista Koordynator Zespołu

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoły przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.01-22-0009/17.

2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadziła audyt wniosków o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-007 oraz RPPM.08.01.01-22-0009/17-009. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.26.2020.33 z dnia 15.10.2020 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-027.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą: Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.08.01.01-22-0009/17 będącego załącznikiem do umowy RPPM.08.01.01-22-0009/17-00, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. – Konwersja, Działania 08.01. – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 08.01.01 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych w dniu 26.09.2024 r. oględzin w miejscach realizacji, stwierdzono że Beneficjent w ramach Projektu partnerskiego, przeprowadził zintegrowane zadania inwestycyjne polegające na przystosowaniu wybranych budynków do pełnienia nowych funkcji społecznych, przez adaptację i remont, wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji, modernizacji infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem funkcji uzupełniających działania społeczne. Zrealizowane działania doprowadziły do poprawy stanu budynków Partnerów uczestniczących w realizacji Projektu. W ramach zadań objętych instrumentem elastyczności, w Projekcie przeprowadzono działania celem integracji mieszkańców oraz zaangażowania w działania rewitalizacyjne.

Partner Wiodący – Gmina Miejska Tczew, zrealizował zadania rewitalizacyjne w zakresie robót budowlanych: mające na celu poprawę bezpieczeństwa na Zatorzu w Tczewie – system monitoringu, oświetlenie, naprawę infrastruktury drogowej; w zadaniach dla Centrum Wspierania Rodziny – przeprowadził modernizację pomieszczeń bibliotecznych w budynku przy ul. Kościuszki 2; budowę CWR przy ul. Podgórznej 8, przebudowę budynku dla Forum Inicjatyw Społecznych – ul. Łazienna 5 w Tczewie; zrealizował przebudowy ciągów komunikacyjnych ulic: Krętej i Podgórznej oraz przebudowę ulicy Jadwigi,

zrealizował budowę kładki pieszo-rowerowej na Zatorzu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, utworzył place zabaw z elementami street workout - przy ulicach Łąkowej i Żuławskiej w Tczewie, przeprowadził adaptację budynku ul. Elżbiety 19 B, dla funkcji utworzenia Rodzinnego Klubu Zatorze.

Wykonanie przebudowy ulic dla zadania: Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie – Etap I, Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na podstawie umowy nr 14/2020/U z dnia 23.09.2020 r., której termin realizacji wyznaczono do dnia 1.04.2021 r., a wartość przedmiotu zamówienia: 6 255 365,81 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks nr 1 w dniu 23.09.2020 r., którym wydłużono termin realizacji do dnia 23.09.2020 r., aneks nr 2 w dniu 31.03.2021 r., którym wydłużono termin realizacji do dnia 16.06.2021 r. Realizację zadania zgodnie z umową potwierdzono protokołem odbioru spisany w dniu 16.06.2021 r.

Realizację zadania: Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie – Etap II i III, powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański, na podstawie umowy nr 14/2021/U zawartej w dniu 7.07.2021 r., której termin realizacji określono na 150 dni od daty jej podpisania, a wartość zadania ustalono w wysokości 8 311 479,00 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks nr 1 w dniu 3.12.2021 r., aneks nr 2 w dniu 2.03.2022 r., aneks nr 3 w dniu 27.05.2022 r. Przy czym, wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami wyniosła 8 396 662,58 PLN, a także zmieniono terminy realizacji odpowiednio: aneks nr 1 termin do dnia 2.03.2022 r., aneks nr 2 termin do dnia 29.05.2022 r. Realizację zadania zgodnie z warunkami umowy potwierdzono spisując protokół finansowy końcowy odbioru robót nr 6 w dniu 30.05.2022 r.

Realizację kolejnego zadania: Rewitalizacja – modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania: Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny, Beneficjent powierzył do wykonania Przedsiębiorstwu Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 24/44, 80-299 Gdańsk, na podstawie umowy nr 398/07/2018 z dnia 11.07.2018 r., której termin realizacji wskazano do dnia 15.12.2019 r., a wartość zadania ustalono w wysokości 4 234 890,00 PLN; przy czym, wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 z 12.09.2018 r. Realizację zadania w okresie od 1.08.2018 r. do 15.12.2019 r., zgodnie z warunkami kontraktu, potwierdzono spisaniem protokołu odbioru w dniu 21.01.2019 r.

Kolejne zadanie: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: Piotr Liss F.H.U. PATMAT, ul. Słoneczna 1, Czarlin, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 366/09/2020 z dnia 18.09.2020 r., której wskazano termin realizacji do dnia 17.12.2021 r. oraz wartość wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 806 389,35 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks nr 1 w dniu 11.12.2020 r., aneks nr 2 w dniu 21.06.2021 r. - zmieniające wartość umowy w wyniku konieczności wprowadzenia robót dodatkowych i zaniechanych, wzrost wynagrodzenia odpowiednio: aneks 1 do 855 376,90 PLN, aneks 2 do 860 763,66 PLN; przy czym, roboty zaniechane o łącznej wartości 3 765,91 PLN, pomniejszyły wartość robót w zakresie prac wykończeniowych, odpowiednio: o 2 768,85 PLN roboty zaniechane wprowadzone aneksem nr 1 oraz o 997,06 PLN roboty zaniechane wprowadzone aneksem nr 2. Roboty budowlane zakończono w dniu 17.11.2021 r. Protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 23.11.2021 r., potwierdzono wykonanie zadania zgodnie z warunkami zamówienia.

Przebudowę Centrum Wspierania Rodziny – Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: Beata Wysocka EWANDER-2, ul. Rynek 24, 83-200 Starogard Gdański, na podstawie umowy nr 679/11/2017 z dnia 16.11.2017 r., której termin realizacji wskazano do dnia

1.02.2018 r., a wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono na 169 956,39 PLN. Protokół odbioru robót spisano w dniu 9.02.2018 r., potwierdzając odbiór przedmiotu umowy, zgłoszonego do odbioru z dniem 31.01.2018 r.

Wykonanie przebudowy ulicy Podgórnej w ramach zadania: Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie, Beneficjent powierzył Firmie Budowlano-Drogowej PRASBET Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jacka Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz, na podstawie umowy nr 2/2020/U z dnia 27.03.2020 r., w której termin realizacji wskazano do dnia 31.08.2020 r., a wartość wynagrodzenia Wykonawcy określono w wysokości 1 974 150,00 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 z 21.08.2020 r., wydłużając termin realizacji do dnia 23.10.2020 r. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 9.11.2020 r., potwierdzając realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi umową oraz aneksem.

Realizację kolejnych zadań w ramach Projektu – Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania: Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański, na podstawie umowy nr 3/2020/U z dnia 8.04.2020 r., której termin realizacji wskazano do dnia 31.07.2020 r., a wartość zadania 1 044 215,29 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany w związku z protokołem konieczności, zawierając aneks nr 1 w dniu 7.08.2020 r.; aneks nr 2 w dniu 9.10.2020 r. - zmieniając termin realizacji do dnia 19.10.2020 r. oraz wartość umowy do kwoty 1 074 352,87 PLN. Protokół odbioru końcowego zadania spisano w dniu 20.11.2020 r., potwierdzając realizację przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył do realizacji kolejne zadanie: Przebudowę ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie, na podstawie umowy nr 15/2022/U zawartej w dniu 1.07.2022 r., której termin realizacji wskazano do dnia 28.11.2022 r., a wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono w wysokości 2 639 868,31 PLN. Protokół odbioru końcowego robót spisano w dniu 5.12.2022 r., potwierdzając realizację przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył do realizacji kolejne zadanie: Budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie, na podstawie umowy nr 512/08/2017 z dnia 14.08.2017 r., której termin realizacji wskazano do dnia 27.10.2017 r., a wartość wynagrodzenia 606 000,00 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 w dniu 19.10.2017 r., którym wydłużono termin realizacji do 6.11.2017 r. Protokół końcowy odbioru robót spisano w dniu 6.11.2017 r., potwierdzając wykonanie umowy zgodnie z zamówieniem.

Przebudowę placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, na podstawie umowy nr 529/08/2017 z dnia 25.08.2017 r., której wykonanie przewidziano na 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, to jest do dnia 9.10.2017 r., a wartość wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalono w wysokości 106 418,44 PLN. Protokół odbioru końcowego robót spisano w dniu 16.10.2017 r., zawierając w treści ustalenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją, a Wykonawca zakończył prace w dniu 10.10.2017 r. (jeden dzień po terminie), przy czym stwierdzono kary umowne naliczone za dwa dni opóźnienia: $2 \text{ dni} * 0,5\% * 106 418,44 \text{ PLN} = 1 064,18 \text{ PLN}$.

Dostawę wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu Street workout przy ul. Żuławskiej w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: 1 Move Sp. z o.o., ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk, na podstawie umowy nr 513/08/2017 z dnia 1.08.2017 r., której termin realizacji wskazano do dnia 24.09.2017 r., a wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono w wysokości 43 010,94 PLN. Protokół odbioru końcowego robót spisano w dniu 29.09.2017 r. potwierdzając realizację zamówienia zgodnie z umową.

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: MAXI-TERM Wiesław Denko, ul. Bronisława Czecha 1/4, 80-288 Gdańsk, na podstawie umowy nr 307/05/2017 z dnia 12.05.2017 r., której termin

realizacji wskazano do dnia 10.12.2018 r. – etap II, a wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono w kwocie 1 224 471,67 PLN. Protokołem odbioru wykonanych elementów robót w okresie od dnia 21.03.2018 r. do dnia 7.08.2018 r., spisany w dniu 28.09.2018 r., w ramach wydatków przedstawionych do refundacji w Projekcie, rozliczono realizację kolejnego etapu zadania, w zakresie robót budowlanych wykonanych od początku realizacji, do wartości 542 245,55 PLN. Wartość zakresu robót budowlanych – etap II, określono w umowie w kwocie 1 135 487,32 PLN. Zgodnie z zestawieniem wartości robót, załączonym w protokole odbioru – wartość 677 747,02 PLN. Ponadto, w ramach umowy poniesiono wydatek w wysokości 88 984,35 PLN, w zakresie prac przygotowawczych – etap I. Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej spisano w dniu 29.12.2017 r., stwierdzając jej kompletność i dokonując odbioru, przy czym wskazano 11 dni opóźnienia powstałego z przyczyn zależnych od Jednostki Projektującej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w terminie 22.12.2017 r., naliczając wysokość należnych kar umownych. Termin etapu I wg umowy, do 30.10.2017 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 w dniu 30.10.2017 r.

Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: MARKAN s.c. Kamil Stubba, Sabina Stubba-Wolska, Arleta Stubba, Anna Stubba-Dey, ul. Tczewska 35, 83-112 Rokitki, na podstawie umowy nr 583/11/2019 z dnia 15.11.2019 r., której wartość wynagrodzenia Wykonawcy określono w wysokości 423 000,00 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks nr 1 z dnia 9.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 14.02.2020 r. Protokół odbioru końcowego robót spisano w dniu 19.03.2020 r., stwierdzono usterki w wykonawstwie robót, wyznaczając termin na dokonanie usunięcia. Protokół usunięcia usterek spisano w dniu 15.04.2020 r., w terminie, uznając zgłoszone usterki za usunięte.

Zadania rewitalizacyjne w Projekcie zostały przez Partnera Wiodącego poprzedzone pracami przygotowawczymi, które obejmowały koszty konkursów architektonicznych i urbanistycznych zagospodarowania ulic Krętej i Podgórnej, dokumentacje techniczne: ciągów komunikacyjnych ulic Krętej i Podgórnej, poprawy bezpieczeństwa, kładki pieszo-rowerowej na Zatorzu z zagospodarowaniem przyległego terenu, placu zabaw, adaptacji budynku przy ul. Elżbiety 19 B do funkcji Rodzinnego Klubu Zatorze, budynków CWR – budynku przy ul. Podgórnej 8, – pomieszczeń bibliotecznych.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie, Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi działającemu pod nazwą: NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, na podstawie umowy nr 37/2018/U z dnia 16.11.2018 r., której termin realizacji wskazano do dnia 30.08.2019 r., a wartość ustalono w wysokości 173 430,00 PLN.

Kolejne zadanie Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski, 83-130 Rożental, na podstawie umowy nr 21/2018/U zawartej 9.07.2018 r., na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu za dworcowego na osiedlu Zatorze w Tczewie, której termin wskazano do dnia 14.12.2018 r., a wartość pełnienia usługi ustalono na 1 230,00 PLN (umowa na 247 230,00 PLN); przy czym, do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks nr 1 w dniu 12.10.2018 r., zmieniający termin do dnia 30.06.2019 r. oraz aneks nr 2 z dnia 3.12.2018 r., wydłużający termin do dnia 3.12.2019 r.

Provald Waldemar Prorok, ul. Polna 11C/17, 82-300 Elbląg, na podstawie WSKI.7031.101.2016.AM z dnia 2.09.2016 r., otrzymał zadanie wykonania wizualizacji graficznych trzech kładek pieszo – rowerowych na Kanale Młyńskim w Tczewie w wersji papierowej i na nośniku CD, w terminie do dnia 16.09.2016 r., za wynagrodzeniem w wysokości 2 460,00 PLN.

Pracownia Projektowa PUKKA Katarzyna Karolczuk, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 8/01/2017 zawartej w dniu 3.01.2017 r., otrzymała zadanie opracowania projektu zagospodarowania terenu przy

ul. Łąkowej w Tczewie na plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Żuławskiej 2 na Street Workout. Termin realizacji umowy wskazano do dnia 7.02.2017 r., a wartość zadania określono na 8 000,00 PLN.

Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Linia Pracownia Architektoniczna Danuta Szafrńska, 80-438 Gdańsk, na podstawie umowy nr 520/08/2016 zawartej w dniu 31.08.2016 r., zadanie opracowania: Inwentaryzacji do projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową przy ul. Elżbiety 19 B – Etap 1 oraz Projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową przy ul. Elżbiety 19 B – Etap 2, której termin realizacji wskazano do dnia 17.11.2016 r. Protokoły przekazania spisano w dniach: 10.10.2016 r. i 17.11.2016 r. – potwierdzając przyjęcie dokumentacji wykonanych zgodnie z umową.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył do realizacji na podstawie umowy nr 595/10/2016 zawartej w dniu 7.10.2016 r., wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 17.11.2016 r. Protokół przekazania spisano w dniu 17.11.2016 r. – potwierdzając przyjęcie dokumentacji wykonanej zgodnie z umową.

Kolejne zadanie w ramach prac przygotowawczych, Beneficjent powierzył do realizacji Pracowni Projektowej RICHERT, ul. Władysława Broniewskiego 5, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 10/01/2017, zawartej w dniu 4.01.2017 r., na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy wraz z remontem budynku przy ul. Podgórznej 8 w Tczewie. Termin realizacji wskazano do dnia 4.01.2017 r., a wartość zadania ustalono na 19 900,00 PLN.

Biuro Usług Projektowo-Inwestorskich INWESTPOL Sp. z o.o., ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdańsk, na podstawie umowy nr 511/08/2017 zawartej w dniu 10.08.2017 r., otrzymało zadanie: wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne w budynku przy ul. Kościuszki 2 – część nr 1. i pomieszczenia biblioteczne w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 6 – część nr 2 (przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6 aneksem nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08 została wyłączona z Projektu). Terminy realizacji części zakresów umowy wskazano dla poszczególnych etapów, dla zadania części nr 1, etap II – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 15.02.2018 r., dla zadania części nr 2, etap II – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 16.07.2018 r., dla etapów III – obejmujących pełnienie nadzoru autorskiego, wskazano termin od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia ich odbioru końcowego. Ustalono wartość wynagrodzenia Wykonawcy 340 710,00 PLN. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: aneks 1 w dniu 15.02.2017 r. oraz aneks 2 w dniu 11.05.2018 r., którym zmieniono terminy realizacji etapów zadania części nr 2, w tym wydłużając termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (etap II) do dnia 22.10.2018 r.

Nad prawidłowością przebiegu realizacji zadań rewitalizacyjnych w zakresie robót budowlanych Partner Wiodący – Gmina Miejska Tczew, ustanowił nadzór inwestorski.

Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórznej 8 w Tczewie, Beneficjent powierzył do realizacji Konsorcjum Firm: DROG-BUD Inwestycje Północ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, Biuro Obsługi Budownictwa Chojnacki Wiesław Chojnacki, ul. Świerkowa 4, Mosty, 81-198 Kosakowo, na podstawie umowy nr 397/10/2020, zawartej w dniu 20.10.2020 r., w której termin wykonywania usługi wskazano do dnia 17.12.2021 r., a wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono w wysokości 19 900,00 PLN.

Kolejne zadanie sprawowania nadzoru Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: ATR Sławomir Rytlewski, ul. Mikołaja Reja 16, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 16/2021/U, zawartej w dniu 13.07.2021 r., na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej zagospodarowanie terenu na os. Zatorze., której termin wskazano do dnia 4.12.2021 r., wynagrodzenie za pełnienie usługi ustalono w wysokości 70 000,00 PLN.

Sprawowanie usługi w ramach kolejnego zadania, Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: BUDJAX Niziołkiewicz Janusz, ul. Stefana Batorego 2, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 530/0/2017 zawartej w dniu 29.08.2017 r., zadanie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizowania zadania: Przebudowa placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie w ramach projektu Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie, której termin wskazano do dnia 14.11.2017 r., a wartość pełnienia usługi ustalono na 1 000,00 PLN (umowa 2 000,00 PLN).

Beneficjent, powierzył Pracowni Projektowej PROMAR Mariusz Szyszkowski, na podstawie umowy nr 21/2018/U zawartej 9.07.2018 r., na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Rewitalizacja - poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie, której wartość pełnienia usługi ustalono na 1 230,00 PLN.

Beneficjent, powierzył Biuru Usług Projektowo-Inwestorskich INWESTPOL Sp. z o.o., pełnienie usługi nadzoru autorskiego w zadaniu: Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne budynku przy ul. Kościuszki 2 w Tczewie, w ramach realizacji III etapu, części nr 1, umowy nr 511/08/2017 z 10.08.2017 r., o wartości 15 006,00 PLN.

Zakup wyposażenia Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: Zakład Usług Stolarskich STOL-MAT Sławomir Matuszewski, Rogajny 69a, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy nr 62/02/2018, zawartej w dniu 9.02.2018 r., na wyposażenie pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie ul. Łazienna 5, której termin wskazano do dnia 3.03.2018 r., a wartość wynagrodzenia za wykonanie usługi ustalono na 20 650,00 PLN.

Beneficjent, powierzył podmiotowi działającemu pod nazwą: LYRECO Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów, realizację Zlecenia nr WSKI.7031.27.2018.SB z 23.03.2018 r., w zakresie dostawy wyposażenia pomieszczeń FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie, w ramach projektu Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie, wartości 3 906,48 PLN, w terminie do dnia 26.03.2018 r.

Zleceniem nr WSKI.7031.26.2018.SB z dnia 23.03.2018 r., Beneficjent powierzył do realizacji DT Firmie Handlowej Dawid Tomaszewski, Al. Zwycięstwa 16, 83-110 Tczew, dostawę wyposażenia pomieszczeń FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie, której termin wykonania wskazano do dnia 26.03.2018 r., a wartość przedmiotu zlecenia określono na 2 139,00 PLN.

Kolejne Zlecenie, nr WSKI.7031.28.2018.SB z dnia 23.03.2018 r., w zakresie dostawy wyposażenia pomieszczeń FIS, Beneficjent powierzył do realizacji NORDIC2 SOFA PATEX PH Czesława Legieć, ul. Akacyjowa 5, 23-400 Biłgoraj, w terminie wykonania do dnia 3.04.2018 r., o wartości zamówienia 1 100,00 PLN.

Kolejne zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2, Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 12/3 80-143 Gdańsk, na podstawie umowy nr 589/11/2019 zawartej w dniu 29.11.2019 r., której termin wykonania wskazano do dnia 31.12.2019 r., a wartość umowy określono na 205 157,05 PLN.

Kolejne zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie, Beneficjent powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą: MATAGO GROUP Mateusz Gembicki,

ul. Trzebnicka 28 50-245 Wrocław, na podstawie umowy nr 174/04/2020 z dnia 24.04.2020 r., której termin wskazano do dnia 22.05.2020 r., a wartość wykonania usługi ustalono na 87 084,00 PLN.

Temu samemu Wykonawcy, w ramach kolejnego zadania, Beneficjent powierzył dostawę wyposażenia budynku przy ul. Podgórznej 8, na podstawie umowy nr 516/11/2021 zawartej w dniu 12.11.2021 r., której termin wskazano do dnia 27.12.2021 r., a wartość realizacji usługi ustalono na 40 810,00 PLN.

W Projekcie rozliczono wydatki przewidziane do realizacji w ramach Instrumentu elastyczności – w ramach działania, Beneficjent powierzył Fundacji M.A.P.A. Obywatelska - miejsce, aktywność, partycypacja, animacja, ul. Odrowskiego 4/19, 82-500 Kwidzyn, na podstawie umowy nr 413/08/2021 zawartej w dniu 9.08.2021 r., realizację spotkania integracyjnego w ramach Projektu pn.: Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza, którego termin zorganizowania wskazano do dnia 30.08.2021 r.

Kolejne zadanie Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Zieleń Miejska Sp. z o.o., ul. Tczewska 35, 83-112 Rokitki, na podstawie umowy nr 402/07/2021 zawartej w dniu 30.07.2021 r., na: Realizacja zlecenia zgodnie z umową 402/07/2021 - Zagospodarowanie podwórek poprzez wykonanie i wyposażenie ich w elementy małej architektury ogrodowej, promocyjnej oraz roślinność, której termin realizacji wskazano do dnia 31.08.2021 r.

Kolejne zadanie w ramach Instrumentu Elastyczności, Beneficjent powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Fundacja To i Co, ul. Krótka 10-9/1, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 73/02/2022 zawartej w dniu 1.02.2022 r., dotyczące przekazania środków na wykonanie zadania publicznego Fyrtel Działamy w ramach projektu Miasto od nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie, którego termin realizacji wskazano do dnia 31.12.2022 r. Przy czym, zwrócono część środków wynikającą z niewykorzystania przez Wykonawcę przekazanej dotacji w całej wysokości.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wąska 48 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Firma Handlowo Usługowa KALINEX Wioletta Kalinowska, ul. Pastwa 48, 82-500 Kwidzyn, na podstawie umowy nr 1/2018 zawartej w dniu 10.05.2018 r., na: wykonanie remontu ścian elewacji frontowej wraz z dociepleniem elewacji ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Elektro-Puzio Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2 A, 83-100 Tczew, na podstawie umowy nr 01/El 20-21 zawartej w dniu 1.12.2017 r., na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Elżbiety w Tczewie, w której termin realizacji zadania wskazano do dnia 11.12.2017 r.

Kolejne zadanie, Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą PHU iSystem Piotr Maślanka, Boroszewo 8, 83-115 Swarżyn, na podstawie umowy nr 01/El 20-21 zawartej w dniu 12.12.2019 r., na wymianę pionów instalacji kanalizacji i zimnej wody, której termin realizacji wskazano do dnia 18.12.2019 r.

Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą FHU Master Mirosław Bałamonczek, ul. Władysława Młyńskiego 44, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 02/El 20-21 zawartej w dniu 1.02.2021 r., wykonanie remontu klatek schodowych przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie (2 klatki), której termin realizacji wskazano do dnia 27.02.2021 r.

Kolejne zadanie, Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Zieleń Miejska Sp. z o.o., ul. Tczewska 35, 83-112 Rokitki, na podstawie umowy nr 03/EL 20-21 zawartej w dniu 10.03.2023 r.,

wykonanie nasadzeń żywopłotu rośliny berberys czerwony kolumnowy wzdłuż budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 29.03.2023 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie, powierzył do realizacji Przedsiębiorstwu Budowlano-Usługowemu KOMBUD Sp. z o.o., ul. Gdańska 33. 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 52/WSP/2019 zawartej w dniu 26.08.2019 r., wykonanie remontu elewacji kamienicy - budynek mieszkalny wielorodzinny Tczew, ul. Wyszyńskiego 17-19, której termin realizacji wskazano do dnia 15.11.2019 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Piłsudskiego 2 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie, Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, ul. Kopernika 2b/4, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr 1/2018 zawartej w dniu 16.05.2018 r., Renowację elewacji budynku mieszkalnego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 2 - zgodnie z umową IV etap., której termin realizacji wskazano do dnia 29.12.2018 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 w dniu 16.05.2018 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Mass-Dek, ul. Kwiatowa 21, 83-100 Tczew, na podstawie umowy nr 01/03/2019/MP zawartej w dniu 27.03.2019 r., na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Tczewie, której termin wskazano do dnia 12.04.2019 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 z dn. 27.03.2019 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOMBUD Sp. z o.o., ul. Gdańska 33G, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 1/2019 zawartej w dniu 19.02.2019 r., na odnowę elewacji i remont dachu – na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Tczew, Pl. Hallera 7, której termin realizacji wskazano do dnia 30.08.2019 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie, powierzył do realizacji Firmie Handlowo Usługowej KALINEX Wioletta Kalinowska, ul. Pastwa 48, 82-500 Kwidzyn, na podstawie umowy nr 2/2017 zawartej w dniu 25.09.2017 r., na wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem, której termin realizacji wskazano do dnia 8.12.2017 r., a wartość zadania określono w wysokości 93 871,82 PLN. Protokół odbioru spisano w dniu 12.12.2017 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 z dnia 1.12.2017 r., którym wydłużono termin realizacji do dnia 21.12.2017 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Elektro-Puzio Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2a, 83-100 Tczew, na podstawie umowy nr 01/Kr 9-10 zawartej w dniu 20.12.2017 r., na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 30.12.2017 r. Kolejne zadanie, Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Tip-Top Zbigniew Formela, ul. Starowiejska 7/1, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 02/KR9-10 zawartej w dniu 22.05.2020 r., na wykonanie remontu klatek schodowych w Tczewie ul. Krucza 9-10, której termin realizacji wskazano do dnia 14.07.2020 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Braton Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 66e, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 1/materiały/2018 zawartej w dniu 26.04.2018 r., na dostawę materiałów, której termin realizacji wskazano do dnia 16.07.2018 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 w dniu 12.06.2018 r. Temu samemu Wykonawcy, Partner Projektu powierzył do realizacji kolejne zadanie, na podstawie umowy nr 2/materiały/2018 zawartej w dniu 26.04.2018 r., na dostawę materiałów, której termin realizacji wskazano do dnia 2.08.2018 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1

w dniu 8.06.2018 r. Kolejne zadanie Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Karol Czapski, Gogolewo 16, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr 1/roboty/2018 zawartej w dniu 26.04.2018 r. na wykonanie usług budowlanych, w której termin realizacji wskazano do dnia 3.08.2018 r. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając aneks nr 1 w dniu 20.06.2018 r. Kolejne zadanie Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Karol Czapski, Gogolewo 16, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr 2/roboty/2018 zawartej w dniu 7.05.2018 r. na wykonanie usług budowlanych, w której termin realizacji wskazano do dnia 8.08.2018 r. Kolejne zadanie Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Karol Czapski, Gogolewo 16, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr 1/podwórze/2019 zawartej w dniu 28.10.2019 r. na wykonanie usług budowlanych, w której termin realizacji wskazano do dnia 21.11.2019 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wilczej 7-8 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Służba Drogowa s.c. Wacław Kowalski i Sylwia Szutowicz, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 01/W 7-8 zawartej w dniu 23.09.2019 r., zadanie: Utwardzenie terenu podwórka Wilcza 7-8 w Tczewie, w której termin realizacji wskazano do dnia 21.10.2019 r. wartość 55 369,10 PLN.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowej 19 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOMBUD Sp. z o.o., ul. Gdańska 33. 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 1/2018 zawartej w dniu 17.05.2018 r., renowację elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 19 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 22.11.2017 r. (wydatek niekwalifikowalny).

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22-23 w Tczewie, powierzył podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą FHU Master Mirosław Bałamонецzek, ul. Władysława Młyńskiego 44, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 1/09/2017 zawartej w dniu 15.09.2017 r., wymianę instalacji elektrycznej klatki schodowej przy ul. Elżbiety 22 w Tczewie oraz wymianę instalacji domofonowej (nr 22 i 23) zgodnie z umową 1/09/2017 z dnia 15.09.2017 r., której termin realizacji wskazano do dnia 28.11.2017 r.

Kolejne zadanie Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EWA Ewa Bronk, Stanisławie 43, 83-112 Lubiszewo, na podstawie umowy nr 2/09/2017 zawartej w dniu 18.09.2017 r., na wykonanie robót ziemnych, której termin realizacji wskazano do dnia 30.04.2018 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Podgórna 20 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą P.P.H.U BUDIGOR Usługi Budowlane, ul. Chełmońskiego 6, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 01/WSP/2022 zawartej w dniu 19.10.2022 r., na: Remont elewacji podłużnej wschodniej z wykonaniem izolacji poziomej, dwurzędowej, ciekłokrystalicznej budynku położonego w Tczewie przy ul. Podgórnej 20, należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Podgórnej 20/Chopina 2, której termin realizacji wskazano do dnia 28.12.2022 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 13 w Tczewie, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Elektro-Puzio Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2a, 83-100 Tczew, na podstawie umowy nr 01/Kr 13 zawartej w dniu 27.10.2017 r., wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kruczej 13 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 9.11.2017 r.

Kolejne zadanie Partner Projektu powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Tip-Top Zbigniew Formela, ul. Starowiejska 7/1, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 01/KR 13 zawartej w dniu 20.01.2019 r., na remont klatki schodowej budynku mieszkalnego, Tczew ul. Krucza 13, której termin realizacji wskazano do dnia 29.10.2019 r.

Partner Projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pl. Hallera 24, powierzył do realizacji Firmie Handlowo Usługowej KALINEX Wioletta Kalinowska, ul. Pastwa 48, 82-500 Kwidzyn, na podstawie umowy nr 1/2017 zawartej w dniu 18.09.2017 r., renowację elewacji budynku przy Pl. Hallera 24 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 20.11.2017 r.

Partner Projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie - Al. Zwycięstwa 6, Tczew, powierzył do realizacji podmiotowi gospodarczemu działającemu pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane MC-Kwak, ul. Szkolna 13, 83-111 Miłobądz, na podstawie umowy nr DT/29/2018 zawartej w dniu 19.04.2018 r., renowację ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Stromej 4 w Tczewie, której termin realizacji wskazano do dnia 11.09.2018 r.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

Wynikiem zrealizowanego Projektu jest osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników produktu i rezultatu. Uzyskane wartości wskaźników przedstawia poniższa tabela. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidłowa.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	140,00	140,00	X	—	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 1.10.2024 r. o wykonaniu działań na wyznaczonym obszarze rewitalizacji - niezmienionym podczas Projektu.
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem	osoby	9 851,00	10 809,00	X	—	Zgodnie z informacją złożoną w Oświadczeniu Beneficjenta, z dnia 1.10.2024 r. o uzyskanej wartości wskaźnika rezultatu, wyliczonej na podstawie danych z systemu Rejestru Mieszkańców – Wykaz ilościowy Mieszkańców, wskazanych ulic objętych wsparciem, stan na dzień 30.04.2023 r. (Wartość bazowa 0,00).

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa Centrum Wspierania Rodziny FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 595213-N-2017 z dnia 13.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Beata Wysocka EWANDER-2, ul. Rynek 24, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 679/11/2017 z dnia 16.11.2017 r.

Wartość umowy: 169 956,39 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 12600/03/2018 z dnia 08.03.2018 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 527541-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

Umowa nr 529/08/2017 z dnia 25.08.2017 r.

Wartość umowy: 106 418,44 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 15173/03/2018 z dnia 21.03.2018 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 41224-N-2017 z dnia 10.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MAXI-TERM Wiesław Denko, ul. Bronisława Czecha 1/4, 80-288 Gdańsk

Umowa nr 307/05/2017 z dnia 12.05.2017 r.

Wartość umowy: 1 224 471,67 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 15173/03/2018 z dnia 21.03.2018 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” przy ul. Żyławskiej w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 527703-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

1 Move Sp. z o.o., ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk

Umowa nr 513/08/2017 z dnia 01.08.2017 r.

Wartość umowy: 43 010,94 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16576/03/2018 z dnia 27.03.2018 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 538082-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Roka Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 512/08/2017 z dnia 14.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 19.10.2017 r.

Wartość umowy: 606 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16575/03/2018 z dnia 27.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 68336/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” – pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie (2 części);

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 530927-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 i 2:

Biuro Usług Projektowo-Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdańsk

Umowa nr 511/08/2017 z dnia 10.08.2017 r.

Wartość umowy: 150 060,00 PLN brutto (część 1)

Wartość umowy: 190 650,00 PLN brutto (część 2)

Aneks nr 1 z dnia 15.02.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.05.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16637/03/2018 z dnia 28.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 i 2 zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 14735/03/2019 z dnia 22.03.2019 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji frontowej wraz z dociepleniem elewacji tylnej budynku oraz remont klatek schodowych w budynku przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: 04.08.2017 r. (brak numeru ogłoszenia);

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Usługowo-Handlowa KALINEX Wioletta Kalinowska, Pastwa 48, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr 2/2017 z dnia 25.09.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 01.12.2017 r.

Wartość umowy: 93 871,82 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 68941/12/2018 z dnia 13.12.2018 r.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 9- 10 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Kruczej 9 - 10 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1067987 z dnia 13.11.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELEKTRO – PUZIO Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2A, 83 – 110 Tczew

Umowa nr 01/Kr 9-10 z dnia 20.12.2017 r.

Wartość umowy: 29 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 9390/02/2019 z dnia 25.02.2019 r. oraz EOD: 14752/03/2019 z dnia 22.03.2019 r.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 20 – 21 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20 – 21 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1067985 z dnia 13.11.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELEKTRO – PUZIO Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2A, 83 – 110 Tczew

Umowa nr 01/EI 20-21 z dnia 01.12.2017 r.

Wartość umowy: 24 960,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 9258/02/2019 z dnia 22.02.2019 r. oraz EOD: 15667/03/2019 z dnia 27.03.2019 r.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wyposażenie pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie ul. Łazienna 5;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1083838 z dnia 25.01.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

STOL-MAT Zakład usług stolarskich Sławomir Matuszewski Rogajny 69a, 14-400 Pasłęk

Umowa nr 62/02/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Wartość umowy: 20 650,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16425/04/2019 z dnia 01.04.2019 r. oraz EOD: 29040/06/2019 z dnia 07.06.2019 r.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 13 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kruczej 13 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1059464 z dnia 03.10.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELEKTRO – PUZIO Krystian Puzio, ul. Gen. Józefa Bema 28/2A, 83-110 Tczew

Umowa nr 01/Kr13 z dnia 27.10.2017 r.

Wartość umowy: 14 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 9496/02/2019 z dnia 25.02.2019 r. oraz EOD: 17368/04/2019 z dnia 04.04.2019 r.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów do wykonania remontu i ocieplenia elewacji wschodniej budynku przy Placu Hallera 15 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1102196 z dnia 06.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

BRATON sp. z o. o. spółka komandytowa ul. Armii Krajowej 66a, 83 – 110 Tczew

Umowa nr 1/MATERIAŁY/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 12.06.2018 r.

Wartość umowy: 43 686,15 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8785/02/2019 z dnia 20.02.2019 r. oraz EOD: 17709/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i ocieplenie elewacji południowej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1105655 z dnia 19.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Karol Czapski, Gogolewo 16, 83 – 140 Gniew;

Umowa nr 2/ROBOTY/2018 z dnia 07.05.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 18.06.2018 r.

Wartość umowy: 49 800,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8959/02/2019 z dnia 21.02.2019 r. oraz EOD: 17738/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i ocieplenie elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 110224 z dnia 06.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Karol Czapski, Gogolewo 16, 83 – 140 Gnień

Umowa nr 1/ROBOTY/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 20.06.2018 .

Wartość umowy: 82 200,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8800/02/2019 z dnia 20.02.2019 r. oraz EOD: 17682/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 631084-N-2018 z dnia 15.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Umowa nr 37/2018/U z dnia 16.11.2018 r.

Wartość umowy: 173 430,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 52083/10/2019 z dnia 21.10.2019 r.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu za dworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 565734-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski

Umowa nr 21/2018/U z dnia 09.07.2018 r.

Wartość umowy: 232 470,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 03.12.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 56964/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie Aleja Zwycięstwa 6 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja ścian zewnętrznych budynku przy ul. Stroma 5 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1096223 z dnia 14.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane MC – KWAK Zdzisław Kaczyński, ul. Szkolna 13, 83 – 110 Miłobądz

Umowa nr DT/30/2018 z dnia 19.04.2018 r.

Wartość umowy: 43 498,02 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 41859/08/2019 z dnia 21.08.2019 r.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul.PI. Piłsudskiego 2 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji budynku przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1104468 z dnia 16.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak
83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4

Umowa o roboty budowlane nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r.

Wartość umowy: 209 900,00 PLN brutto

Aneks nr 1/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 53210/10/2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz EOD: 8347/01/2020 z dnia 31.01.2020 r. Ponadto

postępowanie było objęte kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie wnioski zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 15.10.2020 r. (znak sprawy 2201-ICE.52.26.2020.33).

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wąska 48 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji frontowej południowej, odnowienie elewacji północnej oraz docieplenie ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1090402 z dnia 20.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Usługowo-Handlowa "KALINEX" Wioletta Kalinowska, Pastwa 48, 82-500 Kwidzyn

Umowa o roboty budowlane nr 1/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Wartość umowy: 220 000,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 27.08.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 18.09.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 53211/10/2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz EOD: 8426/01/2020 z dnia 31.01.2020 r. Ponadto postępowanie było objęte kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie wnioski zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 15.10.2020 r. (znak sprawy 2201-ICE.52.26.2020.33).

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 563505- N-2018z dnia 24.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

ul. Nowy Świat 24/44, 80 – 299 Gdańsk;

Umowa nr 398/07/2018 z dnia 11.07.2018 r.

Wartość umowy: 4 234 890,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 12.09.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 40311/08/2019 z dnia 09.08.2019 r. Ponadto postępowanie było objęte kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie wnioski zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 15.10.2020 r. (znak sprawy 2201-ICE.52.26.2020.33).

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów do wykonania remontu i ocieplenia elewacji południowej budynku przy Placu Hallera 15;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1098655 z dnia 23.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

BRATON sp. z o. o. spółka komandytowa ul. Armii Krajowej 66a, 83 – 110 Tczew

Umowa nr 2/MATERIAŁY/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 08.06.2018 r.

Wartość umowy: 29 413,99 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8942/02/2019 z dnia 21.02.2019 r. oraz EOD: 17750/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Aleja Zwycięstwa 6 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja ścian zewnętrznych budynku przy ul. Stroma 4 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1096213 z dnia 14.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane MC – KWAK Zdzisław Kaczyński, ul. Szkolna 13, 83 – 110 Miłobądz

Umowa nr DT/29/2018 z dnia 19.04.2018 r.

Wartość umowy: 41 698,80 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 41849/08/2019 z dnia 21.08.2019 r.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Hallera 24 w Tczewie,

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji budynku przy ul. Pl. Hallera 24 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1047754 z dnia 03.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Usługowo – Handlowa KALINEX Wioletta Kalinowska, Pastwa 48, 82 – 500 Kwidzyn

Umowa nr 1/2017 z dnia 18.09.2017 r.

Wartość umowy: 66 571,20 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 03.11.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 26.11.2017 r.- 61 334,45 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 9785/02/2019 z dnia 27.02.2019 r. oraz EOD: 17589/04/2019 z dnia 05.04.2019 r.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1198391 z dnia 31.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOMBUD Sp. z o.o., ul. Gdańska 33G, 83-110 Tczew

Umowa nr 52/WSP/2019 z dnia 26.08.2019 r.

Wartość umowy: 81 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 58537/07/2020 z dnia 27.07.2020 r.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wilcza 7-8 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Utwardzenie terenu podwórka Wilcza 7-8 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1200949 z dnia 14.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Służba Drogowa s.c. Wacław Kowalski i Sylwia Szutowicz, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew

Umowa nr 01/W 7-8 zawarta w dniu 23.09.2019 r.

Wartość umowy: 55 369,10 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 58929/07/2020 z dnia 28.07.2020 r.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22 – 23 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatek schodowych (dwie), wymiana instalacji elektrycznej (jedna klatka), wymiana instalacji domofonowej, utwardzenie terenu posesji;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1052256 z dnia 29.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

FHU MASTER Mirosław Bałamонецzek, ul. Ks. Wł. Młyńskiego 44, 83-110 Tczew

Umowa nr 1/09/2017 z dnia 15.09.2017 r.

Wartość kontraktu: 38 400,00 PLN brutto

Część 2:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe „EWA” Ewa Bronk

Stanisławie 43, 83-112 Lubiszewo

Umowa nr 2/09/2017 z dnia 18.09.2017 r.

Wartość umowy: 11 070,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 55951/07/2020 z dnia 16.07.2020 r.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20 – 21 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2020-6206-17696 z dnia 12.01.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FHU MASTER Mirosław Bałamонецzek, ul. Ks. Wł. Młyńskiego 44, 83-110 Tczew

Umowa nr 02/EI 20-21 z dnia 01.02.2021 r.

Wartość umowy: 27 700,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 46057/09/2021 z dnia 10.09.2021 r.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 13 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dwóch klatek schodowych na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kruczej 13 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1201034 z dnia 14.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Tip Top Zbigniew Formela ul. Starowiejska 7/1, 83-110 Tczew

Umowa nr 01/KR13 z dnia 01.10.2019 r.

Wartość umowy: 19 800 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 59875/07/2020 z dnia 31.07.2020 r.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Zamkowa 19 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do składania ofert z dnia 25.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe KOMBUD spółka z o.o. ul. Gdańska 33G, 83 – 110 Tczew

Umowa nr 1/2018 z dnia 17.05.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 29.10.2018 r.

Wartość umowy: 153 852,24 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 27821/04/2020 z dnia 10.04.2020 r. oraz EOD: 42861/05/2020 z dnia 28.05.2020 r.

30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wyszyńskiego 21 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1167366 z dnia 15.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usługowo-Handlowy Mass-Dek Sławomir Roziński, ul. Kwiatowa 21, 83-110 Tczew

Umowa nr 01/03/2019/MP z dnia 27.03.2019 r.

Wartość umowy: 137 160,00 PLN brutto

Aneks nr 1

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 33539/04/2020 z dnia 29.04.2020 r. oraz EOD: 43801/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.

31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji i remont dachu budynku przy ul. Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: 05.01.2019 r. (brak ogłoszenia);

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOMBUD Sp. z o.o. ul. Gdańska 33 G, 83-110 Tczew

Umowa nr 1/2019 z dnia 19.02.2019 r.

Wartość kontraktu 149 062,90 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 33813/04/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz EOD: 43942/06/2020 z dnia 02.06.2020 r.

32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 608557-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FORNICA Jarosław Pataluch ul. Gen. Józefa Sowińskiego 12/3 80-143 Gdańsk

Umowa nr 589/11/2019 z dnia 29.11/2019 r.

Wartość umowy: 205 157,05 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 58624/07/2020 z dnia 27.07.2020 r.

33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana pionów zimnej wody i pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Elżbiety 21 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1218559 z dnia 20.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU iSYSTEM, Piotr Maślanka, 83-115 Swarżyn, Boroszewo 8

Umowa nr 01/El 20-21 z dnia 12.12.2019 r.

Wartość umowy: 43 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 58565/07/2020 z dnia 27.07.2020 r.

34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Hallera 15 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie podwórza przy Placu Hallera 15 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1210895 z dnia 09.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Karol Czapski, 83-140 Gniew, Gogolewo 16

Umowa nr 1/PODWÓRZE/2019 z dnia 28.10.2019 r.

Wartość umowy: 13 500 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 59708/07/2020 z dnia 30.07.2020 r.

35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 507071-N-2020 z dnia 28.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 3/2020/U z dnia 08.04.2020 r.

Wartość umowy: 1 044 215,29 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 07.08.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 09.10.2020 r.-zmiana wartości umowy do kwoty 1 074 352,87 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 25461/05/2021 z dnia 14.05.2021 r.

36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulicy Podgórnej w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 506621-N-2020 z dnia 28.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jacka Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz

Umowa nr 2/2020/U z dnia 27.03.2020 r.

Wartość umowy: 1 974 150,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 21.08.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 24963/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.

37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 551283-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Piotr Liss F.H.U. PATMAT ul. Słoneczna 1, Czarlin 83-110 Tczew

Umowa nr 366/09/2020 z dnia 18.09.2020 r.

Wartość umowy: 806 389,35 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 11.12.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 21.06.2021 r.

-zmiana wartości umowy po zmianie aneksami do kwoty 860 763,66 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 25139/05/2021 z dnia 13.05.2021 r. oraz EOD: 47750/09/2021 z dnia 23.09.2021 r.

38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Krucza 9-10 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatek schodowych;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1243198 z dnia 22.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane TIP TOP Zbigniew Formela, ul. Starowiejska 7/1, 83-110 Tczew

Umowa nr 02/Kr9-10 z dnia 22.05.2020 r

Wartość umowy: 44 000,00 zł PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 62669/12/2021 z dnia 16.12.2021 r.

39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 572015-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

DROG-BUD Inwestycje Północ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Biuro Obsługi Budownictwa Chojnacki Wiesław Chojnacki, Mosty ul Świerkowa 4, 81-198 Kosakowo

Umowa nr 397/10/2020 z dnia 20.10.2020r.

Wartość umowy: 19 900,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 46765/09/2021 z dnia 16.09.2021 r.

40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 603055-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MARKAN s.c. Kamil Stubba, Sabina Stubba-Wolska, Arleta Stubba, Anna Stubba-Dey,

Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo;

Umowa nr 583/11/2019 z dnia 15.11.2019 r.

Wartość umowy: 423 000,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 09.12.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 14.02.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8906/02/2021 z dnia 17.02.2021 r.

41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 515589-N-2020 z dnia 17.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MATAGO GROUP Mateusz Gembicki ul. Trzebnicka 28 50-245 Wrocław

Umowa nr 174/04/2020 z dnia 24.04.2020 r.

Wartość umowy: 87 084,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 10656/02/2021 z dnia 25.02.2021 r.

42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – por. bezp. – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie – Etap II i III;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00067874/01 z dnia 28.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański

Umowa nr 14/2021/U z dnia 07.07.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 03.12.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.03.2022 r.

Aneks nr 3 z dnia 27.05.2022 r.

Wartość umowy: 8 311 479,00 PLN brutto

Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami wynosi 8 396 662,58 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 692,90 zł (metoda dyferencyjna). Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 13268/03/2023 z dnia 09.03.2023 r.

43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rewitalizacja – por. bezp. – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie – Etap II i III;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00084958/01 z dnia 16.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ATR Sławomir Rytlewski ul. Mikołaja Reja 16, 83-110 Tczew

Umowa nr 16/2021/U z dnia 13.07.2021 r.

Wartość umowy: 70 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 12356/03/2021 z dnia 03.03.2021 r.

44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178486/01 z dnia 26.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Roka Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 15/2022/U z dnia 01.07.2022 r.

Wartość umowy: 2 639 868,31 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 31196/06/2023 z dnia 13.03.2023 r.

45. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Podgórnej 20 w Tczewie

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja elewacji podłużnej wschodniej z wykonaniem izolacji poziomej, dwurzędowej, ciekłokrystalicznej budynku położonego w Tczewie, przy ul. Podgórnej 20, należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Podgórnej 20/Chopina 2;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-6206-128420 z dnia 29.09.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

P.P.H.U. BUDIGOR Usługi Budowlane, ul. Chełmońskiego 6, 83-110 Tczew

Umowa nr 1/WSP/2022 z dnia 19.10.2022 r.

Wartość umowy: 144 863,40 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 32576/06/2023 z dnia 21.06.2023 r.

46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00201388/01 z dnia 04.10.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław

Umowa nr 516/11/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Wartość umowy: 40 810,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 31756/06/2023 z dnia 15.06.2023 r.

47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulic dla zadania Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie – Etap I;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 506191-N-2020 z dnia 24.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 14/2020/U z dnia 23.09.2020 r.

Wartość umowy: 6 255 365,81 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 23.09.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 46684/09/2021 z dnia 16.09.2021 r.

48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 20 – 21 w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nasadzenia żywopłotu przy ul. Elżbiety 20 - 21 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022/BZP 00351499/01 z dnia 16.09.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zieleń Miejska Sp. z o.o. Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo

Umowa nr 03-EL 20-21 z dnia 10.03.2023 r.

Wartość umowy: 10 100,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie wytycznych skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 32594/06/2023 z dnia 21.06.2023 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie Beneficjent:

- publikował informacje nt. Projektu na stronach Internetowych Gminy Miejskiej Tczew;
- w miejscach realizacji zainstalował tablice informacyjne i pamiątkowe;

- zrealizował materiał filmowy promujący realizację Projektu;
- publikował ogłoszenia, propagował materiały promocyjne informujące o realizowanym Projekcie;
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 115-117 oraz Załączniku XII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Stwierdzono również, że Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Podczas czynności sprawdzających Projekt ustalono, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 1.10.2024 r., że dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynkach siedziby Beneficjenta w lokalizacjach: Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew – Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Westerplatte 3, 83-110 Tczew – Wydział Rozwoju Miasta, ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew – Wydział Budżetu Urzędu oraz w siedzibie jednostki realizującej, Zakładu Usług komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2 E – Miejski Zarząd Dróg, a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

Dokumentacja Partnerów Projektu, w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, jest przechowywana odpowiednio w siedzibach Partnerów, z zachowaniem zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji dla projektów RPO WP na lata 2014-2020.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-00 z dnia 6.06.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Tczew dofinansowanie na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 15 693 799,69 PLN, stanowiącej nie więcej niż 84,89 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 18 487 100,00 PLN.

Okres realizacji Projektu ustalono w terminie od 1.06.2017 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiotowy Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Tczew – Lidera (działającego przez gminną samorządową jednostkę organizacyjną – Zakład Usług Komunalnych), w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w Tczewie przy ul.: Zamkowej 19A, Wąskiej 48, Sienkiewicza 34, Elżbiety 20-21, Kard. Wyszyńskiego 17-19, Pl. Piłsudskiego 2, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21, Pl. Gen. Hallera 7, Mickiewicza 8-9, Kruczej 9-10, Plac Hallera 15, Wilczej 7-8, Zamkowej 19, Elżbiety 22-23, Podgórznej 20, Kruczej 13, Pl. Hallera 24 oraz Spółdzielnią Mieszkaniową w Tczewie.

Dane po zawartych do przedmiotowej Umowy aneksach przedstawia poniższa tabela:

nr aneksu	data zawarcia aneksu	wartość Projektu			poziom dofinansowania	termin realizacji:
		ogółem	wydatki kwalifikowalne	wnioskowane dofinansowanie		od 1.06.2017 do -
RPPM.08.01.01-22-0009/17-01	30.09.2019	27 691 214,77	26 249 841,71	16 233 777,69	61,84%	31.12.2022

RPPM.08.01.01-22-0009/17-02	04.05.2020	27 691 214,77	26 249 841,71	16 797 004,17	63,99%	31.12.2022
RPPM.08.01.01-22-0009/17-03	29.04.2021	27 691 214,77	26 249 841,71	16 948 731,03	64,57%	31.12.2022
RPPM.08.01.01-22-0009/17-04	02.09.2022	27 691 214,77	26 249 841,71	16 948 731,03	64,57%	31.12.2022
RPPM.08.01.01-22-0009/17-05	11.01.2023	27 691 214,77	26 249 841,71	16 948 731,03	64,57%	30.04.2023
RPPM.08.01.01-22-0009/17-06	13.03.2023	38 641 117,29	37 357 906,65	16 948 731,03	45,37%	30.04.2023
RPPM.08.01.01-22-0009/17-07	26.05.2023	38 979 836,93	37 357 906,65	16 948 731,03	45,37%	30.04.2023
RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	27.11.2023	30 623 254,88	30 000 231,83	16 948 731,03	56,50%	30.04.2023

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-027, z wyłączeniem wniosków nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-007 i nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-009, które zostały objęte audytem, o którym mowa w pkt 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej. Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji wydatki poniesione na prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe (w tym roboty budowlano-montażowe z pomocą publiczną), zakup wyposażenia, nadzór inwestorski (z kontrolą rozliczenia budowy), nadzór autorski, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.

Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. w przypadku, w którym Projekt zostanie skierowany do kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, a liczba pozycji dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowalne wykazane we wnioskach o płatność objętych kontrolą jest większa niż 20 pozycji, IZ zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli na podstawie próby dokumentów.

Mając na uwadze powyższe zasady IZ RPO WP skontrolowała 39 dokumentów potwierdzających wydatki zgłoszone przez Beneficjenta do refundacji (ujęte w poniższej tabeli):

L.p.	Nr wniosku o płatność	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość ogółem (PLN)
1	RPPM.08.01.01-22-0009/17-001	08/17	2017-02-10	15 920,00
2	RPPM.08.01.01-22-0009/17-005	FAKTURA VAT Nr: 41/2017	2017-11-08	606 000,00
3		FAKTURA VAT 1/10/2017	2017-10-02	43 010,94
4		2166728896	2018-03-23	3 906,48
5		Faktura nr: 32/12/K/2017	2017-12-05	47 000,00
6		1/07/2018	2018-07-16	43 686,14
7		Faktura nr: 26/11/K/2017	2017-11-03	34 000,00

8		00010/12/2017	2017-12-28	29 000,00
9		00001/11/2017	2017-11-12	14 000,00
10	RPPM.08.01.01-22-0009/17-006	106/VIII/2018	2018-08-06	266 286,88
11		00064/2018	2018-08-13	43 498,02
12	RPPM.08.01.01-22-0009/17-010	FVS/03/04/2019	2019-04-12	68 580,00
13		131/2019	2019-08-06	75 000,00
14		FVS/01/04/2019	2019-04-05	68 580,00
15	RPPM.08.01.01-22-0009/17-012	12/01/20	2020-01-21	534 359,31
16		07/04/2018	2018-04-30	11 070,00
17		177/2019	2019-11-15	81 000,00
18		105/2019	2019-10-24	55 369,10
19		02/11/2017	2017-11-28	12 800,00
20	RPPM.08.01.01-22-0009/17-015	36/2020	2020-11-18	556 426,83
21		25/2020	2020-09-01	450 000,00
22	RPPM.08.01.01-22-0009/17-016	7102/2021/68000029	2021-01-30	529 236,72
23	RPPM.08.01.01-22-0009/17-017	7102/2021/68000068	2021-04-30	1 636 042,04
24		7102/2021/68000045	2021-03-31	1 613 801,01
25		12/2020	2020-12-29	8 570,00
26		3/03/2021	2021-03-12	27 700,00
27	RPPM.08.01.01-22-0009/17-018	7102/2021/68000107	2021-06-30	1 146 460,59
28		7102/2021/68000087	2021-05-31	1 120 325,44
29		7102/2021/69000003	2021-06-07	0,01
30	RPPM.08.01.01-22-0009/17-023	21-FVB/11/0006	2021-11-16	2 028 095,40
31		22-FVB/01/0001	2022-01-14	1 739 866,38
32		22-FVB/05/0004	2022-05-12	1 560 815,28
33		22-FVB/03/0002	2022-03-21	1 535 897,83
34		22-FVB/06/0002	2022-06-20	1 132 670,90
35		21-FVB/09/0013	2021-09-15	399 316,79
36	RPPM.08.01.01-22-0009/17-024	40/2022	2022-11-07	912 615,74
37		35/2022	2022-10-04	820 931,88
38		Faktura 2/03/2022	2022-03-31	8 500,00
39		38/2022	2022-12-28	144 863,40

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5 (oraz tabela w B.12 z uwagi na Projekt partnerski) zarówno Beneficjent jak i wszyscy Partnerzy nie mają możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w Projekcie, stąd też podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Oświadczeniem z dnia 1.10.2024 r. Beneficjent potwierdził, iż w związku z realizowanym Projektem nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Stosownie do artykułu 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-00 ze zm., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami określonymi w programie tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, zostali również zobowiązani Partnerzy Projektu, na mocy zawartej z nimi Umowy o Partnerstwie.

Kontrolujący stwierdzili, że ewidencje dla Projektu zostały zaprowadzone, a wszystkie wydatki objęte kontrolą zaewidencjonowane.

Kontrola nie potwierdziła osiągnięcia dochodu incydentalnego w Projekcie.

Projekt częściowo objęty został pomocą de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 488), wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

Wydatki kwalifikowalne po kontroli objęte pomocą de minimis wyniosły:

Partner	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
SM Tczew	85 196,82	76 000,00
WM Pl. Hallera 7	149 062,90	108 000,00
WM Pl. Piłsudskiego 2	209 900,00	134 999,99
WM Plac Hallera 15	218 600,13	175 354,00
WM Plac Hallera 24	61 334,45	57 000,00
WM Podgórna 20	144 863,40	120 000,00
WM ul. Mickiewicza 8-9	93 871,82	80 750,00
WM ul. Wilcza 7-8	55 369,10	44 650,00
WM ul. Wyszyńskiego 17-19	81 000,00	70 275,60
Suma	1 099 198,62	867 029,59

Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków po kontroli:

	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	30 623 254,88 PLN	30 927 824,50 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	30 000 231,83 PLN	28 919 331,86 PLN
Dofinansowanie z Funduszu - 56,50 %*	16 948 731,03 PLN	16 262 254,76 PLN
Wkład własny	13 051 500,80 PLN	12 657 077,10 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	623 023,05 PLN	2 008 492,64 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	17 524,13 PLN
Gmina Miejska Tczew	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	28 656 888,72 PLN	29 053 079,70 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	28 464 517,83 PLN	27 683 786,57 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	15 645 063,42 PLN	15 215 947,06 PLN
Wkład własny	12 819 454,41 PLN	12 467 839,51 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	192 370,89 PLN	1 369 293,13 PLN

w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 19A w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	119 725,56 PLN	0,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	0,00 PLN	0,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	0,00 PLN	0,00 PLN
Wkład własny	0,00 PLN	0,00 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	119 725,56 PLN	0,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 18 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	220 000,00 PLN	220 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	120 000,00 PLN	90 000,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	101 868,00 PLN	76 401,00 PLN
Wkład własny	18 132,00 PLN	13 599,00 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	100 000,00 PLN	130 000,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	105 760,00 PLN	105 760,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	105 760,00 PLN	91 985,80 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	89 779,66 PLN	78 086,74 PLN
Wkład własny	15 980,34 PLN	13 899,06 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	13 774,20 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	81 000,00 PLN	81 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	78 084,00 PLN	70 275,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	66 285,51 PLN	59 656,45 PLN
Wkład własny	11 798,49 PLN	10 618,55 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	2 916,00 PLN	10 725,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Piłsudskiego 2 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	209 900,00 PLN	209 900,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	180 000,00 PLN	134 999,99 PLN

Dofinansowanie z Funduszu*	152 802,00 PLN	114 601,49 PLN
Wkład własny	27 198,00 PLN	20 398,50 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	29 900,00 PLN	74 900,01 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	---	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	137 160,00 PLN	137 160,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	120 000,00 PLN	108 000,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	101 868,00 PLN	91 681,20 PLN
Wkład własny	18 132,00 PLN	16 318,80 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	17 160,00 PLN	29 160,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	149 062,90 PLN	149 062,90 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	120 000,00 PLN	108 000,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	101 868,00 PLN	91 681,20 PLN
Wkład własny	18 132,00 PLN	16 318,80 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	29 062,90 PLN	41 062,90 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	93 871,80 PLN	93 871,82 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	85 000,00 PLN	80 750,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	72 156,50 PLN	68 548,68 PLN
Wkład własny	12 843,50 PLN	12 201,32 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	8 871,80 PLN	13 121,82 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	73 000,00 PLN	73 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	60 000,00 PLN	51 670,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	50 934,00 PLN	43 862,66 PLN
Wkład własny	9 066,00 PLN	7 807,34 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	13 000,00 PLN	21 330,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	218 600,13 PLN	218 600,13 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	180 000,00 PLN	175 354,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	152 802,00 PLN	148 858,01 PLN
Wkład własny	27 198,00 PLN	26 495,99 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	38 600,13 PLN	43 246,13 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wilczej 7-8 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	55 369,10 PLN	55 369,10 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	47 000,00 PLN	44 650,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	39 898,30 PLN	37 903,39 PLN
Wkład własny	7 101,70 PLN	6 746,61 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	8 369,10 PLN	10 719,10 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 19 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	153 852,00 PLN	153 852,24 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	135 000,00 PLN	0,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	114 601,50 PLN	0,00 PLN
Wkład własny	20 398,50 PLN	0,00 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	18 852,00 PLN	153 852,24 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22-23 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	23 870,00 PLN	23 870,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	23 870,00 PLN	17 902,50 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	20 263,24 PLN	15 197,43 PLN
Wkład własny	3 606,76 PLN	2 705,07 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	5 967,50 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Podgórznej 20 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	144 863,40 PLN	172 967,34 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	120 000,00 PLN	105 108,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	101 868,00 PLN	89 226,18 PLN
Wkład własny	18 132,00 PLN	15 881,82 PLN

Kwota wydatków niekwalifikowalnych	24 863,40 PLN	67 859,34 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 13 w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	33 800,00 PLN	33 800,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	25 000,00 PLN	20 850,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	21 222,50 PLN	17 699,57 PLN
Wkład własny	3 777,50 PLN	3 150,43 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	8 800,00 PLN	12 950,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pl. Hallera 24	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	61 334,45 PLN	61 334,45 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	60 000,00 PLN	60 000,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	50 934,00 PLN	48 387,30 PLN
Wkład własny	9 066,00 PLN	11 612,70 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	1 334,45 PLN	1 334,45 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie	Wartości z aneksu nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-08	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	85 196,82 PLN	85 196,82 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	76 000,00 PLN	76 000,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	64 516,40 PLN	64 516,40 PLN
Wkład własny	11 483,60 PLN	11 483,60 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	9 196,82 PLN	9 196,82 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu, wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM.08.01.01-22-0009/17-08 i nie może być większa od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Bez zaleceń pokontrolnych

5. ZAŁĄCZNIKI

Bez załączników.

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Marek Jackiewicz
(akceptacja w systemie EOD)
2. Agnieszka Mizuła
(akceptacja w systemie EOD)
3. Katarzyna Kafarska
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 19.03.2025 r.

Rafał
Szczepan
Reszka

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Szczepan Reszka
Data: 2025.03.19
11:09:56 +01'00'

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR

