

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Transport i łączność	1.607.000		1.541.143
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych	35.000		34.078
2.	Budowa odcinka ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w obrzeżu betonowym 33,5 m ² , - ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w krawężniku betonowym 44,5 m ² ,	21.000		19.389
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego – zadanie zakończone: - ciąg pieszo- jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.20cm w krawężniku betonowym – 1305 m ² , - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w oporniku betonowym – 222,0 m ² , - miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm w krawężniku betonowym – 172,0 m ² , - oznakowanie pionowe – 6 szt., - kanał deszczowy PCV d = 315 mm – 252,3 m, - przykanaliki deszczowe PCV d=200 mm – 28,6 m, - studzienki ściekowe uliczne – 8,0 kpl, - linia oświetleniowa kablowa – 222 m, - lampy oświetleniowe: słupy stalowe na fundamencie betonowy z oprawą sodową – 11szt., - plac o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w krawężniku betonowym – 161,70m ² ,	481.100		480.959
4.	Mazurska Pętla Rowerowa – dokumentacja techniczna, studium wykonalności	30.000		
5.	Dokumentacja techniczna – ul. Sadowa – zadanie zakończone	35.000		16.049 6.879 NW
6.	Przebudowa ulicy Przyszłość – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 15 cm – 299,00 m ² , - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 15 cm – 498,00 m ² ,	125.000		124.910

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
	- studzienki ściekowe uliczne 4 szt., przykanaliki kana- lizacji deszczowej PVC d=200 mm mb 29,			
7.	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T. Ko- ściuszki na odcinku od al. 1 Maja do ul. Konarskie- go – zadanie zakończone: - jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 2 970 m ² , - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 920 m ² , - wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 354 m ² , - kanaliz. deszczowa z rur PVC d=200 mm – 212,60 m, - studzienki ściekowe uliczne – szt. 22,	645.000		644.973
8.	Przebudowa chodnika na ulicy Wesolej – zadanie zakończone: - chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 220,50 m ² , – wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 74,00 m ² ,	37.000		35.982
9.	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W. Kętrzyńskiego – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w obrzeżu betonowym – 954,50 m ² , - ławki parkowe betonowe z siedziskami i oparciami drewnianymi- 3 szt.	102.900		96.646
10.	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jasnej – zadanie w trakcie reali- zacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	95.000		81.278 NW
II.	Gospodarka mieszkaniowa	1.465.000		1.442.733
1.	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Ko- ściuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończe- nia w 2017 r.	400.000		231.671 168.329 NW
2.	Wykup nieruchomości	1.065.000		1.042.733
III.	Działalność usługowa	70.000		63.492
1.	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej	70.000		63.492
IV.	Administracja publiczna	192.000		157.950
1.	Zakup środków trwałych- urządzenie wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe	38.000		35.849
2.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwe- rowni	5.166		5.166
3.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	39.000		18.844
4.	Zakup mebli i wyposażenia	61.000		49.260
5.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miej- skiego	48.834		48.831

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
V.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	85.000		76.260
1.	Rozbudowa monitoringu: zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorów w centrum monitoringu	76.260		76.260 NW
2.	Rozbudowa monitoringu – zakup, instalacja i konfiguracja dodatkowych kamer oraz urządzeń do transmisji	8.740		
VI.	Oświata i wychowanie	36.000		35.871
1.	Zakup środka trwałego – zmywarki do SP nr 6	5.000		5.000
2.	Zakup zestawów na zajęcia robotyki	22.000		22.000
3.	Budowa wiaty w Gimnazjum nr 1 w Giżycku	9.000		8.871
VII.	Pomoc społeczna		9.742	9.742
1.	Zakup środków trwałych - kserokopiarki		5.243	5.243
2.	Zakup środków trwałych – kserokopiarki		4.499	4.499
VIII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.215.500		2.160.727
1.	Zakup środka trwałego – decybelomierza	8.000		7.995
2.	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” – przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moło - zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	918.000		10.086 907.914 NW
3.	Zakup oświetlenia świątecznego	30.000		29.998
4.	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego	60.787		60.787
5.	Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej	21.713		21.661 NW
6.	Zakup wagi samochodowej	4.500		4.250
7.	Realizacja projektu „Cyfrowe Mazury”	17.500		
8.	Dokumentacja techniczna – wykonane opracowania i dokumentacje projektowo – kosztowe: - świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, - świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w GMG, - budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku, - budowy kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku, - przebudowy rowu pomiędzy ulicami Suwalską i Warmińską oraz budowy kolektora deszczowego przy ul. Warmińskiej, - rewitalizacji parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku, - oświetlenia ul. Turystycznej i ścieżki nad j. Popówka Mała,	500.000		321.231 142.488 NW

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
	- budowy tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u), - przebudowy drogi od ulicy Jagiełły na os. „Grodzieńska”, - przebudowy sieci k.d. na terenie SP 7, - rozbudowy budynku administracyjno - sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe na terenie Eko- Mariny, - budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen z planowanym terminem wykonania w 2017 r.,			
9.	Wykonanie zegara mostu obrotowego - zamontowano 3 tablice,	40.000		40.000
10.	Akwarium Ekologiczne	25.000		24.957
11.	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	40.000		39.360 NW
12.	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63 – zadanie w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia w 2017 r.	550.000		550.000 NW
IX.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435.000	251.844	494.805
1.	Restauracja obiektów Twierdzy Boyen - dokumentacja techniczna: zadanie zakończone - dokumentacja projektowo - kosztowa prac konserwatorskich w warsztacie zbrojmistrza, - dokumentacja projektowo – kosztowa remontu muru Carnot’a II	127.264		94.710
2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zadanie do uruchomienia w 2017 roku.	77.736		63.200
3.	Giżycko, Twierdza Boyen(II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a - zadanie zakończone: - prace konserwatorskie i budowlane muru Carnot’a o konstrukcji kamiennie – ceglanej przykrytego dachówką ceramiczną 664,67 m ²	230.000	251.844	336.895
X.	Kultura fizyczna	661.200	150.000	142.075
1.	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku - zadanie nie rozpoczęte - nie zostało zakończone postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych,	500.000	150.000	
2.	Rozbudowa skate parku	5.000		
3.	Zakup trybun	57.000		56.691
4.	Dokumentacja techniczna – przebudowa widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych, projekt termomodernizacji w branży budowlanej i wymiany instalacji co w branży sanitarnej hali gimnastycznej przy ul.	44.900		7.380 33.000 NW

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
	Mickiewicza 33 A			
5.	Rozbudowa monitoringu w Eko-Marinie	4.700		4.621
6.	Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na stanowisko odprowadzania ścieków z kamperów oraz projektu pompy ścieków i pompy wód zęzowych, dokumentacja podłączenia 6 dodatkowych postumentów zasilających	8.400		7.490
7.	Zakup urządzenia do malowania linii	4.700		2.820
8.	Zakup bramek na boiska boczne	8.000		7.941
9.	Świadectwo PZLA na bieżnię stadionu	9.000		3.225
10.	Zakup namiotu imprezowego	15.000		14.526
11.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE	4.500		4.381
	OGÓŁEM	6.766.700	411.586	6.124.798

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz