

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	2.081.343		432.797
1	Zakup wiaty przystankowej na ul. 1 Maja – zadanie zakończone	13.000		12.999
2	Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodniki miejsca postojowe) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót budowlanych 30.04.2019 r.	144.000		4.990 NW 128.481
3	Budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce 1-275/83 w Giżycku – zadanie w trakcie realizacji: opracowana została dokumentacja projektowo - kosztowa	220.000		8.715 NW 3.736
4	Zakup środków trwałych – odmularki do rowów, WUKO, kosiarki bijakowej, kosiarki ramiennej - zadanie zakończone	45.483		45.842
5	Przebudowa chodników w ul. Drzymały – zadanie zakończone: - chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 457,00 m ² ; - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 55,00 m ² ,	176.000		168.334
6	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.05.2019 r.	1.400.000		1.394
7.	Budowa nawierzchni na pasażu przy Placu Grunwaldzkim - zadanie zakończone: - ciąg pieszo – jezdny - 1026 m ² , - linia oświetleniowa kablowa 211 mb, - punkty oświetleniowe (słupy z oprawami) 8 szt.	12.500		4.921
8.	Przebudowa wjazdu na odcinku od parkingu Kościoła pw. Św. M. Kolbe do ul. Wiejskiej (BO) – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.03.2019 r.,	70.000		4.990 NW 48.395
II	Turystyka	783.787	538.571	9.433
9.	Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – wschodni Trakt Rowerowy KWJM – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku	783.787	538.571	9.433
III	Gospodarka mieszkaniowa	2.826.107	611.166	1.584.786
10.	Wykup nieruchomości: w Twierdzy Boyen po spółce Serex, ul. Kilińskiego, ul. Warszawska 17, Al. 1 Maja 14, ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości PTTK; przy ul. Nadbrzeżnej od PTT - zadanie zakończone	1.631.996		1.584.786
11.	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych	1.162.211	611.166	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
	budynków mieszkalnych GMG – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.			
IV	Administracja publiczna	796.302	587.265	742.084
12.	Zakup mebli i wyposażenia – zadanie zakończone	60.000		39.385
13.	Zakup środków trwałych: komputery, upgrade routera, urządzeń wielofunkcyjnych, tester łącz światłowodowych - zadanie zakończone	45.400		20.418
14.	Cyfrowe Mazury – zadanie zakończone	690.902	587.265	682.281
V	Oświata i wychowanie	13.408.364	6.077.802	8.883.176
15	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego - zadanie przewidziane do wykonania w 2019 r.	9.271		0
16.	Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku	254.651	159.306	225.607
17.	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZSz nr 1 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku - zadanie zakończone: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP4 etap I: – boisko wielofunkcyjne o powierzchni 2674,00 m ² (do piłki nożnej, koszykówki siatkówki, badmintona, tor rolkarski, bieżnia do skoku w dal o dł. 60 m) wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, – chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 340,10m ² ; – linia oświetleniowa dł. 375 mb, maszty oświetleniowymi (6 szt.) z oprawami oświetleniowymi LED – 18 szt., – kanalizacja deszczowa 324 mb, 2. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZSz nr 1 –boisko do piłki nożnej: 2244 m ² –boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki: 420 m ² –boisko do siatkówki plażowej: 273 m ² –bieżnia: 355 m ² –zeskocznia do skoku w dal: 28 m ² –rzutnia do pchnięcia kulą: 122,3 m ² –place zabaw: 559 m ² –siłownia plenerowa: 147,2 m ² –place manewrowe z kraty trawnikowej 378,9 m ² –nawierzchnia żwirowa 317,2 m ² –alejki – nawierzchnia utwardzona: 1139,6 m ² –zieleńce 3654,2 m ² – oświetlenie alejek i obiektów sportowych,	4.982.752	1.254.000	3.878.800
18.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w ramach zadania Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edu-	10.000	8.490	10.000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
	kacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka			
19.	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 z oddziałem Integracyjnym w Giżycku o zewnętrzną klatkę schodową przy ul. Drzymały 7- zadanie zakończone: –klatka schodowa żelbetowa zadaszona, dach o konstrukcji stalowej krytym poliwęglanem komorowym, z balustradami ze stali nierdzewnej,	300.000		300.000
20.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG 1. Olsztyńska 6 A – zadanie zakończone: docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, remont dachu z orynowaniem, wymiana obróbek blacharskich, hydroizolacja ścian piwnicznych, remont podłogi na gruncie, instalacja fotowoltaiczna, 2. Przedszkole nr 1 – zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont i wymiana obróbek blacharskich, hydroizolacja ścian piwnicznych, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 27,3 m ² , balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej, 3. Przedszkole nr 4 – zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściowa wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont i wymiana obróbek blacharskich, hydroizolacja ścian piwnicznych, 4. Szkoła Podstawowa nr 3 - zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszenia nad wejściami do budynku, wymiana orynowania i obróbek blacharskich, budki dla ptaków, 5. Szkoła Podstawowa nr 4- zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana orynowania, obróbek blacharskich, krat i balustrad, zadaszenia wejść do budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zmiana źródła ciepła c.w.u na pompę ciepła z zasobnikiem, 6. Gimnazjum nr 1 i nr 2 – zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku.	7.851.690	4.656.006	4.468.769
VI	Ochrona Zdrowia	2.025.025	727.035	1.290.299
21.	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 - zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna,	2.025.025	727.035	1.290.299
VII	Pomoc Społeczna	2.788.023	838.629	1.899.935

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
22.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG: 1. Wodociągowa 15 – zadanie zakończone: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściowa wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont i wymiana obróbek blacharskich, hydroizolacja ścian piwnicznych, instalacji odgromowa, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacja fotowoltaicznej, 2. Mickiewicza 33a – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku	2.788.023	838.629	1.899.935
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.529.876	9.573.073	6.371.908
23.	Zakup środków trwałych: HAKO, myjka karcher, inny sprzęt do oczyszczania dróg, w tym: traktorek, hale namiotowe, ciągnik, przyczepa, osprzęt do ciągnika oraz odkurzacz do liści, urządzenie do odladzania powierzchni, urządzenie do wytwarzania solanki, mini ciągnik z ładowaczem czołowym	1.287.158		1.286.725
24.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku – oświetlenie uliczne: - zadanie w trakcie realizacji	174.300		0
25.	Modernizacja zaplecza kotłowni-zadanie zakończone: - ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych na słupkach stalowych ocynkowanych z bramą dwuskrzydłową – długość całkowita 376,7 mb, - przyłącze wodociągowe z rur d=63– 00 mm mb 137, studnia wodomierzowa,	5.000		2.230
26.	Przebudowa nabrzeży portu śródlądowego – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku	120.358	56.631	0
27.	Przebudowa dużej fontanny na Pasażu	50.000		0
28.	Budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej	50.000		47.960
29.	Zakup oświetlenia świątecznego	32.500		32.288
30.	Dokumentacje techniczne - dokumentacje projektowo – kosztowe - zrealizowane: ➤ adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 na cele usług edukacyjno – kulturalnych, ➤ rondo na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowa, ➤ przebudowa Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, - dokumentacje projektowo – kosztowe - w trakcie realizacji: ➤ przejście podziemne w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku pod linią kolejową nr 038 Białystok-Głomno w km 151,815 wraz z likwidacją przejścia kat. E w km 151,733 linii kolejowej nr 038 z terminem realizacji 31.05.2019 r. ➤ zamienna komunalnego budynku mieszkalnego wie-	523.800		301.388 NW 48.612

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
	lorodzinnego przy ulicy Sikorskiego z dostosowa- niem lokali na ostatniej kondygnacji dla osób niepeł- nosprawnych, z terminem realizacji 23.02.2019 r.			
31.	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wod- nych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i re- montem śluzy „Guzianka I”: 1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Giżyckim - zadanie w trakcie realizacji z planowanym ter- minem zakończenia 19.04.2019 r.,	11.218.814	9.516.442	3.670.163
32.	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.01.2019 r.	850.000		659.798 NW 173.072
33.	Psi wybieg BO	50.000		28.288 NW 20.910
34.	Podświetlenie Krzyża Św. Brunona BO – zadanie za- kończone: –wykonanie powłok malarskich konstrukcji stalowej krzyża, –linia kablowa mb 18, naświetlacze 8 szt.,	30.000		20.221
35.	Studia wykonalności, audyty	100.000		32.472 NW 10.850
36.	Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki	37.946		36.931
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa	1.585.285	542.874	343.348
37.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zadanie zakończone: – odrestaurowany budynek warsztatu zbrojmistrza z in- stalacjami: elektryczną, wod.-kan., klimatyzacyjną, wentylacyjną, teletechnicznymi, alarmu pożarowego, odgromową, przystosowany dla osób niepełnospraw- nych, – zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone 175 m ² , ławki, stojaki na rowery, punkty oświetlenio- we 10 szt., – zakup 6 szt. replik armat z XIX wieku na wózkach artyleryjskich,	1.575.285	542.874	333.754
38.	Giżycko, Twierdza Boyen, II poł. XIX w.: prace kon- serwatorskie i roboty budowlane muru Carnote’a – zadanie nie zostało zrealizowane	10.000		9.594
X	Kultura fizyczna	8.845.697	5.386.013	8.338.099
39.	Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia- zadanie zakończone: –budynek dwukondygnacyjny pow. zabudowy 815,38 m ² , pow. użytkowa 1420,52 m ² , kubatura 6 927,00 m ³ , z instalacjami: elektryczną, wod. – kan., teletechnicznymi, alarmu pożarowego SSP, automatycznym systemem od-	7.586.176	5.207.013	7.117.904

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2018 rok środki własne	Dofinansowa- nie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
	dymiania (SO), wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz przyłączami: wod. -kan., ciepłowniczym i elektroenergetycznym, – nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej rzędowej 337,5 m ² ; – zakup łodzi 58 szt., przyczep do przewożenia łodzi 3 szt., radiotelefonów 8 szt., pontonów 5 szt., boi regatowych 30 szt., – zakup mebli i wyposażenia multimedialnego, – zakup wyposażenia do siłowni,			
40.	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku - zadanie zakończone: – bieżnia lekkoatletyczna o pow. - 2477,7m ² wraz z odwodnieniem liniowym, – rzutnia do pchnięcia kulą pow. 173,61 m ² , – skocznia do skoku w dal i trójskoiku pow. 140,1 m ² , – skocznia do skoku wzwyż oraz do skoku o tyczce pow. 1196,5 m ² , – rzutnia do rzutu oszczepem, – ogrodzenie bieżni – 428 mb, – oświetlenie stadionu i boiska treningowego, – instalacje teletechniczne, – wyposażenie lekkoatletyczne,	986.321	179.000	950.788
41.	Zakup domków handlowych	30.000		28.786
42.	Zakup sprzętu windsurfingowego klasy RSX	45.000		45.000
43.	Wykonanie i montaż pochylni regatowej w porcie Ekomarina	20.000		20.000
44.	Budowa hali magazynowej	52.000		52.000
45.	Ułożenie polbruku pod halą magazynową	15.200		15.101
46.	Bezpieczne regatokilometry – zakup 9 osobowego busa BO	99.200		99.000
47.	Zakup tablicy wyników z wyświetlaczami	12.000		9.520
	OGÓŁEM	49.669.809	24.882.428	29.895.865