

Gniewkowo, 20.04.2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie

23.04.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Protokół z dnia 19.04.2020 r. ze spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

W dniu 19.04.2020 r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska, w którym udział wzięli:

- Michał Otremba – Przewodniczący Komisji
- Andrzej Żmudziński – Członek Komisji
- Piotr Rychłowski – Członek Komisji

(Lista podpisów w załącznikach.)

Spotkanie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Radnego Andrzeja Żmudzińskiego celem oceny postępu prac na inwestycjach drogowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w dwóch lokalizacjach.

Komisja rozpoczęła prace na najbardziej opóźnionej, przebudowywanej drodze – na odcinku w Gąskach. Problemy z przejezdnością w kilometrażu 0+000 – 0+040. Nawierzchnia przysypana kruszywem, bardzo wyboista. Odkryty odcinek koryta 0+040 – 0+070 - koleiny, podłoże rozjeżdżone, niestabilne, widoczne „kołysanie gruntu”, nawet przy ruchu pieszym. Zauważalne zasypywanie niewyrównanego koryta stabilizacją.

W kilometrażu 0+480 – 0+500, 0+520 – 0+570 widoczne wyraźne załamania, tworzące się koleiny, z których widać wydostający się luźny piasek. Komisja już wcześniej wskazywała na słabą stabilizację w tym odcinku. W części przebudowy wbudowane łuki betonowe (krawężniki) oraz dwa wjazdy z kostki betonowej do jednej z posesji. Odcinek 0+730 – 0+750 - bez zmian, nawierzchnia rozebrana.

Kolejnym miejscem, w którym zebrała się Komisja była droga w Kawęczynie. Od ostatniej wizyty Komisji brak wyraźnych postępów w pracach, za wyjątkiem kilku utwardzonych wjazdów. Skarpy nasypów nieutwardzone, niezabezpieczone. Zagrożające drzewa w bezpośredniej bliskości jezdni wciąż nieusunięte. Skrzyżowania dróg nadal niepoprawione. Komisja idąc za głosem mieszkańców zwraca uwagę na brak zjazdów do pól uprawnych.

Zadaniem Komisji, na inwestycjach widoczny jest niedostateczny nadzór z Urzędu Gminy. Komisja uważa, że wydłużenie terminu zakończenia prac o tak duży okres czasu było nieuzasadnione i spowodowało jedynie spowolnienie robót.

Przewodniczący Komisji



Michał Otremba

Sporządził: A. Żmudziński

Załączniki:

1. Lista podpisów – Gąski
2. Lista podpisów – Kawęczyn

Otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie
- Burmistrz Gniewkowa