

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich

W budżecie gminy na 2012 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Nazwa zadania	Wartość zadania	Finansowani w 2012 r		
		Środki własne	Środki UE	
I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbutowice etap I				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	
<i>Plan na dzień 31.12.2012 r.</i>	673.361,49	337.912,00	335.449,49	
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012 r</i>	673.360,02	673.360,02	-	
II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej – etap II				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	
<i>Plan na dzień 31.12.2012 r</i>	498.080,00	249.358,00	248.722,00	
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012 r</i>	494.143,69	113.277,55	380.866,14	

Przy współudziale środków unijnych zaplanowano do realizacji w 2012 roku trzy zadania .

Dwa pierwsze zadania dotyczą budowy kanalizacji. W przypadku I etapu realizacji kanalizacji , rzeczowo prace są zakończone , zostały także złożone wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim.

Drugi etap budowy kanalizacji był realizowany wspólnie z dziewięcioma Gminami w ramach projektu „Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”. Część dotycząca realizacji inwestycji na terenie Gminy Kochanowice została zakończona .

WÓJT
mgr inż. *Andrzej Czech*