

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące przedsięwzięcia:

1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin” – realizacja w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 678.901,47 zł. Limit wydatków na 2018r. wynosi 666.492,00 zł. W roku 2016 opracowano projekt boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin wraz z wizualizacją za kwotę 12.409,47 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017 - 2022 realizację zadania zaplanowano w 2017r. Inwestycja miała być realizowana przy wsparciu finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach programu rozwój szkolnej infrastruktury sportowej Gmina Jeziora Wielkie złożyła wniosek o dofinansowanie planowanego zadania. W dniu 27 lipca 2017r. Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaopiniował wniosek Gminy Jeziora Wielkie negatywnie. W związku z powyższym budowę boiska wielofunkcyjnego przesunięto na rok 2018r.

2) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze” - realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 908.194,83 zł, limit wydatków na rok 2017 – 329.000,00 zł, na rok 2018 – 557.054,83 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację i kosztorys przebudowy oczyszczalni ścieków za kwotę 22.140,00 zł. W roku 2017 ogłoszono przetarg na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu, została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BROMAST z Chociczy. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do przebudowy oczyszczalni ścieków za kwotę 329.000,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 648.000,00 zł, I transza w roku 2017 w wysokości 167.000,00 zł, II transza w roku 2018 w wysokości 481.000,00 zł.