

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2015**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
1			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy	700 300,00	570 864,86	81,52	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	21 500,00	19 384,13	90,16	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.	1 575 934,00	1 574 486,89	99,91	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			Modernizacja przepompowni ścieków Żywiczna.	40 000,00	27 500,00	68,75	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
6			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	40 000,00	1 682,30	4,21	realizacja planowana na lata 2014-2016. W roku 2015 prowadzono prace przygotowawcze (uzyskano wypis z rejestru gruntów oraz wykonano kopię mapy zasadniczej) oraz prowadzono rozeznanie dotyczące przyjęcia trybu i metody modernizacji.	Urząd Gminy
Razem dział 010				2 379 734,00	2 193 918,18	92,19		
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
		15011	Rozwój przedsiębiorczości					
7			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	9 668,96	9 668,96	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 150				9 668,96	9 668,96	100,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
8			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	70 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2013- 2016. Dokumentacja została praktycznie opracowana, wymaga jedynie niektórych uzgodnień. Wydatki nie wystąpiły.	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne					
9			Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka- Letnisko.	25 836,30	25 836,30	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bogucin i Garbatka Długa.	50 000,00	38 114,67	76,23	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			Opracowanie dokumentacji projektowej.na przebudowę drogi (ul. .Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	0,00	realizacja planowana na lata 2015- 2016. W roku 2015 prowadzono prace przygotowawcze, a wydatki nie wystąpiły.	Urząd Gminy
12			Budowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową Nr 79 i infrastrukturą towarzystającą.	1 000,00	847,60	84,76	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Opracowanie projektu przebudowy drogi łączącej ulice Kolejową i Fabryczną.	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	2 000,00	0,00	0,00	realizacja planowana na lata 2015- 2016. W roku 2015 prowadzono prace przygotowawcze, a wydatki nie wystąpiły.	Urząd Gminy
15			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	4 000,00	2 000,00	50,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn.	10 127,83	10 127,82	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Przebudowa chodnika wraz z wymianą lamp oświetleniowych na działkach nr 147/9 i nr 147/10 w Garbatce-Letnisko.	147 200,00	146 797,23	99,73	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko	379 884,37	379 333,35	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 600				712 048,50	623 056,97	87,50		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
19			Modernizacja monitoringu wizyjnego obiektów użyteczności publicznej.	12 000,00	12 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
20			Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	30 000,00	29 500,00	98,33	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku użyteczności publicznej.	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku byłej apteki przy ul. Spacerowej.	100 000,00	99 874,76	99,87	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
23			Tyczenie i wykup gruntów.	20 000,00	5 185,66	25,93	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 700				172 000,00	156 560,42	91,02		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		75023	Urzędy gmin					
24			Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych.	141 000,00	140 154,50	99,40	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
25			Zakup sprzętu komputerowego.	20 000,00	18 703,01	93,52	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		75095	Pozostała działalność					
26			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	18 045,78	18 045,78	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 750				179 045,78	176 903,29	98,80		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					
27			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	13 751,88	98,23	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne					
28			Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP.	13 501,78	12 836,36	95,07	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
29			Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie	6 554,95	6 554,95	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
30			Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa.	54 000,00	53 256,00	98,62	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
31			Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Garbatka-Letnisko	17 000,00	14 588,58	85,82	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
32			Zakup motopompy dla celów ratowniczych na potrzeby OSP Garbatka Nowa.	18 600,00	4 869,91	26,18	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 754				123 656,73	105 857,68	85,61		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		80101	Szkoły Podstawowe					
33			Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie.	22 099,82	21 961,92	99,38	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
34			Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.	156 573,96	156 333,95	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
35			Remont i modernizacja sal lekcyjnych budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	12 000,00	12 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
36			Zakup urządzeń i doposażenie oddziału przedszkolnego przy ZSS w Garbatce-Letnisko.	9 000,00	8 995,99	99,96	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucini.,e Gmina Garbatka-Letnisko.	101 900,00	101 725,21	99,83	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola					
38			Modernizacja i doposażenie kuchni.	8 000,00	7 945,81	99,32	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole samorządowe
39			Zakup sprzętu informatycznego.	5 000,00	4 997,25	99,95	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole samorządowe
		80110	Gimnazja					
40			Zakup sprzętu komputerowego.	6 813,00	6 813,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	ZSS
Razem dział 801				321 386,78	320 773,13	99,81		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.					
41			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA".	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.					Urząd Gminy
42			Posadowienie palisad betonowych na Skwerze św.Jana Pawła II w Garbatce-Letnisko.	5 000,00	4 250,88	85,02	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
43	Zakup rozdrabniacza do gałęzi.		7 400,00	7 400,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90095	Pozostała działalność					
44			Przebudowa skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego.	5 000,00	0,00	0,00	realizacja planowana na lata 2014-2016. W roku 2015 prowadzono prace przygotowawcze, a wydatki nie wystąpiły z uwagi na przedłużające się procedury prawne dotyczące kwestii własności terenu	Urząd Gminy
Razem dział 900				27 400,00	21 650,88	79,02		
	926		KULTURA FIZYCZNA					
		92601	Obiekty sportowe					
45			Doposażenie placu zabaw i budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Molendy.	21 083,77	20 514,56	97,30	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
46			Budowa piłkochwyłów na gminnym boisku sportowym.	20 000,00	11 220,88	56,10	zadanie zrealizowane, zgodnie z planem	Urząd Gminy
47			Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko	99 663,37	99 431,96	99,77	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
48			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów.	3 869,47	3 869,00	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
49			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	7 500,00	7 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
50			Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin.	7 311,67	7 311,18	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
51			Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	20 000,00	9 108,79	45,54	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność					
52			Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	11 192,64	55,96	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
53			Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko.	8 499,99	8 499,99	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 926				207 928,27	178 649,00	85,92		
OGÓŁEM				4 132 869,02	3 787 038,51	91,63		



WÓJT

inż. Robert Kowalczyk