

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2016 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
1			Modernizacja układu sterowania oraz uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków sanitarnych w Garbatce-Letnisko.	25 000,00	17 600,00	70,40	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	250 000,00	8 543,00	3,42	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	29 889,00	59,78	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 010				335 000,00	56 032,00	16,73		
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
		40002	Dostarczanie wody					
5			Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	60 000,00	18 774,15	31,29	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 400				60 000,00	18 774,15	31,29		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
6			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)	101 000,00	67 650,00	66,98	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60016	Drogi publiczne gminne					
7			Opracowanie programu rewitalizacji obszaru położonego w Garbatce-Letnisko Północ.	22 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
8			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul.Z.Sztobryn) w m.Garbatka-Letnisko.	18 000,00	18 000,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
9			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	25 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko.	100 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn	200 000,00	50,00	0,03	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	110 000,00	2 000,00	1,82	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	230 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin.	5 118,81	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Przebudowa i posadowienie wiaty przystankowej w m. Garbatka Nowa.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	391 578,59	163,59	0,04	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyczyn.	8 112,97	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.	190 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 600				1 410 810,37	87 863,59	6,23		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
19			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
20			Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych oraz prace konserwacyjno-naprawcze budynku Urzędu Gminy.	43 000,00	4 000,00	9,30	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin	30 960,16	30 341,00	98,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
23			Tyczenie i wykup gruntów.	8 511,57	645,00	7,58	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 700				142 471,73	34 986,00	24,56		
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
		71095	Pozostała działalność					
24			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 744,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 710				3 744,00	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)					
25			Zakup sprzętu komputerowego.	7 000,00	6 790,00	97,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 750				7 000,00	6 790,00	97,00		
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne					
26			Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych.	11 083,09	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
27			Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko.	6 000,00	2 505,50	41,76	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Razem dział 754				17 083,09	2 505,50	14,67		
28	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		80101	Szkoły Podstawowe					
			Remont i modernizacja sal lekcyjnych w budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	22 210,00	20 000,00	90,05	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.					
			Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska dla ucznia niepełnosprawnego.	7 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	PSP Bogucin
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.					
30		Zakup zestawu multimedialnego wraz z wyposażeniem wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	25 000,00	3 004,99	12,02	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych	
Razem dział 801				54 210,00	23 004,99	42,44		
31	852		POMOC SPOŁECZNA					
		85211	Świadczenie wychowawcze					
			Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.	9 000,00	4 200,00	46,67	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem dział 852				9 000,00	4 200,00	46,67		
32	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90095	Pozostała działalność					
			Przebudowa skweru im.mjr Wł. Szymanowskiego.	30 000,00	15 000,00	50,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
			Zakup i montaż elementów małej architektury na Skwerze Św. Jana Pawła II.	10 000,00	9 380,00	93,80	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 900				40 000,00	24 380,00	60,95		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		92195	Pozostała działalność					
34			Zakup grilla gazowego.	4 000,00	2 203,67	55,09	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
			Razem dział 921	4 000,00	2 203,67	55,09		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
		92601	Obiekty sportowe					
35			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko	25 090,09	20 756,50	82,73	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej.	61 500,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	10 000,00	1 793,12	17,93	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
38			Doposażenie placu zabaw w m. Molendy.	10 679,74	4 262,00	39,91	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
39			Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	99,92	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność					
40			Rekultywacja terenu GOW "POLANKA"	90 000,00	10 508,40	11,68	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
			Razem dział 926	212 489,22	52 527,16	24,72		
			O G Ó Ł E M	2 295 808,41	313 267,06	13,65		

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk