

WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	745 000,00	13 703,69	1,84	X	X
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 000,00	13 703,69	1,84	X	X
1			Modernizacja przepompowni ścieków "Głosbud"	100 000,00	9 950,70	9,95	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	325 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	100 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
5			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko	150 000,00	32,99	0,02	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
6			P - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	3 720,00	6,20	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	22 076,48	55,19	X	X
		40002	Dostarczanie wody	40 000,00	22 076,48	55,19	X	X
7			Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	40 000,00	22 076,48	55,19	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 637 104,75	15 876,20	0,97	X	X
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	X	X
8			Budowa ciągu pieszego w msc. Bogucin, gmina Garbatka-Letnisko	50 000,00	0,00	0,00	realizacja planowana w II półroczu br.	Urząd Gminy
9			P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy	150 000,00	0,00	0,00	realizacja planowana w II półroczu br.	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60016	Drogi publiczne gminne	1 437 104,75	15 876,20	1,10	X	X
10			Modernizacja wybranych dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
11			P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa	35 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz	1 317 104,75	719,80	0,06	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Rozbudowa systemu informacji przestrzennej na terenie gminy	45 000,00	15 156,40	33,68	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	26 086,55	34,78	X	X
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	26 086,55	34,78	X	X
14			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej	50 000,00	9 250,33	18,50	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Tyczenie i wykup gruntów	25 000,00	16 836,22	67,34	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	24 742,17	24 742,17	100,00	X	X
		71095	Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	100,00	X	X
16			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 742,17	24 742,17	100,00	zrealizowane, zgodnie z umową	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	15 000,00	12 287,00	81,91	X	X
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	12 287,00	81,91	X	X
17			Zakup sprzętu informatycznego	15 000,00	12 287,00	81,91	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	279 126,32	118 868,96	42,59	X	X
		80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	19 744,60	13,16	X	X
18			Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku PSP Garbatka-Letnisko wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej	150 000,00	19 744,60	13,16	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	X	X
19			Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko, w tym zakup i instalacja klimatyzatora	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe w Garbatce-Letnisko
		80195	Pozostała działalność	99 126,32	99 124,36	100,00	X	X
20			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój	99 126,32	99 124,36	100,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	PSP Garbatka-Letnisko

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 725,81	406 201,59	45,10	X	X
		90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	X	X
21			Zakup urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji, typu WUKO	70 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	5 099,98	8,50	X	X
22			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	60 000,00	5 099,98	8,50	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	770 725,81	401 101,61	52,04	X	X
23			P - Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-letnisko i Kazanów	745 725,81	401 101,61	53,79	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
24			Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w Gminie Garbatka-Letnisko	25 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	X	X
		92601	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	X	X
25			Budowa przestrzeni publicznej z elementami edukacyjnymi	100 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	2 130 687,50	634 467,21	29,78	X	X
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 447 587,50	1 950,78	0,13	X	X
26			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku	1 447 587,50	1 950,78	0,13	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność	683 100,00	632 516,43	92,59	X	X
27			P - Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania	683 100,00	632 516,43	92,59	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem				5 947 386,55	1 274 309,85	21,43	X	X

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz