

WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
	010		Rolnictwo i łowiectwo	603 000,00	597 362,82	99,07		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 000,00	597 362,82	99,07		
1			Modernizacja przepompowni ścieków "Głosbud"	100 000,00	98 200,49	98,20	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	5 499,94	91,67	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	255 000,00	254 908,18	99,96	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
4			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka- Letnisko	111 000,00	110 492,16	99,54	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
5			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko	120 000,00	117 612,05	98,01	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
6			P - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	11 000,00	10 650,00	96,82	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	28 130,79	93,77		
		40002	Dostarczanie wody	30 000,00	28 130,79	93,77		
7			Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	30 000,00	28 130,79	93,77	<i>Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
	600		Transport i łączność	1 372 104,75	1 188 580,20	86,62		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00		
8			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin- Brzustów w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	1 347 104,75	1 163 580,20	86,38		
9			Modernizacja wybranych dróg gminnych	40 000,00	39 323,12	98,31	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
10			P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa	35 000,00	34 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
11			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz	1 222 104,75	1 041 541,99	85,23	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
12			Rozbudowa systemu informacji przestrzennej na terenie gminy	50 000,00	47 715,10	95,43	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	96 208,63	99,18		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	96 208,63	99,18		
13			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej	55 000,00	54 996,39	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
14			Tyczenie i wykup gruntów	42 000,00	41 212,24	98,12	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	24 742,17	11 045,40	44,64		
		71095	Pozostała działalność	24 742,17	11 045,40	44,64		
15			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 742,17	11 045,40	44,64	Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2019 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
	750		Administracja publiczna	35 000,00	34 806,03	99,45		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 806,03	99,45		
16			Zakup sprzętu informatycznego	35 000,00	34 806,03	99,45	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	0,00		
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Garbatka-Letnisko	33 000,00	0,00	0,00	Wydatki planowane ze środków dotacji WFOŚ i GW nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż w IV kwartale 2019 OSP Garbatka-Letnisko otrzymała potrzebny sprzęt w formie darowizny	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	358 739,32	357 914,16	99,77		
		80101	Szkoły podstawowe	225 800,00	224 978,42	99,64		
18			Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku PSP Garbatka-Letnisko wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej	225 800,00	224 978,42	99,64	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	30 000,00	29 998,38	99,99		
19			Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko, w tym zakup i instalacja klimatyzatora	30 000,00	29 998,38	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Przedszkole Samorządowe
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 813,00	3 813,00	100,00		
20			Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznej - zakup komputera dla uczniów z niepełnosprawnościami	3 813,00	3 813,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	PSP Garbatka-Letnisko
		80195	Pozostała działalność	99 126,32	99 124,36	100,00		
21			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój	99 126,32	99 124,36	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	PSP Garbatka-Letnisko
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 731,81	614 599,13	94,59		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/ plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
		90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	58 534,20	97,56		
22			Zakup urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji, typu WUKO	60 000,00	58 534,20	97,56	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	48 899,98	85,79		
23			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	57 000,00	48 899,98	85,79	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	532 731,81	507 164,95	95,20		
24			P - Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-letnisko i Kazanów	507 731,81	484 117,21	95,35	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
25			Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w Gminie Garbatka-Letnisko	25 000,00	23 047,74	92,19	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00		
		92601	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00		
26			Budowa przestrzeni publicznej z elementami edukacyjnymi	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	1 465 134,39	1 441 354,96	98,38		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	782 034,39	773 043,20	98,85		
27			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku	782 034,39	773 043,20	98,85	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność	683 100,00	668 311,76	97,84		
28			P - Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania	683 100,00	668 311,76	97,84	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
Razem				4 678 452,44	4 380 002,12	93,62		

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz