

Załącznik nr 1.3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 228 524,00	252 306,30	7,81		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 228 524,00	252 306,30	7,81		
1			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	908 524,00	246 075,00	27,09	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	2 800,00	5,60	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	1 105,00	1,11	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	70 000,00	2 326,30	3,32	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
5			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa (paragraf 6057)	986 950,37	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana od II półrocza br.	Urząd Gminy
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa (paragraf 6059)	1 113 049,63	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	631 476,00	1 476,00	0,23		
		60016	Drogi publiczne gminne	631 476,00	1 476,00	0,23		
6			Budowa progów zwalniających w ciągu drogi gminnej Nr 170148W (ul. Zbigniewa Herberta) w Garbatce-Letnisko	1 476,00	1 476,00	100,00	Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie	Urząd Gminy
7			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w msc. Garbatka -Zbyszyn i Garbatka Nowa	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.	Urząd Gminy
8			Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego	600 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	28 938,00	26,31		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	28 938,00	26,31		
9			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej	50 000,00	525,00	1,05	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			Tyczenie i wykup gruntów.	60 000,00	28 413,00	47,36	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	3 905,90	1 066,94	100,00		
		71095	Pozostała działalność	3 905,90	1 066,94	100,00		
11			P-regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 478,90	1 066,94	30,67	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			P-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	427,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	90 000,00	750,00	0,83		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	750,00	0,83		
13			Zakup sprzętu informatycznego.	90 000,00	750,00	0,83	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00		
14			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla KP PSP Kozienice	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	40 000,00	38 495,69	96,24		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	38 495,69	96,24		
15			Adaptacja i wyposażenie Sali do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	40 000,00	38 495,69	96,24	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	PSP Garbatka-Letnisko
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	41 099,20	34,25		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	33,30	0,06		
16			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	60 000,00	33,30	0,06	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	41 065,90	68,44		
17			Utworzenie i utrzymanie miejsca czasowego pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garbatka-Letnisko	20 000,00	15 065,90	75,33	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			P-Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania	40 000,00	26 000,00	65,00	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	3 417 780,00	3 346 227,05	97,91		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 417 780,00	3 346 227,05	97,91		
19			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko (paragraf 6050)	170 000,00	102 169,95	60,10	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z planem	Urząd Gminy
			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko (paragraf 6059)	3 247 780,00	3 244 057,10	99,89		
Razem				7 661 685,90	3 730 359,18	48,69		

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz