

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65021-UM1320021/24	13/4.3.1.ZZW/0088/25	0	6	3	0	3	5	3	1	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.	Data otrzymania zlecenia	07/10/2025 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach																
Data złożenia wniosku o płatność:	28.08.2025r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>1 ☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>7 ☐</td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	1 ☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐	3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐	6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐	7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐
1. Wizyta na zlecenie	1 ☒																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐																
3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐																
6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐																
7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐																
2. Po złożeniu IoM	2 ☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND																
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Dział ROW																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Końskie	
NIP	6 5 8 1 8 7 2 8 3 8	REGON 2 9 1 0 0 9 7 9 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo: świętokrzyskie Powiat/gmina: konecki Końskie Miejscowość/kod: Końskie 26-200 Ulica/nr domu /lokalu/działki: Partyzantów 1 Tel.: 41 372 32 49 Fax: ND E-mail: sekretariat@umkonskie.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo: ND Powiat/gmina: ND ND Miejscowość/kod: ND ND Ulica i nr domu/lokalu: ND	

Strona

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	KRYSIOF OBKATANSKI	Stanowisko/funkcja	BOCHUSZ
----	-----------------	--------------------	--------------------	---------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 16.10.2025	Osoba powiadamiana Magdalena Podwolska	Osoba powiadamiająca Paweł Kijanka
----	--	--	--------------------	---	---------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	--------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 116 z dnia 05.05.2025r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 115 z dnia 05.05.2025r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		KRYSIOF	OBKATANSKI	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 17.10.2025r. przeprowadzono czynności kontrolne na końcowym etapie WOP operacji pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach” w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na tym raport zakończono.

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego + kserokopia PFU
4.	Dokumentacja fotograficzna - w zasobach ŚBRR
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	17.10.2025 godz. 10:00	17.10.2025 godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/10/2025	Ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Kontrolujący	Imię Monika	Nazwisko Gaj
		Podpis ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Monika Gaj</i>
	Joanna	Podsiadło
		ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ Miasta i Gminy Końskie <i>Krzysztof Obratański</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis

GMINA KOŃSKIE
26-200 Końskie
ul. Partyzantów 1
10-410 Świętokrzyskie

Znak sprawy:	UM13-65021-UM1320021/24	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
13/4.3.1.ZZW/0088/25		17.10.2025

Działanie	Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Operacja	Zarządzanie zasobami wodnymi

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00007-65021-UM1320021/24 z dnia 27.03.2024r. Weryfikacja lokalizacji działki nr 543 obręb geodezyjny nr 0044 Sworzyce w dniu 16.10.2025 na stronie www.geoportal.gov.pl
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A*	Przebudowa zbiornika wodnego w Przybyszowach						
1.	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp. Porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem	m2	206	X			
2.	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli oraz drzew wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków	ha	0,01	X			
3.	Wykoszenie porostów z dna w obrębie budowli. Mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% wraz z wydobyciem i wywozem pozostałości po hakowaniu	m2	2094	X			
4.	Lokalna zabudowa wyrw w skarpach materiałem pochodzącym z urobku	m3	7,00	X			
5.	Oczyszczenie czaszy zbiornika z namułu wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m3	2300,00	X			
6.	Profilowanie i plantowanie powierzchni zbiornika	m2	2300,00	X			
7.	Umocnienie skarpy zbiornika np. faszyną	m	200,00	X			
8.	Umocowanie skarpy zbiornika np. ekokrata	m2	206,00	X			
9.	Utwardzenie górnej powierzchni zbiornika kruszywem	m2	50,00	X			
10.	Wykonanie dojazdu do zbiornika przez utwardzenie podłoża kruszywem frakcji 0-31,5 gr. 20cm	m2	80,00	X			
11.	Wykonanie schodów skarpowych dł. Ok 3m, szer. 2m	m2	6,00	X			
12.	Oznakowanie zbiornika tablica informacyjna	szt.	1	X			

II. Koszty ogólne.							
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej (5 egz.)	kpl	1	X			
3.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			X			TAFDLCA A20x 80

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo – finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do teczki wniosku oraz przedłożonych przez Beneficjenta tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, projektu technicznego, protokołu odbioru końcowego z dn. 12.11.2024, umowy z wykonawcą nr ZP.271.2.19.B.2024.DS z dn. 26.09.2024, pisma z Wód Polskich WPN.502.13.2025.KZ, karty środka trwałego, faktury wraz z potwierdzeniem przelewu i oryginałów ww. dokumentów ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz paraflowano na załączonej kserokopii kosztorysu powykonawczego (zał. Nr 3). Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu opieczetowano i podpisano datą 17.10.2025 r., oraz wykonano dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

GMINA KOŃSKIE
26-200 Końskie
ul. Partyzantów 1
woj. świętokrzyskie

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli
Krzysztof Obratański	Joanna Podsiadło	Monika Gaj

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowym finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	F/000076/24	12.11.2024	Z 043	Karol Głowa, ul. Studzienki 22, 32-085 Modnica	685-201-81-75	Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach	IA 1-12, II 1	10.12.2024	217 800,00	177 073,17	217 800,00
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM (zł)									217 800,00	177 073,17	217 800,00

SEKRA - Dział RO
Starszy specjalista ds. kontroli
Joanna D.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI: przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 177 073,17 zł
PODATEK VAT: 40 726,83 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 217 800,00 zł
SŁOWNIE: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset zł

WYKONAWCA:

Automuska

Data opracowania

12.11.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Gmina Końskie

Stwierdza się zgodność niniejszej
kserokopii z oryginałemZ-C A BURMISTRZA
Miasia i Gminy Końskie*UŁ POKŁADNIK WŁADZIMIR**ROZWIĄZANIE DZIEDZICZYM I POKŁADNIK**REALIZACJA OPERACJI ZGODNA Z PFU I PRZEMIAN*
Zieliński

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp, oczyszczenie, wywóz	m2	206,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				2 060,00	10,000			
Cena jednostkowa				10,00				
2	KNR 2-01 0109-02 analogia	przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli, oczyszczenie i wywiezienie pozostałości	ha	0,010	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				300,00	30 000,00 0			
Cena jednostkowa				30 000,00				
3	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów z dna	m2	2 094,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				20 940,00	10,000			
Cena jednostkowa				10,00				
4	KNNR-W 10 2212-02 analogia	uzupełnienie urobkiem i Zagęszczanie wyrw w skarpach	m3	7,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				700,00	100,000			
Cena jednostkowa				100,00				
5	KNR 13-22 0403-01 analogia	oczyszczenie zbiornika z namułu - odspojenie namułu z transportem samochodowym na odległość do 0.5 km	m3	2 300,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				103 500,00	45,000			
Cena jednostkowa				45,00				
6	KNNR 1 0503-05 analogia	profilowanie i polantowanie powierzchni zbiornika	m2	2 300,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				23 000,00	10,000			
Cena jednostkowa				10,00				
7	KNNR 10 0513-06 analogia	umocnienie skarp faszyną	m	200,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				6 000,00	30,000			
Cena jednostkowa				30,00				
8	KNR 9-11 0402-01 analogia	Wzmocnianie powierzchni skarp geokratami	m2	206,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				5 150,00	25,000			
Cena jednostkowa				25,00				
9	KNNR-W 10 2110-01	Umacnianie górnej powierzchni zbiornika kruszywem	m2	50,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Gmina Końskie

Stwierdza się zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem

MARCJA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Końskie18.9
Marcin ZielińskiSRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Joanna Podsiadło

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				1 500,00	30,000			
Cena jednostkowa				30,00				
10	KNR 2-23 0110-030110 -04 analogia	wykonanie dojazdu do zbiornika przez utwardzenie kruszywem o grubości 20 cm	m2	80,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				6 400,00	80,000			
Cena jednostkowa				80,00				
11	KNR 5-04 1620-10	Wykonanie tablic informacyjnych Ti-10	szt.	1,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				923,17	923,170			
Cena jednostkowa				923,17				
12		wykonanie schodów skarpowych dl 3m, sz. 2m	m2	6,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				600,00	100,000			
Cena jednostkowa				100,00				
13		wykonanie dokumentacji	kpl	1,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				6 000,00	6 000,000			
Cena jednostkowa				6 000,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Pozycje uproszczone	177 073,17	177 073,17			
RAZEM	177 073,17	177 073,17			
VAT 23% (R+M+S+U)	40 726,83				
RAZEM	217 800,00				

OGÓŁEM 217 800,00

Słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset zł

Gmina Końskie

Stwierdza się zgodność niniejszej
kserokopii z oryginałemZ-CAD BORMISTRZA
Miasta i Gminy Końskie
M.Z.
Marcin ZielińskiSBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Joanna Podsiadło

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA:

**Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach, gmina Końskie
wraz z uporządkowaniem terenu przyległego bezpośrednio do zbiornika.**

ADRES OBIEKTU:

Sworzycy , gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.

Działka nr: 543, Jednostka ewidencyjna: 260503_5 Końskie

Obręb: 044 Sworzycy

INWESTOR:

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

UL. PARTYZANTÓW 1

NAZWY I KODY:

45.247 270-3 Budowa zbiorników.

71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej.

45000000-7 Roboty budowlane.

GMINA KOŃSKIE
26-200 Końskie
ul. Partyzantów 1
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański

Opracował

Cezary Maliborski

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Joanna Podsiadło

4 CZĘŚĆ OPISOWA.

4.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie: „Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach”, gmina Końskie wraz z uporządkowaniem terenu przyległego bezpośrednio do zbiornika.

Na podstawie umowy Zamawiający powierza Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i w szczególności obejmuje:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
 - niezbędnych materiałów do projektowania,
 - materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntów),
 - map do celów projektowych lub z zasobu geodezyjnego,
 - uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek niebędących własnością Gminy Końskie,
 - opracowanie koncepcji projektu wstępnego
 - w razie potrzeby warunków technicznych przebudowy do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, oraz kanalizacyjnej w zakresie wynikającym z opracowania projektowego,
 - decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów będących w kolizji z realizowanym przedmiotem zamówienia
 - w razie potrzeby uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
 - w razie potrzeby opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z pozyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację,
 - oraz innych opracowań wymaganych Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska i Prawem Wodnym.
 - opracowanie wniosku o uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego (lub równoważnej) wraz z pozyskaniem stosownej decyzji,
 - opracowanie Operatów Wodnoprawnych i Instrukcji Gospodarowania Wodą ze wszystkimi uzgodnieniami
 - Projektu Budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami
 - opracowanie Projektów Wykonawczych
 - opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

ŚBRP - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Joanna Podsiadło

- wykonanie innych opracowań, nie wymienionych w niniejszym opisie a wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych
- 2) Wykonanie w imieniu Gminy Końskie wszelkich wymaganych uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów, oraz uzyskanie w imieniu Gminy Końskie wymaganych pozwoleń, prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac budowlanych oraz oddanie obiektów do użytkowania.
- 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiotu zamówienia i obejmujące
- a) Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp
 - b) Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli
 - c) Mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody
 - d) Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych lub drewnianych
 - e) Lokalna zabudowa wyrw w skarpach materiałem pochodzącym z urobku lub materiału dowiezionego,
 - f) Oczyszczenie niecki czaszy zbiornika i niecki wypadowej przy budowlu,
 - g) Umocnienie linii brzegowej zbiornika zabezpieczającej przez rozmywaniem
 - h) Umocnienie skarp zbiornika zabezpieczające przed ich niszczeniem np. przez czynniki atmosferyczne,
 - i) Profilowanie skarpy zbiornika umożliwiające odpowiednie dojście lub dojazd do zbiornika z celach utrzymaniowych
 - j) Wyprofilowanie terenu bezpośrednio przyległego do zbiornika po prowadzonych robotach,
 - k) Oczyszczenie czaszy zbiornika wraz z wywozem urobku
 - l) Oczyszczenie odpływu od zbiornika
 - m) Usunięcie krzewów i drzew rosnących w zakresie powierzonego Wykonawcy terenu budowy
 - n) Oczyszczenie odpływu od zbiornika
 - o) Remont lub odbudowę urządzeń piętrzących i innych urządzeń funkcjonalnie związanych ze zbiornikiem
- 4) Zagospodarowanie urobku wydobytego z czaszy zbiornika
Szacowana ilość osadów niezbędna do wydobywania oraz odwozu to 2300 m³.
- 5) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania w tym:

SBRR-Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Joanna Podsiadek

- a) Wykonanie wszystkich czynności powierzonych Wykonawcy w szczególności niezbędnych do przejęcia zadania przez Inwestora od Wykonawcy
 - b) Wyposażenie w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne,
 - c) Oznakowanie obiektu i zabezpieczenie zbiornika pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
 - d) Uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektów do eksploatacji i użytkowania, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie jeśli takie będą konieczne.
- 6) Gwarancja
- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji na etapie przygotowanej oferty i udzielonego zamówienia zapewni właściwą konserwację i utrzymanie obiektu.

4.2 Parametry określające lokalizację, wielkość obiektu i właściciela.

- a) Lokalizacja: Sworzyce , gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.
Działka nr: 543, Jednostka ewidencyjna: 260503_5, Obręb: 0044 Sworzyce
- b) Wielkość działki: 0,53 ha w tym
- c) Właściciel: Gmina Końskie
- d) Pomiar wielkości zbiornika określony na podstawie danych zawartych w:
geoportal.gov.pl – ok 2300 m2

ŚBRR-Dział ROW
Starszy specjalista ds. ...
Joanna Podsiad...