

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	W Y D A T K I		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2014 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2014 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2014 rok	WYKONAN IE na 31.12.2014		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	„Bobolice gminą partycypacji”	750	2013-2014	60 117,88	41 409,12	58 550,86	97,4%
2.	Plany gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin ZMiGDP	900	2014-2015	32 895,75	2 895,75	2 895,75	8,8%
3.	„Pomocna dłoń plus” – poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – EFS PO KL Wartość projektu jest ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie stąd <u>nakłady są kwotą szacunkową</u> .	853	2008-2014	1400790,90	193 328,90	1321690,90	94,4%
4.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:		2013-2015	1706985,34	360 792,60	377274,60	22,1%
a)	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem w m. Gozd	010	2013-2014	815 388,16	360 792,60	360 792,60	44,2%
b)	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z ulic Świerczewskiego i Traugutta	900	2013-2015	891 597,18	0	16 482	1,8%
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:		2014-2015	1 452 348,49	0	0	0%
a)	Wodociąg Stare Borne/Drzewiany	010		841 083,28	0	0	0%
b)	Kanalizacja Radwanki	900		611 265,21	0	0	0%

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	W Y D A T K I		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2014 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2014 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2014 rok	WYKONAN IE na 31.12.2014		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6	Rekreacja międzypokoleniowa na terenie gminy Bobolice	851	2013-2014	185 719,95	184 938,02	185 720,24	100%
7	Rewitalizacja historycznego parku dworskiego w Dobrociechach	921	2013-2015	24 700	2 400	18 746,17	75,9%
8	Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście	630	2013-2014	356 616,00	338 673,86	356 354,44	99,9%
9	Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście – etap II	630	2014-2015	203 053,41	0	0,00	0%
10	Wsparcie doradcze PPP na etapie realizacji przedsięwzięcia- powstanie nowych inwestycji	700	2013-2015	30 000	2 237,82	2 237,82	7,5%
11	Remont ulic: Lipowej, Łąkowej i Chrobrego	600	2014-2015	141 204,50	0	0	0%
12	Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205	600	2014-2015	27 000	0	0	0%
13	Dotacja celowa – przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w Bobolicach	600	2013-2014	300 000	300 000	300 000	100%
14	Odwodnienie dróg gminnych Chmielno-Drzewiany	600	2014-2015	42 300	0	0	0%

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	W Y D A T K I		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2014 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2014 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2014 rok	WYKONAN IE na 31.12.2014		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15	Przyłącze energetyczne przy stawkach	630	2014-2015	3 000	0	0	0%
16	Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice –Cegielnia	700	2014-2015	420 000	96 547,17	96 547,17	0%