

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 obwód Nr 3-53					
1.1	KNNR 5 0412-05	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnicę 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+3TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+2TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+1TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 71	m³ m³	71.000	
				RAZEM	71.000
1.6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 444	m m	444.000	
				RAZEM	444.000
1.7	KNNR 5 0707-0202	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpie- czeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4- 0,6 mm 258	m m	258.000	
				RAZEM	258.000
1.8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 53	m³ m³	53.000	
				RAZEM	53.000
1.9	KNNR 5 0606-05	Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie kat.III - długość uziomu 4,5 m 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.10	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm2 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.11	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (DVK), o średnicy 160 mm 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
1.12	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach DVK, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YA- KY 4x120 mm2 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
1.13	KNNR 5 0710-0303	Układanie z mocowaniem do podłoża w kanałach odkrywanych w stacji kabli wielożyłowych YAKY 4x120 mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.14	KNNR 5 0714-0303	Układanie bez mocowania w budynkach, złączach kablowych kabli YAKY 4x120 mm2 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.15	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0, 4mx0,8mx320m)x 0,5 wsp-WLZ 78	m³ m³	78.000	
				RAZEM	78.000
1.16	KNNR 5 0707-0245	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpie- czeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4- 0,6 mm YKY 5x10 mm2 -WLZ 320	m m	320.000	
				RAZEM	320.000
1.17	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-WLZ 50	m³ m³	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III FeZn 4x25 296	m m	 296.000	
				RAZEM	296.000
1.19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 10	odc. odc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.20	KNNR 5 0103-0301	Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RL 37 mm WLZ 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
1.21	KNNR 5 0710-0326	Układanie z mocowaniem do podłoża w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 5x10 mm2 WLZ 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
2 obwód Nr 2-30					
2.1	KNNR 5 0412-05	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2.2	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+4TL-na gotowym fundamencie wraz z szawami pomiarowymi SP 3F 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+2TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F 6	kpl kpl	 6.000	
				RAZEM	6.000
2.4	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+1TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 121	m³ m³	 121.000	
				RAZEM	121.000
2.6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 241	m m	 241.000	
				RAZEM	241.000
2.7	KNNR 5 0707-0202	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm 371	m m	 371.000	
				RAZEM	371.000
2.8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 90.24	m³ m³	 90.240	
				RAZEM	90.240
2.9	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III FeZn 4x25 410	m m	 410.000	
				RAZEM	410.000
2.10	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 6	m³ m³	 6.000	
				RAZEM	6.000
2.11	KNNR 5 0723-02	Przewierthy mechaniczne dla rury SRS o śr.do 125 mm pod obiektami 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.12	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm2 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.13	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć ASA-A500/5 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.14	KNNR 5 1005-0101	Montaż osłony stalowej na słupie, typu OSK-3	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2.15	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.16	KNNR 5 0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanych do uchwytów kabli	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.17	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2.18	KNNR 5 0606-05	Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie kat.III - długość uziomu 4,5 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.19	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (DVK), o średnicy 160 mm	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
2.20	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
2.21	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (SRS), o średnicy 160 mm	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
2.22	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
2.23	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2.24	KNNR 5 0710-0303	Układanie z mocowaniem do podłoża w kanałach odkrywanych w stacji kabli wielożyłowych YAKY 4x120 mm ²	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2.25	KNNR 5 0714-0303	Układanie bez mocowania w budynkach, złączach kablowych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2.26	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0, 4mx0,8mx320m)x0,5wsp-WLZ	m ³		
		77	m ³	77.000	
				RAZEM	77.000
2.27	KNNR 5 0707-0245	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 5x10 mm ² WLZ	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
2.28	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
2.29	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		22	odc.	22.000	
				RAZEM	22.000
2.30	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		376	m	376.000	
				RAZEM	376.000
2.31	KNNR 5 0103-0301	Rury winidurkowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 37 mm- WLZ	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
2.32	KNNR 5 0710-0326	Układanie z mocowaniem do podłoża w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 5x10 mm ² - WLZ	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
3 obwód Nr 83-119					
3.1	KNNR 5 0412-05	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.15 m ³ pod rozdzielnicę	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
3.2	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+4TL-na gotowym fundamencie wraz z szawkami pomiarowymi SP 3F	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+3TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+2TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
3.5	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+1TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		
		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
3.6	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		289	m ³	289.000	
				RAZEM	289.000
3.7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		1794	m	1794.000	
				RAZEM	1794.000
3.8	KNNR 5 0707-0202	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm	m		
		852	m	852.000	
				RAZEM	852.000
3.9	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		270	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
3.10	KNNR 5 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III-FeZn4x25	m		
		897	m	897.000	
				RAZEM	897.000
3.11	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć ASA-A500/5	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3.12	KNNR 5 1005-0101	Montaż osłony stalowej na słupie, typu OSK-3	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3.13	KNNR 5 0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanych do uchwyty kabli	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3.14	KNNR 5 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających na słupie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3.15	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY	m		
		4x120 mm ²	m	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000
3.16	KNNR 5 0606-05	Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie kat.III - długość uziomu 4,5 m	szt		
		5	szt	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
3.17	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (DVK), o średnicy 160 mm	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
3.18	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
3.19	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (SRS), o średnicy 160 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3.20	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach SRS, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3.21	KNNR 5 0710-0303	Układanie z mocowaniem do podłoża w kanałach odkrywanych w stacji kabli wielożyłowych YAKY 4x120 mm ²	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3.22	KNNR 5 0714-0303	Układanie bez mocowania w budynkach, złączach kablowych kabli YAKY 4x120 mm ²	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3.23	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0, 4mx0,8mx320m)x0,5wsp-WLZ	m ³		
		96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
3.24	KNNR 5 0707-0245	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 5x10 mm ² WLZ	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
3.25	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		22	odc.	22.000	
				RAZEM	22.000
3.26	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III włącznie	m ³		
		75	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
3.27	KNNR 5 0103-0301	Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 37 mm-włącznie	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
3.28	KNNR 5 0710-0326	Układanie z mocowaniem do podłoża w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 5x10 mm ² włącznie	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
3.29	KNNR 9 0806-0401	Montaż w rowach kablowych, na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych oraz przekroju żył ponad 120 do 240mm ² , muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych,	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.30	KNNR 9 0806-0401	Montaż w rowach kablowych, na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych oraz przekroju żył ponad 120 do 240mm ² , muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych,	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 obwód Nr 34-118					
4.1	KNNR 5 0412-05	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.15 m ³ pod rozdzielnicę	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4.2	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+3TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+2TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
4.4	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3+1TL-na gotowym fundamencie wraz z szawką pomiarową SP 3F	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
4.5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³		
		281	m³	281.000	
				RAZEM	281.000
4.6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		1756	m	1756.000	
				RAZEM	1756.000
4.7	KNNR 5 0707-0202	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm	m		
		894	m	894.000	
				RAZEM	894.000
4.8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
		210	m³	210.000	
				RAZEM	210.000
4.9	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		744	m	744.000	
				RAZEM	744.000
4.10	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć ASA-A500/5	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4.11	KNNR 5 1005-0101	Montaż osłony stalowej na słupie, typu OSK-3	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4.12	KNNR 5 0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanych do uchwyty kabli	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4.13	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających na słupie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4.14	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających na słupie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4.15	KNNR 5 0606-05	Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie kat.III - długość uziomu 4,5 m	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4.16	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (DVK), o średnicy 160 mm	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
4.17	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm²	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
4.18	KNNR 5 0705-0105	Ułożenie rur osłonowych z PVC (SRS), o średnicy 160 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
4.19	KNNR 5 0713-0303	Układanie w rurach SRS, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x120 mm²	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
4.20	KNNR 5 0710-0303	Układanie z mocowaniem do podłoża w kanałach odkrywanych w stacji kabli wielożyłowych YAKY 4x120 mm²	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.21	KNNR 5 0714-0303	Układanie bez mocowania w budynkach, złączach kablowych kabli YAKY 4x120 mm ² 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
4.22	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0, 4mx0,8mx320m)x0,5wsp-włz 96	m ³ m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
4.23	KNNR 5 0707-0245	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 5x10 mm ² -włz 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
4.24	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 23	odc. odc.	23.000	
				RAZEM	23.000
4.25	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 75	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
4.26	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 376	m m	376.000	
				RAZEM	376.000
4.27	KNNR 5 0103-0301	Rury winidurkowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RI 37 mm -włz 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
4.28	KNNR 5 0710-0326	Układanie z mocowaniem do podłoża w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 5x10 mm ² - włz 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
5 demontaż					
5.1	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 33	szt szt	33.000	
				RAZEM	33.000
5.2	KNNR 9 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - na słupie leżącym 33	szt szt	33.000	
				RAZEM	33.000
5.3	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, o przekroju przewodu do 95 mm ² , z przeznaczeniem na złom 6.3	km/ 1prze km/ 1prze	6.300	
				RAZEM	6.300
5.4	KNNR 9 0903-0103	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN, o przekroju Al 50 mm ² 0.66	km/ 1prze km/ 1prze	0.660	
				RAZEM	0.660
5.5	KNNR 5 0903-0113	Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, przy długości pojedynczego słupa 10,5 m 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5.6	KNNR 5 0401-0102	Montaż złącza kablowego ZK-3 wysokości 570mmm w stacji jako rozdzielnica nn z 4NHL i okablowaniem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000