

Wyjaśnienia dotyczące zakresu prac

W związku z kierowanymi do zamawiającego pytaniami telefonicznymi, dotyczącymi doprecyzowania zakresu prac wyjaśniamy, co następuje:

1. Wskazany w projekcie poziom posadowienia posadzki PPP 338,50 zostaje obniżony do poziomu 338,10. Wykonane ławy fundamentowe zostały posadowione z uwzględnieniem wskazanego wyżej obniżenia.
2. W ślad za tą zmianą zmniejszeniu ulegną ilości w obmiarze makroniwelacji:
 - Lp. 132d.15.1: pole I z 3135,000m³ na 1995,000m³; pole II z 1183,350m³ na 771,750m³
 - Lp. 133d.15.1: pole III z 147.600m³ na 98.400 m³; pole IV z 814,875m³ na 597.570m³; pole V z 2553.600m³ na 1276.800m³Jednocześnie zamawiający dopuszcza zastąpienie rozkruszu betonowego kłincem bazaltowym.
3. Zgromadzony przyszyły i obecny urobek z wykopów nie będzie wywożony ale przemieszczony na miejscu.
4. W zakresie fundamentów (Lp. 2 obmiaru – fundamenty) zawansowanie prac określa się następująco:
 - Pozycje od 10d.2 do 13d.2; 18d.2 **wykonane w 100%**
 - Pozostałe pozycje obmiaru Lp. 2 – fundamenty **wykonane 0,00%**

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez projektanta.