

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia Ścieków  
ADRES INWESTYCJI : m.Gwoździany  
INWESTOR : Gmina Pawonków  
ADRES INWESTORA : 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7  
BRANŻA : budowlana. Roboty konstrukcyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wąsek upr.UAN - VIII/83861/24/87; UAN-VIII/83861/36/89 SKL/BO/1321/02  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty konstrukcyjne.</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - fi 2500 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - fi 1500 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - komora rozdzielu ścieków SBR 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - reaktor sekwencyjny AWAS SBR fi 6000 2	element element	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 2	element element	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - komora zasuw osadu nadmiernego fi 1500 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - komora rozdzielu ścieków oczyszczonych fi 1500 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-02 d.1 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - pompownia ścieków oczyszczonych fi 2000 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-02 d.1 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - komora pomiaru ilości ścieków fi 1500 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1	KNR 2-02 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1	KNR 2-02 1925-01	Montaż prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych - zbiornik zagęszczenia osadu nadmiernego fi 3300 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1	KNR 2-02 1925-03	Montaż prefabrykowanych przykryć zbiorników walcowych 1	element element	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

**Uwaga: Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w przedmiarze mogą być zastąpione innymi ale o nie gorszych parametrach technicznych.**