

STAROSTA CIECHANOWSKI

PROTOKÓŁ NR G.6630.110.2016

z n a r a d y

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt koordynacji : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Położenie obiektu : Lekowo i Targonie, gm. Regimin

Inwestor : Urząd Gminy Regimin
06-461 Regimin
Regimin 22

Projektant : Usługi Inwestycyjne - Doradztwo
06-400 CIECHANÓW
P. Gojawczyńskiej 4

Zlecniodawca : Usługi Inwestycyjne - Doradztwo
06-400 CIECHANÓW
P. Gojawczyńskiej 4

Za zgodności
z oryginałem
Z up. STAROSTY
inż. Małgorzata Sokolnicka
PRZEWODNICZĄCA
narady koordynacyjnej

Dz.zam : G.6630.110.2016 z dnia: znak: -

STAROSTA CIECHANOWSKI

dokonał koordynacji usytuowania w/w obiektu z następującymi uwagami:

1. PSG sp. z o.o.

W miejscach skrzyżowań i sąsiedztwa prac ziemnych należy wykonać ogrodzenie pod nadzorem pracownika ADG w Ciechanowie. Plac należy wytyczyć min 3 dni przed rozpoczęciem.

2. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią energetyczną wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ENERGA - Openet. Zgodzić normatywną odległość od zębca kablowego przy obciążeniu 22-28 Targonie.

3. Uzyskać zezwolenie zarządcy drogi powiatowej (dz. nr 151) na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.

4. Uzyskać zgody właścicieli działek, na których będzie realizowana inwestycja na lokalizację urządzenia na ich terenie.

5. Projektowana sieć krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem:

- sieć wodociągowa z przyłączami
- sieć telekomunikacyjna z przyłączami
- energetyczna linia kablowa nN
- sieć gazowa z przyłączami
- sieć kanalizacji sanitarnej lokalnej

6. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią wodociągową prace wykonać pod nadzorem pracownika jednostki zarządzającej tą siecią.

7. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A.

8. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową prace wykonać pod nadzorem pracownika jednostki zarządzającej tą siecią.

9. Zachować normatywną odległość od innych sieci, a w miejscach, gdzie jest to niemożliwe zastosować zabezpieczenie.

10. W czasie prac ziemnych chronić znaki geodezyjne, które znajdują się w bliskiej odległości od projektowanych sieci. W przypadku, gdy niemożliwe jest ominięcie znaków zlecić ich przeniesienie na koszt inwestora uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. Chronić system korzeniowy drzew w czasie prac ziemnych.

12. Usunąć kolizje z drzewami (miejscie oznaczone literą A).

13. Wykonać zgodnie z projektem, opisem technicznym i wpisanymi uwagami.

14. Dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej i została oceniona pozytywnie.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

w dniu 17-06-2016 r.

1. Kierownik Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ciechanowie
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
ul. Mazowiecka 7, 06-400 CIECHANÓW.....
4. Orange Polska S.A.
ul. Piłsudskiego 14/16, 26-600 RADOM
5. ENERGA - Operator S.A.
Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji Ciechanów *Roman Olszewski*
ul. Mławska 3, 06-400 CIECHANÓW.....
6. Rejon Dystrybucji Gazu w Ciechanowie *Leszek Kądziołka*
ul. Młeczarska 17, 06-400 CIECHANÓW.....
7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Gostkowska 81, 06-400 CIECHANÓW *Piotr Rękaty*.....
8. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 CIECHANÓW *Marek Milewski*.....
9. URZĄD MIASTA CIECHANÓW
Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 CIECHANÓW *Ewa Chmielewska*.....
10. URZĄD GMINY.....
11. M. Z. D. W. w Warszawie
Rejon Drogowy w Ciechanowie
ul. Mazowiecka 7, 06-400 CIECHANÓW.....
12.

Z up. STAROSTY
inż. Magdalena Sokolnicka

MS
PRZEWODNICZĄCA
narady koordynacyjnej