

## **INFORMACJA**

### **DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:**           **Przebudowa drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych  
Osiedla Karolkowo**

**INWESTOR:**       **Gmina Wilczyn**

**LOKALIZACJA:** **Działki o nr ewidencyjnym: 436,706, 707 i 718 obręb Wilczyn**

Konin, lipiec 2018 r

Projekt opracował

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

#### 1 Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 12.poz.1126/.
- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r w spr.Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz .U. Nr 13,poz.93/
- RMPiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- RMPiPS z dn. 08.12.1994r w spr. Wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 37, poz.138/

##### 1.1. Zlecenie inwestora

##### 1.2. Projekt zagospodarowania terenu

#### 2. Inwestor: **Gmina Wilczyn**

#### 3. Lokalizacja: **działka o nr. ewidencyjnym 706. 707 i 718 obręb Wilczyn**

#### 4 Zakres i kolejność robót całego zamierzenia budowlanego: Zakres robót obejmuje

- roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
- roboty rozbiórkowe
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej
- ustawienie obrzeży betonowych
- wykonanie elementów odwodnienia
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
- wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej
- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni z betonu asfaltowego ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

#### 5.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- dostawa materiałów na teren budowy i manewry środków transportowych przy ich za i wyładunku

- zagrożenie przy dostawie, rozładunku i układaniu masy mineralno-asfaltowej- możliwość poparzeń
- wszelkie prace rozbiórkowe prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie
- prace związane z układaniem krawężników
- prace przy montażu elementów odwodnienia
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, samochody samowyladowcze itp ..)
- zagrożenie związane z robotami wykonywanymi w sąsiedztwie przewodów napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych
- niebezpieczeństwo przy mechanicznych i ręcznych robotach ziemnych, szczególnie podczas wykonywania wykopów
- niezachowanie ostrożności podczas pracy sprzętu
- zagrożenia występujące z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich jak: rękawice, nakolanniki, obuwie i odzież robocza, kaski itp.

6.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników zgodnie z ustawą w/s bhp

- a. instruktaż ogólny dot. przestrzegania przepisów przy korzystaniu ze sprzętu przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy.
- b. W czasie trwania robót przeprowadzić instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
- c. Dokumentować szkolenia pracowników na piśmie przez prowadzącego szkolenie i szkolonego.
- d. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia sprawne, posiadające aktualne atesty
- e. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą i ochronną / kaski, rękawice ochronne/

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- f. zapewnienie stałej dostępności do telefonu w celu zawiadomienia służb ratowniczych, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych
- g. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze /gaśnice proszkowe, hydranty, koce gaśnicze/
- h. Należy oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Te drogi muszą być w każdej chwili dostępne.

8. Wpływ szkodliwości i uciążliwości dla działki sąsiedniej:

- i. nie występuje

9. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych należy umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na placu budowy