

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE OGÓLNE

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Uników
na działce nr: 61, 82, cz. 137, obręb geodezyjny Uników

INWESTOR: Gmina Złoczew
ul. Szkolna 16
98-270 ZŁOCZEW

PROJEKTANT: Bogusław Orzel
upr. Nr 979/91 A.IV-7342-36/91

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zgodnie z projektem budowlanym drogi gminnej.

- a) roboty przygotowawcze,
- b) roboty ziemne,
- c) poprawa poboczy drogowych,
- d) podbudowy i nawierzchnia,
- e) zjazdy
- f) oznakowanie.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANCH

Odcinek drogi całkowicie zlokalizowano w pasie drogowym na działkach o nr ewidencyjnych 61, 82, cz. 137 – obręb geodezyjny Uników (wraz z istniejącymi zjazdami).

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Zagrożenie podczas realizacji robót może stwarzać ruch lokalny na przyległych odcinkach drogi gminnej oraz uzbrojenie podziemne (dotyczy głównie kabla teletechnicznego i wodociągu).

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZYWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

- a) prace przy przejściach poprzecznych kabla teletechnicznego i sieci wodociągowej należy wykonywać z dużą ostrożnością i pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela – gestora sieci telekomunikacyjnej oraz wodociągowej,
- b) zagrożenia przy robotach przygotowawczych:
 - uszkodzenia ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski,
 - niebezpieczeństwo wynikające z pracy dźwigu bądź sprzętu pneumatycznego,

c) zagrożenia przy robotach ziemnych i umacnianiu poboczy:

- niebezpieczeństwo wypadnięcia pracownika pod sprzęt,

d) niebezpieczeństwo przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczeństwo wynikające z pracy sprzętu – walca, rozkładarki.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

- przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych, obsługi elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego, oraz wyposażeni w odzież ochronną oraz kamizelki w kolorach ostrzegawczych,
- przed przystąpieniem do poszczególnych robót pracownicy powinni dostać dokładne instrukcje od kierownika budowy odnośnie bezpieczeństwa i sposobu realizacji robót,
- wszystkie prace powinny przebiegać pod nadzorem kierownika budowy lub robót bądź majstra czy też brygadzysty.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

Z uwagi na lokalizację projektowanych prac w pasie drogi gminnej przed przystąpieniem do robót budowlanych należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zatwierdzony przez właściwe instytucje. Oznakowanie dróg w rejonie robót budowlanych winno być przeprowadzone zgodnie z tym projektem. Dodatkowo należy wykonać:

- wyznaczenie miejsc czasowego składowania materiałów,
- ciągłe monitorowanie i dostosowanie do zakresu robót - oznakowania robót,
- zabezpieczenie i oznakowanie odcinka budowy po skończeniu robót,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

8. WNIOSKI KOŃCOWE

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyższe roboty wymagają sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.