

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

*( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003r.)*

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- rozebranie części ścianek działowych
- wzmocnienie fundamentów
- wykonanie nowych ścian działowych,
- wykonanie wzmocnienia stropu - więzarów drewnianych nad parterem
- montaż nowej stolarki drzwiowej o wymiarach podanych w dokumentacji
- naprawa istniejącej posadzki w budynku
- wykonanie nowej stolarki -drzwi wewnętrznych
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz instalacji wodnej
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych-elektrycznej i instalacyjnej -biały montaż
- ocieplenie przestrzeni stropodachu z wykonaniem płyt na spodniej części więzarów- sufitu
- zamurowanie części okien
- ocieplenie elewacji metodą lekką mokrą
- roboty wykończeniowe
- porządkowanie terenu wokół budynków , wysiew traw, obsada drzewami i krzewami

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

*Działka jest zabudowana budynkiem stołówki i internatu oraz budynkiem gospodarczym*

## **3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- linia elektroenergetyczna

#### **4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:**

##### 4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1m, a w szczególności

- montaż konstrukcji sufitów podwieszonych, :  
niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

##### 4.2. Wykonanie prac elektronarzędziami- należy przestrzegać przepisów bhp oraz używać wszelkich osłon i zabezpieczeń dołączonych do urządzeń przez Producenta

##### 4.3. Zabezpieczenie masek gazowych dla pracowników pracujących przy używaniu środków ochrony korozyjnej drewna, farb olejnych itp.

#### **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

##### 5.1. Przy wykonywaniu remontu konstrukcji ścian i wznoszeniu ścian działowych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 15 - roboty montażowe, rozdział 16 – roboty spawalnicze,

##### 5.2. Przy wykonywaniu naprawy konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 – roboty na wysokościach, rozdział 15 - roboty montażowe, rozdział 16 – roboty spawalnicze, rozdział 17 – roboty dekarские i izolacyjne;

##### 5.3. Przy wykonywaniu prac w pobliżu linii elektroenergetycznej napowietrznej wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót

*budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 6 – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.*

***6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:***

*6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów :*

*6.2. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;*

*6.3. Rozmieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne;*

*6.4. Daszek ochronny nad wejściami do budynku wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą dachu.*

*6.5. Dźwig i urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.*

*Opracował :*